

D O D A T E K č. 1

K Smlouvě o poskytování služeb 04PU-000259 ze dne 5.9.2019: „D10 stavební úpravy na D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu - MPV“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

GRID, a.s.

se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00, Praha 3
IČO: 61251437
DIČ: CZ61251437
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

K Smlouvě o poskytování služeb 04PU-000259 ze dne 5.9.2019: „D10 stavební úpravy na D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu - MPV“

Článek I.

- 1.1** Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění uvedeného v Článku III. Doba plnění.
- 1.2** Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 jsou skutečnosti, které nastaly v průběhu plnění Smlouvy o poskytování služeb 04PU-000259: „Stavební úpravy na dálnici D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu – MPV“
Jedná se zejména o následující skutečnosti:

Z důvodu stále probíhajícího termínu stavebního řízení, kde byla žádost podána v 08/2019 a ústní jednání stavební úřad pro složitost řízení nařídil až na 31.3.2020. Předpoklad pravomocného rozhodnutí lze tedy očekávat v 05/2020 a současně není jasné jestli bude jednání uskutečněno v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR, jsou obě smluvní strany ve shodě, že bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb 04PU-000259: „Stavební úpravy na dálnici D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu – MPV“ na termín plnění smlouvy, který současný termín změní na 31.5.2021. Pravomocné rozhodnutí je nezbytnou podmínkou pro souhlas s dělením pozemků, proto nelze min. do 05/2020 řešit majetkoprávní přípravu, vklady, podpisy smluv atd.

- 1.3** Změna termínu plnění, která je předmětem tohoto Dodatku č. 1, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.

- 2.1** S ohledem na skutečnosti uvedené v Čl. I. tohoto Dodatku č. 1. se smluvní strany dohodly na změně Článku III (Doba plnění) odst. 1, který se mění následovně:

„Článek III. Doba plnění

- 1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy
ukončení prací: 31.5.2021*

Článek III.

- 3.1** Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel také dva.

- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro účely Ministerstva vnitra.
- 3.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v případě, kdy Objednatel ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

V Praze dne 5. 05. 2020

V Praze dne 5. 05. 2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

GRID, a.s.