

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **RNDr. Janem Hodovským**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

Zhotovitel:**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930
Zastoupen: [REDAKCE], ředitelem divize 02
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 22. 6. 2016 uzavřena smlouva o dílo, č. objednatele PM 035712/2016-504, č. zhotovitele 02-O-3278-5621/16 na akci „**Oslava, Dlouhá Loučka – oprava LB hráze – projektová dokumentace**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Dle smlouvy o dílo bylo v rámci provedení díla mj. požadováno podrobné prozkoumání/ověření stávajícího stavu z poskytnutých a z nově zjištěných materiálů zhotovitelem. Při poslední kontrole projektové dokumentace byl ze strany objednatele v souladu s výše uvedenou povinností vznesen nový, ale důvodný požadavek na vyhodnocení režimu proudění podzemních vod v zájmové oblasti tak, aby bylo možno stanovit míru ovlivnění proudění podzemních vod při založení nové podzemní těsnicí stěny. Vzhledem k tomu, že agenda k vyhodnocení ovlivnění proudění podzemních vod je časově náročná, nemohl zhotovitel tento úkol zajistit v termínu plnění díla uvedeném ve smlouvě o dílo. Na základě této skutečnosti bylo zhotovitelem zažádáno o prodloužení termínu k provedení díla.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. odst. 1 smlouvy se mění termín dokončení díla:

Termín předání dokumentace k provádění stavby: do 31. 1. 2017

Ostatní ujednání v tomto odstavci se nemění.

V článku IV. smlouvy se mění odst. 5 a nově zní takto:

Cena díla bude objednatelům uhrazena na základě dílčích faktur následovně:

- a) První dílčí plnění za předání a převzetí části díla projektová dokumentace pro ohlášení udržovacích prací, případně k žádosti o vydání stavebního povolení, zahrnující provedení geodetického zaměření, geologického průzkumu, laboratorních rozborů a návrh havarijního a povodňového plánu ve výši 80 % ceny díla uvedeného v bodě 1 tohoto článku, tj. ve výši 216 000,- Kč bez DPH.*
- b) Druhé dílčí plnění za předání a převzetí části díla projektová dokumentace pro provádění stavby včetně neoceněného soupisu prací a dodávek včetně výkazu výměr a oceněného výkazu výměr (položkový rozpočet) ve výši zbývajících 20 % ceny díla uvedeného v bodě 1 tohoto článku, tj. ve výši 54 000,- Kč bez DPH.*

Přílohou každé faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
[redacted]
ředitel divize 02