

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

č. smlouvy zhotovitele: .....

č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-4185/2019

s názvem

„Oprava potahové a vratné stanice myčky kolejových vozidel v Brně – Horních Heršpicích“

## Čl. 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

**Správa železnic, státní organizace**

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

### 1.2. Zhotovitel:

**STAZEPO, a.s.**

sídlo: Drásov 95, 664 24 Drásov

IČO: 255 49 839

DIČ: CZ25549839

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2845

zastoupen: Ing. Tomášem Bradáčem, statutárním ředitelem

bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Maříkova 1, Brno 621 00

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

## **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

### **Čl. 2. Změna smlouvy**

Smluvní strany konstatují, že k úspěšnému provedení díla jsou nutné trakční a kolejové výluky, které v době podpisu smlouvy nebyly termínově známy. Ke dni uzavření dodatku je potvrzen termín konání výluk 01.09.2020 – 14.09.2020, proto je nezbytné prodloužit termín plnění díla.

Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se ustanovení smlouvy o dílo

**Čl. 4. – Termín plnění, bod 4.1.2.** ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

**4.1.2. dokončení prací: 30.09.2020**

### **Čl. 3. Závěrečná ustanovení**

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo č. E639-S-4185/2019 beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 07.05.2020

V Brně dne 27.04.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Správa železnic, státní organizace**

**STAZEPO, a.s.**

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Ing. Tomáš Bradáč  
statutární ředitel

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 737178

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 85030b20-293d-4edd-baf1-32bd6564feef

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.05.2020 11:36:00



955a64bf-15a6-4a97-9180-5d13ed21ba73