

DODATEK Č.2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15.8.2018

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi následujícími smluvními stranami:

1. OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ : 00264334
DIČ : CZ0026434

(dále jen „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL : Chládek & Tintěra, a.s.
Zastoupený : Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a
Miroslava Bosmanová, členka představenstva
Sídlo : Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
IČ : 62743881
DIČ : CZ62743881

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 15. 8. 2018 na stavbu „**Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**“ (dále též jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně:

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění zhotovitele potřeba víceprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah těchto víceprací nepředstavuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy, když tyto změny jsou plně v intenzích § 222 odst. 4, 5 a 6 tohoto zákona.

Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnových listech č. 23 - 49, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku

a. mění se článek V. Cena, bod 5.1.:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu plnění dle tohoto Dodatku a jednotlivých změnových listů, které jsou přílohou č. 2 tohoto Dodatku, navyšuje o 2.321.852,69 Kč bez DPH, tj. 2.809.441,75 Kč vč. DPH.

Bod 5.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně:

Cena za provedení díla bez DPH činí: 59.923.209,22 Kč

(slovy: padesátdevětmiliónůdevětstodvacettřítisícřidvěstědevěd a 22/100 korun českých)

Hodnota DPH činí 12.583.873,94 Kč

(slovy: dvanáctmiliónůpětstoosdesáttřítisícosemdesáttři a 94/100 korun českých)

Cena za provedení díla včetně DPH činí 72.507.083,16 Kč

(slovy: sedmdesátdvamiliónůpětstosedmtisícosemdesáttři a 16/100 korun českých)

b. mění se článek IV. Doba plnění, bod 4.1:

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě termínu dokončení díla dle článku IV. bodu. 4.2 Smlouvy, a to s ohledem na neočekávanou situaci – vyhlášení nouzového stavu na území České republiky od 12.3.2020 a nařízení řady závazných omezujících opatření v důsledku šíření koronaviru (SARS CoV-2), která brání Zhotoviteli realizovat některé z činností dle Smlouvy dle původně stanoveného harmonogramu. Upozornění Zhotovitele adresované Objednateli o důsledcích nastalé situace tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

Z uvedených důvodů a v souladu s čl. XV bodu 15. 2 Smlouvy jsou nové termíny pro dokončení díla následující:

- Termín dokončení stavebních prací před odstraněním případných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla: **30. 5. 2020**
- Termín pro odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání díla (dle soupisu vytvořeného při předání a převzetí díla dle předchozí odrážky) a předání dokladů potřebných k zahájení kolaudačního řízení: **20. 6. 2020**

Podmínkou pro dodržení těchto termínů ze strany Zhotovitele je včasná součinnost provozovatelů zajišťujících distribuci inženýrských sítí (ČEZ, SČVK, VEOLIA) a dále všech dotčených orgánů státní správy, samosprávy a všech dotčených institucí a organizací.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb.,

o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 157/2020 ze dne 29. 4. 2020

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

1. Změnové listy č. 23 – 53
2. Upozornění Zhotovitele o důsledcích opatření přijatých v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2.

Objednatel:

V Roudnici nad Labem dne
7.5.2020

Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek, starosta

Zhotovitel:

V Litoměřicích dne 5.5.2020

Chládek a Tintěra, a.s.
Ing. Jan Kokeš, předseda
představenstva a Miroslava
Bosmanová, členka představenstva

**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58
 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

Číslo SOD: 201800300
ZL 26 - VENKOVNÍ ÚPRAVY

Objednatel : Město Roudnice nad Labem
 Karlovo náměstí 21
 413 01 Roudnice nad Labem
 IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.
 Nerudova 1022/16
 412 01 Litoměřice
 IČ: 62743881

Popis změny : **Změna vyvolána:** Požadavek objednatele dle § 222 odst. 4

Na ploše terasy bylo projektem navrženo 8 ks nových stromů. Objednatel požaduje z prostorového důvodu výsadbu pouze 4 ks stromů, zbylé 4 ks budou vysázeny jako náhradní výsadba po městským pozemcích dle návrhu odboru životního prostředí. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se o změnu ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	VENKOVNÍ ÚPRAVY	25 714,50 Kč	31 114,55 Kč
MP	VENKOVNÍ ÚPRAVY	-369 982,68 Kč	-447 679,04 Kč
C e l k e m		-344 268,18 Kč	-416 564,50 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet

**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58
a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

Číslo SOD: 201800300

ZL 28 - VĚSTAVĚNÝ CHLADÍCÍ BOX DO KUCHYNĚ

Objednatel : Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČ: 62743881

Popis změny : **Změna vyvolána:** Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6

Projektová dokumentace navrhuje v místě kuchyně prostor pro vestavěný chladicí box na potraviny. Tato položka nebyla zahrnuta ve výkazu výměr ale je nezbytné nutné z hygienických důvodů box vybudovat. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se o změnu ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	VĚSTAVĚNÝ CHLADÍCÍ BOX DO KUCHYNĚ	104 535,00 Kč	126 487,35 Kč
MP	VĚSTAVĚNÝ CHLADÍCÍ BOX DO KUCHYNĚ	0,00 Kč	0,00 Kč
C e l k e m		104 535,00 Kč	126 487,35 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet

**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58
a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

Číslo SOD: 201800300
ZL 35 - REGULACE VYTÁPĚNÍ

Objednatel : Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČ: 62743881

Popis změny : **Změna vyvolána:** Požadavek objednatele dle § 222 odst. 4

Projektová dokumentace neřeší regulaci vytápění v kancelářích a prostoru kavárny. Budoucí provozovatel požádal o zajištění regulace, aby v případě nevyužívání prostor mohl topný výkon snížit a šetřit energii. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se o změnu ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	REGULACE VYTÁPĚNÍ	21 516,00 Kč	26 034,36 Kč
MP	REGULACE VYTÁPĚNÍ	0,00 Kč	0,00 Kč
C e l k e m		21 516,00 Kč	26 034,36 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet

**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58
 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

Číslo SOD: 201800300
ZL 36 - SPRCHOVÉ VANIČKY

Objednatel : Město Roudnice nad Labem
 Karlovo náměstí 21
 413 01 Roudnice nad Labem
 IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.
 Nerudova 1022/16
 412 01 Litoměřice
 IČ: 62743881

Popis změny : **Změna vyvolána:** Požadavek objednatele dle § 222 odst. 4

Objednatel požaduje zaměnit sprchové vaničky za odtokože žlaby. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se o změnu ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	SPRCHOVÉ VANIČKY	35 275,65 Kč	42 683,54 Kč
MP	SPRCHOVÉ VANIČKY	-47 771,58 Kč	-57 803,61 Kč
C e l k e m		-12 495,93 Kč	-15 120,08 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet

**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58
a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

Číslo SOD: 201800300
ZL 37 - POŽÁRNÍ ROLETA V ŠATNĚ

Objednatel : Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČ: 62743881

Popis změny : **Změna vyvolána:** Požadavek objednatele dle § 222 odst. 4

Z estetických a praktických důvodů objednatel požaduje nahradit protipožární roletu v šatně za protipožární dveře na rozvaděči EPS. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se tedy o změnu ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	POŽÁRNÍ ROLETA V ŠATNĚ	77 486,64 Kč	93 758,83 Kč
MP	POŽÁRNÍ ROLETA V ŠATNĚ	-155 903,34 Kč	-188 643,04 Kč
C e l k e m		-78 416,70 Kč	-94 884,21 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet

**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58
 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

Číslo SOD: 201800300
ZL 39 - HISTORICKÝ PRŮZKUM

Objednatel : Město Roudnice nad Labem
 Karlovo náměstí 21
 413 01 Roudnice nad Labem
 IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.
 Nerudova 1022/16
 412 01 Litoměřice
 IČ: 62743881

Popis změny : **Změna vyvolána:** Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6

Při provádění prací bylo vyžádováno státní památkovou péčí provádět podrobný historický průzkum stávajících konstrukcí, nově objevených maleb a sgrafit. Historický průzkum prováděla restaurátorka Anna Svobodová. Jedná se o změnu ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	HISTORICKÝ PRŮZKUM	105 000,00 Kč	127 050,00 Kč
MP	HISTORICKÝ PRŮZKUM	0,00 Kč	0,00 Kč
C e l k e m		105 000,00 Kč	127 050,00 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet

**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58
a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

Číslo SOD: 201800300

ZL 42 - OPRAVA VENKOVNÍ ZDI A OPLOCENÍ

Objednatel : Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČ: 62743881

Popis změny : **Změna vyvolána:** Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6

Po provedení výkopových pracích na terase, byl odhalen skutečný stav opěrné zdi mezi terasou a uličkou malé stupně. Statikem a projektantem byla navržena sanace zd, doplnění a repase stávajícího zábradlí. Změna byla projednána s ADP a TDS. Jedná se o změnu ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	OPRAVA VENKOVNÍ ZDI	116 879,59 Kč	141 424,30 Kč
MP	OPRAVA VENKOVNÍ ZDI	0,00 Kč	0,00 Kč
C e l k e m		116 879,59 Kč	141 424,30 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet

**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58
 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

Číslo SOD: 201800300

ZL 45 - DOZDĚNÍ NIK V MÍSTNOSTI 1.31

Objednatel : Město Roudnice nad Labem
 Karlovo náměstí 21
 413 01 Roudnice nad Labem
 IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.
 Nerudova 1022/16
 412 01 Litoměřice
 IČ: 62743881

Popis změny : **Změna vyvolána:** Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6

V místnosti 1.13 je nutné dozdit 2 ks nik za budoucí kuchyňskou linkou. Projektová dokumentace tuto nutnou změnu neřeší. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se o změnu ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	DOZDĚNÍ NIK V MÍSTNOSTI 1.31	10 146,29 Kč	12 277,01 Kč
MP	DOZDĚNÍ NIK V MÍSTNOSTI 1.31	0,00 Kč	0,00 Kč
C e l k e m		10 146,29 Kč	12 277,01 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet

**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58
 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

Číslo SOD: 201800300
ZL 49 - HYDROIZOLACE BALKÓNU

Objednatel : Město Roudnice nad Labem
 Karlovo náměstí 21
 413 01 Roudnice nad Labem
 IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.
 Nerudova 1022/16
 412 01 Litoměřice
 IČ: 62743881

Popis změny : **Změna vyvolána:** Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6

Na stavajícím balkoně je nutné provést novou hydroizolaci včetně tepelných vrstev. V projektové dokumentaci ani výkazu výměr není řešeno. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se o změnu ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	HYDROIZOLACE BALKÓNU	49 152,62 Kč	59 474,67 Kč
MP	HYDROIZOLACE BALKÓNU	0,00 Kč	0,00 Kč
C e l k e m		49 152,62 Kč	59 474,67 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet

**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58
a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

Číslo SOD: 201800300

ZL 52 - ZÁMĚNA DIVADELNÍHO OSVĚTLENÍ

Objednatel : Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČ: 62743881

Popis změny : **Změna vyvolána:** Požadavek objednatele dle § 222 odst. 4

Původně navržené divadelní osvětlení počtu 6 ks se již nevyrobí a budoucí provozovatel toto osvětlení vlastní. Navrhuje se za jiný typ osvětlení v počtu 4 ks. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se o změnu ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	ZÁMĚNA DIVADELNÍHO OSVĚTLENÍ	97 436,00 Kč	117 897,56 Kč
MP	ZÁMĚNA DIVADELNÍHO OSVĚTLENÍ	-97 440,60 Kč	-117 903,13 Kč
C e l k e m		-4,60 Kč	-5,57 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet

**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58
 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

Číslo SOD: 201800300
ZL 53 - ZÁMĚNA TYPU ČISTÍCÍ ZÓNY

Objednatel : Město Roudnice nad Labem
 Karlovo náměstí 21
 413 01 Roudnice nad Labem
 IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.
 Nerudova 1022/16
 412 01 Litoměřice
 IČ: 62743881

Popis změny : **Změna vyvolána:** Požadavek objednatele dle § 222 odst. 4

Původně navržené ocelové čisticí zony před vstupem do objektu je z estetického a praktického hlediska změnit za kartáčové. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se o změnu ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	ZÁMĚNA TYPU ČISTÍCÍ ZÓNY	20 034,86 Kč	24 242,18 Kč
MP	ZÁMĚNA TYPU ČISTÍCÍ ZÓNY	-16 573,89 Kč	-20 054,41 Kč
C e l k e m		3 460,97 Kč	4 187,78 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet



Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
Tel.:  Fax: 
e-mail:  www.cht.cz
Česká republika

Adresát:

***Určeno obchodním partnerům
společnosti Chládek & Tintěra, a.s.***

Váš dopis zn./ ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje / linka:

V Litoměřicích dne:
17.03. 2020

Vážení obchodní partneři,

v souvislosti s šířením koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky a opatřeních přijatých vládou České republiky Vás informujeme o nastalé situaci. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, a přijetí krizových opatření usnesením vlády České republiky, zejména č. 199, 209, 211, 214 a 215 (dále jen „Usnesení“), došlo k vzniku objektivních překážek provádění prací a dodávek. Kvůli šíření koronaviru a Usnesení jsme byli nuceni přijmout bezpečnostní opatření při výkonu naší činnosti a zabezpečení zdraví našich zaměstnanců.

Ačkoli se s využitím všech prostředků snažíme vyrovnat s touto výjimečnou situací a jejími dopady na naši činnost, považujeme za vhodné Vás předem upozornit, že v důsledku výše uvedených skutečností může dojít, případně již dochází v rámci zakázek realizovaných naší společností pro Vás jako objednatele k částečnému nebo i úplnému zastavení prací a dodávek.

Jelikož uvedené okolnosti představují mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, které vznikly nezávisle na naší vůli, nemůžeme ve smyslu § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nést odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku porušení našich smluvních povinností, v jejichž splnění nám tyto okolnosti vyšší moci zabránily. Chceme Vás ubezpečit, že nadále je naším cílem předejít, resp. co možná nejvíce omezit negativní dopady výše uvedených opatření. Přesto je možné očekávat zásah do harmonogramů provádění díla, jehož rozsah nelze v současné době přesně specifikovat.

Naše společnost po dobu platnosti omezení uvedených v Usnesení a navazujících usnesení vlády České republiky podnikne veškeré nezbytné kroky k předejití jakýchkoliv škod. S ohledem na potenciální vznik škod v důsledku částečného nebo i úplného zastavení prací a dodávek si Vás dovoluujeme požádat o sdělení Vašich připomínek a pokynů k dané situaci.

V rámci našich sil a možností se i naše společnost připojuje k celospolečenské snaze omezit jeho šíření. Chápeme, že stejně tak jako naše společnost, ani Vy nemůžete za nastalé události „vis maior“. Doufáme, že společnou snahou překleneme toto problematické období. O dalším vývoji situace na naší straně Vás budeme informovat. Dovolujeme si Vás požádat o informování i z Vaší strany. V případě jakýchkoliv krizových situací v rámci našich společných akcí nás prosím kontaktujte.

Za Chládek & Tintěra, a.s.

**Ing. Jan
Kokeš** Digitálně
podepsal Ing. Jan
Kokeš
Datum: 2020.03.17
19:37:35 +01'00'

.....

Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

**Miroslava
Bosmano
vá** Digitálně podepsal
Miroslava
Bosmanová
Datum: 2020.03.17
19:38:22 +01'00'

.....

Miroslava Bosmanová, člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.