

**DOHODA STRAN O ZMĚNĚ  
OBSAHU ZÁVAZKU (SMLOUVY O DÍLO č. 2019/005737)**

**uzavřená ve smyslu ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

**1.  
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**  
adresa: alej Svobody 60, Plzeň, PSČ 323 00  
IČO: 00075370  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou MO Plzeň 1  
datová schránka (ID): 2dibh62

**(dále jen „objednatel“)**

a

Zhotovitel: **CETINA a KENAUR s.r.o.**  
sídlo: Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec  
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vl. 12895  
IČO: 26315114  
DIČ: CZ 26315114  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupena: Vratislavem Cetinou, jednatelem  
datová schránka (ID): ampviz9

**(dále jen „zhotovitel“)**

## 2. PŘEDMĚT DOHODY A ROZSAH ZMĚNY

- 2.1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 17. 10. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/005737 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést pro objednatele dílo, spočívající v realizaci chodníku v ulici Pod Všemi svatými v Plzni a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.
- 2.2. Předmětem této dohody je změna doby pro dokončení a předání díla, která byla sjednána ustanovením čl. 7. Odst. 7. 2. Smlouvy a činila 60 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 2.3. Důvodem pro její změnu je přerušení stavby, a to vzhledem ke skutečnosti uzavření provozu obaloven a dále pak vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky, přičemž tyto okolnosti zhotovitel nezavinil, a proto mu vzniklo právo na posunutí lhůty pro dokončení a předání díla o dobu, po kterou nemohl v plnění díla pokračovat, když přerušení či zastavení prací bylo oběma smluvními stranami vždy potvrzeno ve stavebním deníku.
- 2.4. Předání a převzetí staveniště stavby proběhlo dne 2. 12. 2019 a doba, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v plnění díla, činila 78 dnů.
- 2.5. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly, že zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat nejpozději do 18. 4. 2020.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniklo žádné právo na úhradu nákladů spojených s přerušением díla.
- 2.7. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že s ohledem na čl. 2. odst. 2.5. této dohody se nepoužije původní ujednání o době pro dokončení a předání díla, která byla původně sjednána v čl. 7. odst. 7.2. smlouvy.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tato dohoda je ve smyslu čl. 14.3. smlouvy považován za dodatek č. 1 smlouvy a je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu této dohody posledním z účastníků.

- 3.5. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 14. 4. 2020

V Plzni dne 14. 4. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

.....  
Ing. Helena Řežábová  
starostka

.....  
Vratislav Cetina  
jednatel