



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

ve veřejné zakázce

„Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu ,Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘‘

**1. část VZ: SO 01 – SO 06: Zpevněné plochy park; Veřejné osvětlení a kamerový systém;
Napojení kamer na MP; Stavební úpravy WC pro veřejnost dole; Stavební úpravy WC pro
veřejnost u podia; Stavební úpravy WC – Pacákovy sady + plošina**

Objednatel:

Název: **Město Kutná Hora**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
zastoupen: [signature] starostou města
bankovní spojení: 200037-444212389/0800
(dál jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: **GREEN PROJECT s.r.o.**
se sídlem: Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243
IČO: 27195783
DIČ: CZ27195783
zastoupen: [signature] jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
103585
bankovní spojení: [signature]
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

uzavírají dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

dodatek ke smlouvě o dílo
(dále též jen jako „dodatek ke smlouvě“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku

„Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“ 1. část VZ: SO 01 – SO 06: Zpevněné plochy park; Veřejné osvětlení a kamerový systém; Napojení kamer na MP; Stavební úpravy WC pro veřejnost dole; Stavební úpravy WC pro veřejnost u podia; Stavební úpravy WC – Pacákovy sady + plošina uzavřené dne 01.08.2018 (dále též jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 a č. 2, kterým se mění termín a čas plnění díla.

I. Článek 2. Termíny a čas plnění

odst. 2.3, 1. část

Smluvní strany se dle ustanovení odst. 2.8 smlouvy o dílo dohodly, že lhůta pro provedení Díla se v souladu s ustanovením odst. 2.7 smlouvy o dílo mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo nejpozději do 23 měsíců po podpisu této Smlouvy.

II. Příloha č. 3 Harmonogram plnění

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 2.8 smlouvy o dílo dohodly, že Závazné / nepřekročitelné milníky provádění Díla se mění takto:

C) Dokončení stavebních prací - nejpozději do 23 měsíců od podpisu Smlouvy

III. Článek 3. Odůvodnění

K prodloužení termínu plnění provádění Díla o dobu nezbytně nutnou došlo v důsledku přerušení prací na základě příkazu Zadavatele dle odst. 2.7 Smlouvy ve stavebních objektech:

SO 02 VO – veřejné osvětlení:

Dne 25.3.2020 obdržel Objednatel od Zhotovitel sdělení, že italský výrobce Platek S.r.l musel v důsledku nařízení italské vlády zastavit výrobu a nemůže tedy objednaná svítidla dodat v dohodnutém termínu, tj. v dubnu 2020. Předpokládá, že je bude schopen dodat do poloviny června. Zhotovitel nabídl Objednateli nahradit tato svítidla jinými, aktuálně dostupnými výrobky. Objednatel nabídku Zhotovitele nepřijal a dle ustanovení odst. 2.7 mu přikázal přerušit plnění díla v této části do předpokládané doby dodání schválených svítidel, tj. 30.6. 2020.

SO 02 Kamerový systém a Počítání návštěvnosti

Zhotovitel informoval Objednatele dne 25.3.2020, že na trhu jsou k dispozici modernější typy kamer od stejného výrobce s lepšími funkčními vlastnostmi než mají ty, které uvažoval v nabídce, a to za stejnou cenu. Kompatibilita firmware těchto kamer se systémem Městské policie, na který budou kamery připojené, bude potvrzená do 2 měsíců. Po konzultaci s Městskou policií se Zhotovitel rozhodl k záměně původního typu kamer za nový, pokud bude potvrzena jeho kompatibilita se systémem Městské policie. Přikázal proto Objednateli v souladu s ustanovením odst. 2.7 smlouvy o dílo přerušit plnění díla v této části do předpokládané doby potvrzení kompatibility firmware nového typu kamer se systémem Městské policie, tj. do 30.6.2020.

SO 01 Zpevněné plochy – hlavní ovál

Zhotovitel sdělil 25.3.2020 Objednateli, že dodavatel materiálu na povrch oválu, společnost Eurovia CS, ho informoval, že v důsledku celostátní karantény uzavřel všechny kamenolomy a další provozy, takže nemůže materiál dodat v dohodném termínu. Zhotovitel navrhl nahradit schválený materiál na povrch oválu jiným, aktuálně dostupným materiálem. Objednatel s ohledem na vyjádření zástupce NPÚ k povrchu oválu návrh nepřijal. Dle ustanovení odst. 2.7 smlouvy o dílo Zhotoviteli přikázal přerušit plnění díla v této části do předpokládané doby dodání materiálu schváleného, tj. do 30.6. 2020.

Tato přerušeni práce, která nevznikla vinou Zhotovitele, mají dopad na průběh provádění díla, resp. podrobný harmonogram plnění, a projevují se ve sjednané lhůtě pro provedení díla.

Jednotlivé změny předmětu Díla, jež mají dopad na termín plnění, jsou řešeny změnovými listy, postupem uvedeným ve smlouvě o dílo, zejména čl. I. odst. 1.17. smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem smlouvy nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti (5) exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. 281/20 ze dne 22.4.2020.

Objednatel

Zhotovitel

V Kutné Hoře dne 2020



Město Kutná Hora



starosta města

V ...*Průhonice*... dne *30.4.* 2020

