

**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0328/19**

**č. smlouvy zhotovitele: 008/KCEJ/19**

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD  
HOSTÝNEM (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“**

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)

---

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

**Zhotovitel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

60838744

CZ60838744

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 15. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0328/19, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD HOSTÝNEM (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/438, II/150: HRANICE KRAJŮ ZL/OL – BYSTRICE POD HOSTÝNEM“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
  - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 ve výši 116 781 843,43 Kč bez DPH se dodatkem č. 4 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 2 417 553,63 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 119 199 397,06 Kč bez DPH.

## Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce  
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:  
- SO 101 - Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)  
V podkladních vrstvách silnice II/438 se nacházejí vysoce plastické jíly, které způsobují nemožnost dosažení požadovaných parametrů ve vrstvě ŠD 0/125 (sanace pláně silničního tělesa). Na základě provedených nevyhovujících zkoušek bude z toho důvodu v km 0,000 - 0,940 na ploše 2880 m<sup>2</sup> provedena stabilizace směsí, která je stanovena odbornou laboratoří.
  - SO 102 - Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)  
Pro odvod nadměrného množství povrchových a podpovrchových vod bylo v minulosti vybudováno odvodňovací pero z kameniva, v současné době je však nefunkční z důvodu zanesení jemnými částicemi. Tato konstrukce byla odhalena až po odkopání konstrukčních vrstev a nebyla zakreslena v dokumentaci. Z toho důvodu je nezbytné provést podélnou drenáž 2x DN 160 s ochranou drenážní trubky obalením do separační geotextilie a zásypem rýhy těžným kamenivem fr. 16/32mm. Tato drenážní pera budou zaústěna do nově vybudované horské vpusti. V km 0,885 - 1,005 bude provedeno 2x120 m drenážního potrubí, zemní práce 35 m<sup>3</sup>, lože a obsypy trativodů kamenivem 40 m<sup>3</sup>.

- SO 103 – Silnice II/438 Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

Po geodetickém zaměření stávajícího stavu silnice II/438 byly zjištěny odchylky od plánované nivelety vozovky. Z toho důvodu je nezbytné navýšit niveletu vozovky vrstvou ŠD 0/32 tl 150 mm, aby nedošlo k oslabení celkové tloušťky vozovky. Celkem bude v km 2,800 – 3,118 provedeno 955,5 m<sup>2</sup> vrstvy ze šterkodrti frakce 0/32.

Na základě požadavku obce Mrlínek a majitelů přilehlých nemovitostí na podemlání soukromých pozemků vodou budou ve staničení km 3,645 – 3,545 mezi silnicí a vodotečí Blazický potok provedeny žlaby uložené do betonového lože v délce 100 m včetně potřebných zemních prací.

Ve staničení 5,350 – 4,100, bylo zjištěno, že se trhliny objevují i ve spodních živičných vrstvách ve větším rozsahu než předpokládala dokumentace. Z toho důvodu je nezbytné provést větší objem výměny konstrukce vozovky o 650 m<sup>2</sup> (frézování vozovky, odkopy stávajících konstrukčních vrstev, sanace podloží, geotextilie a zřízení nových konstrukčních vrstev dle PD).

Na základě provedených nevyhovujících zkoušek na konstrukční vrstvě ŠD 0/125 (sanace pláně silničního tělesa) bude provedena stabilizace podloží dle receptury stanovené akreditovanou laboratoří na základě výsledků kontrolních vzorků odebraných v místě. Práce bude realizovány v km 5,370 - 4,080 v šířce průměrně 2,25 m v celkové ploše 2880 m<sup>2</sup>.

- SO 104 - Silnice II/150: OK před Bystřicí p. Host. – Bystřice p. Host. (extravilán)

Majitelé nemovitostí č. p. 21/1 k. ú. Bystřice pod Hostýnem požádali o zvětšení šířky sjezdu v km 0,400 v km 0,400 z důvodu přesunu imobilních osob obývajících tyto nemovitosti. Z toho důvodu bude provedeno rozšíření vjezdu k nemovitosti o 1,5 m. Toto rozšíření si vyžádá prodloužení propustku DN 400 a znovu pokládku lomového kamene do betonu.

Po provedení pokládky betonových žlabů ve staničení 0,520 - 0,558 vychází nenormový svah mezi silnicí a dnem příkopu, který může způsobovat odplavování zeminy a zanášení příkopu a horské vpusti. Proto bude realizováno zpevnění svahu zatravnovací rohoží s jejím upevněním ocelovými hřeby do podloží, aby bylo zamezeno jejímu sesunutí. Práce se provedou ve staničení 0,524 – 0,550, jedná se o 50 m<sup>2</sup> dodávky a montáže rohože.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	119 199 397,06 Kč
DPH 21 %	25 031 873,38 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>144 231 270,44 Kč</b>
<b>(slovy jednočtyřicetčtyřimilionydvěstřicetjedentisícdvěstěsedmdesát korun českých, 44/100)</b>	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

## Článek IV.

### Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 27. 4. 2020

V Brně dne 27. 4. 2020

Za objednatele:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.**

Za zhotovitele:

**STRABAG a. s.**

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Jan Hýzl  
prokurista

.....  
Ing. Tomáš Hoza  
prokurista

Smlouvu prověřil: xxxxxxxxxxxxxxxx