

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele :

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci:

„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**

: Horní náměstí 2, PSČ 755 01

: Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea

:

: 00098574

: neplátce DPH

: Komerční banka, a.s.

: 3136851/0100

:

:

1.2 Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Fidem design s.r.o.**

: Nad Košíkem 484/24, 102 00 Praha 15 – Hostivař

: Petr Horák, jednatel společnosti

: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 203208

:

: 29140366

: CZ29140366

: ČSOB

: 256049369/0300

:

:

I. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2020 Smlouvu o dílo a dne 21. 2. 2020 dodatek č. 1 této smlouvy na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín**“ (dále jen smlouva).

Zhotovitel předal objednateli na vyžádání propoččet nákladů (ve smyslu dodatku č. 1), které nejsou v souladu s předanými podklady pro zpracování projektové dokumentace, a to s Investičním záměrem č. 1494/090/01/19 (dále jen investiční záměr) akce „Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“ a ve znění pozdějších dodatků investičního záměru.

Smluvní strany se dohodly na přerušení projekční činnosti do doby předložení dodatku investičního záměru, který bude avizovat navýšení nákladů a rozsahu investiční akce. Projekční činnost bude pokračovat po odsouhlasení dodatku investičního záměru Radou Zlínského kraje.

Předpokládá se předložení dodatku investičního záměru na Radu Zlínského kraje konanou dne 11. 5. 2020.

Lhůty plnění uvedené v článku 3 Smlouvy o dílo se ze shora uvedeného důvodu prodlouží o délku přerušení prací. O přerušení prací vyhotoví smluvní strany protokol, ve kterém uvedou datum počátku přerušení prací a datum ukončení přerušení prací.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem č. 2 se Smlouva v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v preambuli bude měnit v následujících bodech smlouvy 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. a 3.7. Termíny v těchto bodech budou prodlouženy o délku přerušení prací.

Jakmile bude délka přerušení prací známa, budou termíny přesně stanoveny v novém dodatku smlouvy o dílo.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne

Ve Vsetíně dne

Objednatel
Ing. Tomáš Vitásek, ředitel

Zhotovitel
Petr Horák, jednatel