



Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov“

uzavřené dne 31.1.2018 (účinnost od 1.2.2018) mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**

na základě Pověření č.2372 z 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-45/2018**

ISPROFOND: 5523730004

a

účastníci Společnosti „**Společnost Týniště - Broumov**“

založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 3.11.2017

Společník 1 - správce : STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 56501 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

spisová značka oddíl C, vložka 4338

bank. spojení: xxx

zastoupen: Ing. Janem Šichanem, jednatelem společnosti

a



společník : EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 4. 5. 1992, oddíl B, vložka 1561,

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

Ing. Luboš Trojáněk, místopředseda představenstva

zastoupená: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty na základě Plné moci ze dne 2. 10. 2017
(dále též „Společník 2“)

a

společník : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441,

zastoupená: Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva,

(dále též „Společník 3“)

a

společník : GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Mezitratová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528,

zastoupená: Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

(dále též „Společník 4“)

Korespondenční adresa: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **V1/2018**



Smluvní strany v zájmu deklaráce konečné ceny stavby uzavírají tento dodatek č.6 Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouvy“):

1. PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1** Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
- 1.2** Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou Cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle konečné rekapitulace k dodatku č. 6 (Soupis zjišťovacích protokolů), která je přílohou tohoto dodatku.

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy a dodatků 1-5	979 424 289,93 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem:	934 830 131,18 Kč
Zůstatek	44 594 158,75 Kč

Konečná Cena Díla dle skutečného čerpání Zhotovitelem je:

Cena Díla bez DPH celkem	934 830 131,18 Kč
---------------------------------	--------------------------

slovy: devětsetčtyřicetčtyřimilionůosmsetčtyřicettisícstotřicetjedna korun českých a osmnáct haléřů.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1** Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 - Konečná rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.6.
- 2.2** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4** Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.6



2.5. Tento dodatek se vyhotovuje v **jedenácti** vyhotoveních, z nichž **tři** vyhotovení obdrží Objednatel a **osm** vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne 4.5.2020

V Chocni dne

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jan Šichan
jednatel společnosti
STARMON s.r.o.

V Pardubicích dne 30.3.2020

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby
a mosty
na základě Plné moci ze dne 2. 10. 2017
EUROVIA CS, a.s.

V Pardubicích dne

Ing. Pavel Mužík
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov
V Praze dne 30.3.2020

.....
Ing. Milan Koudelka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov

Příloha č. 1 – Konečná rekapitulace ceny dle dodatku č.6 (Soupis zjišťovacích protokolů)

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budovci majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	PS 06-28-01	Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ	16 240 179,62	15 928 709,75	14 530 974,36	0,00	14 530 974,36	1 397 755,39	91,230
SŽDC Broumov	PS 06-28-01	Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ	0,00	5 267,91	3 819,22	0,00	3 819,22	1 448,69	72,500
SŽDC Broumov	PS 07-14-01	ŽST Bohuslavice, místní kabelizace	767 194,08	501 816,20	443 699,27	0,00	443 699,27	58 116,93	88,420
SŽDC Broumov	PS 07-14-01	ŽST Bohuslavice, místní kabelizace	0,00	295 312,50	247 278,20	0,00	247 278,20	48 034,30	83,734
SŽDC Broumov	PS 07-14-02	ŽST Bohuslavice, sdělovací zařízení	563 618,51	517 336,28	487 677,90	0,00	487 677,90	29 658,38	94,270
SŽDC Broumov	PS 07-14-02	ŽST Bohuslavice, sdělovací zařízení	0,00	26 866,30	26 866,30	0,00	26 866,30	0,00	100,000
SŽDC Broumov	PS 07-14-04	ŽST Bohuslavice, EZS	202 470,93	194 004,67	175 226,53	0,00	175 226,53	18 778,14	90,320
SŽDC Broumov	PS 07-14-04	ŽST Bohuslavice, EZS	0,00	19 284,28	19 284,28	0,00	19 284,28	0,00	100,000
SŽDC Broumov	PS 07-14-05	ŽST Bohuslavice, informační zařízení	566 540,29	424 147,51	421 972,94	0,00	421 972,94	2 174,57	99,490
SŽDC Broumov	PS 07-14-05	ŽST Bohuslavice, informační zařízení	0,00	124 767,84	119 269,50	0,00	119 269,50	5 498,34	95,593
SŽDC Broumov	PS 07-14-06	ŽST Bohuslavice, kamerový systém	1 459 236,04	710 726,63	696 164,76	0,00	696 164,76	14 561,87	97,950
SŽDC Broumov	PS 07-14-06	ŽST Bohuslavice, kamerový systém	0,00	363 906,24	324 895,97	0,00	324 895,97	39 010,27	89,280
SŽDC Broumov	PS 07-14-51	ŽST Bohuslavice, DDTS	814 422,19	814 422,19	814 422,19	0,00	814 422,19	0,00	100,000
SŽDC Broumov	PS 07-28-01	ŽST Bohuslavice nad Metují, SZZ	21 156 412,62	20 896 698,02	20 551 680,06	0,00	20 551 680,06	345 017,96	98,350
SŽDC Broumov	PS 07-28-01	ŽST Bohuslavice nad Metují, SZZ	0,00	6 387,32	3 621,68	0,00	3 621,68	2 765,64	56,701
SŽDC Broumov	PS 08-28-01	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, TZZ	12 326 115,30	11 564 368,33	10 777 358,38	0,00	10 777 358,38	787 009,95	93,190
SŽDC Broumov	PS 08-28-01	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, TZZ	0,00	5 136,20	3 753,38	0,00	3 753,38	1 382,82	73,077
SŽDC Broumov	PS 09-08-01	ŽST Nové Město nad Metují, uzemnění trafostanice SŽDC	59 026,96	59 026,96	44 860,40	0,00	44 860,40	14 166,56	76,000
SŽDC Broumov	PS 09-13-01	ŽST Nové Město nad Metují, výstavba trafostanice SŽDC	4 677 426,77	4 677 426,77	4 502 892,22	0,00	4 502 892,22	174 534,55	96,270
SŽDC Broumov	PS 09-13-01	ŽST Nové Město nad Metují, výstavba trafostanice SŽDC	0,00	88 947,20	81 009,69	0,00	81 009,69	7 937,51	91,076
SŽDC Broumov	PS 09-14-01	ŽST Nové Město nad Metují, místní kabelizace	1 220 243,11	1 012 596,61	964 066,17	0,00	964 066,17	48 530,44	95,210
SŽDC Broumov	PS 09-14-01	ŽST Nové Město nad Metují, místní kabelizace	0,00	497 343,18	425 527,48	0,00	425 527,48	71 815,70	85,560

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budovci majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přívodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	Z PS 09-14-02	ŽST Nové Město nad Metují, sdělovací zařízení	573 401,75	527 119,52	497 461,14	0,00	497 461,14	29 658,38	94,370
SŽDC Broumov	N PS 09-14-02	ŽST Nové Město nad Metují, sdělovací zařízení	0,00	26 866,30	26 866,30	0,00	26 866,30	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 09-14-04	ŽST Nové Město nad Metují, EZS	151 955,57	143 489,31	124 711,17	0,00	124 711,17	18 778,14	86,910
SŽDC Broumov	N PS 09-14-04	ŽST Nové Město nad Metují, EZS	0,00	19 284,28	19 284,28	0,00	19 284,28	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 09-14-04.1	ŽST Nové Město nad Metují, EZS pro TS	173 299,14	173 299,14	153 693,16	0,00	153 693,16	19 605,98	88,690
SŽDC Broumov	Z PS 09-14-05	ŽST Nové Město n.M., informační zařízení	1 748 796,55	1 551 613,56	1 549 832,94	0,00	1 549 832,94	1 780,62	99,890
SŽDC Broumov	N PS 09-14-05	ŽST Nové Město n.M., informační zařízení	0,00	219 922,44	210 495,76	0,00	210 495,76	9 426,68	95,714
SŽDC Broumov	Z PS 09-14-06	ŽST Nové Město nad Metují, kamerový systém	1 962 587,56	1 562 629,43	1 518 974,08	0,00	1 518 974,08	43 655,35	97,210
SŽDC Broumov	N PS 09-14-06	ŽST Nové Město nad Metují, kamerový systém	0,00	285 132,87	278 242,45	0,00	278 242,45	6 890,42	97,583
SŽDC Broumov	Z PS 09-14-51	ŽST Nové Město nad Metují, DDTS	1 014 970,18	1 014 970,18	1 014 970,18	0,00	1 014 970,18	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 09-14-52	ŽST Nové Město nad Metují, DŘT	303 863,80	303 863,80	303 863,80	0,00	303 863,80	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 09-28-01	ŽST Nové Město nad Metují, SZZ	25 342 190,05	25 294 659,42	24 696 772,03	0,00	24 696 772,03	597 887,39	97,940
SŽDC Broumov	N PS 09-28-01	ŽST Nové Město nad Metují, SZZ	0,00	863 775,12	861 536,29	0,00	861 536,29	2 238,83	99,741
SŽDC Broumov	Z PS 10-28-01	Nové Město nad Metují - Václavice, TZZ	8 254 494,48	7 541 517,08	6 654 742,03	0,00	6 654 742,03	886 775,05	88,240
SŽDC Broumov	N PS 10-28-01	Nové Město nad Metují - Václavice, TZZ	0,00	6 423 704,92	6 162 153,88	0,00	6 162 153,88	261 551,04	95,928
SŽDC Broumov	Z PS 11-08-01	ŽST Václavice, uzemnění trafostanice SŽDC	63 532,02	63 532,02	37 849,58	0,00	37 849,58	25 682,44	59,580
SŽDC Broumov	Z PS 11-13-01	ŽST Václavice, výstavba trafostanice SŽDC	5 348 455,42	5 348 455,42	5 144 220,72	0,00	5 144 220,72	204 234,70	96,180
SŽDC Broumov	N PS 11-13-01	ŽST Václavice, výstavba trafostanice SŽDC	0,00	126 189,20	120 187,56	0,00	120 187,56	6 001,64	95,244
SŽDC Broumov	Z PS 11-14-01	ŽST Václavice, místní kabelizace	895 349,00	710 679,72	669 878,21	0,00	669 878,21	40 801,51	94,260
SŽDC Broumov	N PS 11-14-01	ŽST Václavice, místní kabelizace	0,00	330 066,41	323 951,88	0,00	323 951,88	6 114,53	98,147
SŽDC Broumov	Z PS 11-14-02	ŽST Václavice, sdělovací zařízení	578 293,37	532 011,14	531 043,98	0,00	531 043,98	967,16	99,820

6.5.2 (10.3.0.147)

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	N PS 11-14-02	ŽST Václavice, sdělovací zařízení	0,00	26 866,30	26 866,30	0,00	26 866,30	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 11-14-04	ŽST Václavice, EZS	151 955,57	143 489,31	124 711,17	0,00	124 711,17	18 778,14	86,910
SŽDC Broumov	N PS 11-14-04	ŽST Václavice, EZS	0,00	19 284,28	19 284,28	0,00	19 284,28	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 11-14-04.1	ŽST Václavice, EZS pro TS	186 551,78	186 551,78	165 514,59	0,00	165 514,59	21 037,19	88,720
SŽDC Broumov	Z PS 11-14-05	ŽST Václavice, informační zařízení	1 831 007,16	1 611 779,17	1 598 693,36	0,00	1 598 693,36	13 085,81	99,190
SŽDC Broumov	N PS 11-14-05	ŽST Václavice, informační zařízení	0,00	319 809,42	305 502,01	0,00	305 502,01	14 307,41	95,526
SŽDC Broumov	Z PS 11-14-06	ŽST Václavice, kamerový systém	2 693 183,76	1 470 461,75	1 423 966,43	0,00	1 423 966,43	46 495,32	96,840
SŽDC Broumov	N PS 11-14-06	ŽST Václavice, kamerový systém	0,00	619 020,96	523 822,90	0,00	523 822,90	95 198,06	84,621
SŽDC Broumov	Z PS 11-14-51	ŽST Václavice, DDTS	974 783,81	974 783,81	974 783,81	0,00	974 783,81	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 11-14-52	ŽST Václavice, DŘT	309 037,61	309 037,61	309 037,61	0,00	309 037,61	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 11-28-01	ŽST Václavice, SZZ	27 955 304,49	26 727 273,19	26 200 635,98	0,00	26 200 635,98	526 637,21	98,030
SŽDC Broumov	N PS 11-28-01	ŽST Václavice, SZZ	0,00	5 860,55	0,00	0,00	0,00	5 860,55	0,000
SŽDC Broumov	Z PS 12-28-01	Václavice - Náchod, TZZ	11 732 648,99	10 163 006,77	8 857 882,24	0,00	8 857 882,24	1 305 124,53	87,160
SŽDC Broumov	Z PS 12-28-02	Václavice - Starkoň, úprava TZZ	3 182 197,00	3 472 965,14	3 090 966,87	0,00	3 090 966,87	381 998,27	89,000
SŽDC Broumov	Z PS 13-08-01	ŽST Náchod, uzemnění trafostanice SŽDC	80 254,26	326 666,23	202 023,13	0,00	202 023,13	124 643,10	61,840
SŽDC Broumov	Z PS 13-13-01	ŽST Náchod, výstavba trafostanice SŽDC	7 161 519,33	7 161 519,33	6 711 758,74	0,00	6 711 758,74	449 760,59	93,720
SŽDC Broumov	N PS 13-13-01	ŽST Náchod, výstavba trafostanice SŽDC	0,00	163 619,20	160 630,31	0,00	160 630,31	2 988,89	98,173
SŽDC Broumov	Z PS 13-14-01	ŽST Náchod, místní kabelizace	1 848 648,01	1 225 804,50	959 722,37	0,00	959 722,37	266 082,13	78,290
SŽDC Broumov	N PS 13-14-01	ŽST Náchod, místní kabelizace	0,00	756 436,77	540 168,56	0,00	540 168,56	216 268,21	71,410
SŽDC Broumov	Z PS 13-14-02	ŽST Náchod, sdělovací zařízení	879 386,70	812 691,37	810 950,89	0,00	810 950,89	1 740,48	99,790
SŽDC Broumov	N PS 13-14-02	ŽST Náchod, sdělovací zařízení	0,00	80 598,90	80 598,90	0,00	80 598,90	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 13-14-04	ŽST Náchod, EZS	350 982,87	345 018,85	223 558,97	0,00	223 558,97	121 459,88	64,800
SŽDC Broumov	Z PS 13-14-04.1	ŽST Náchod, EZS pro TS	279 169,09	279 169,09	247 791,01	0,00	247 791,01	31 378,08	88,760
SŽDC Broumov	Z PS 13-14-05	ŽST Náchod, informační zařízení	2 511 547,65	1 806 525,28	1 762 265,90	0,00	1 762 265,90	44 259,38	97,550
SŽDC Broumov	N PS 13-14-05	ŽST Náchod, informační zařízení	0,00	1 677 245,66	1 660 008,73	0,00	1 660 008,73	17 236,93	98,972

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budovci majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přívodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	Z PS 13-14-06	ŽST Náchod, kamerový systém	3 343 617,31	2 333 953,48	2 148 037,07	0,00	2 148 037,07	185 916,41	92,030
SŽDC Broumov	N PS 13-14-06	ŽST Náchod, kamerový systém	0,00	681 745,08	593 805,21	0,00	593 805,21	87 939,87	87,101
SŽDC Broumov	Z PS 13-14-51	ŽST Náchod, DDTS	1 298 371,50	1 298 371,50	1 298 371,50	0,00	1 298 371,50	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 13-14-52	ŽST Náchod, DŘT	309 037,61	309 037,61	309 037,61	0,00	309 037,61	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 13-28-01	ŽST Náchod, SZZ	72 458 283,11	71 289 899,11	68 192 197,09	0,00	68 192 197,09	3 097 702,02	95,650
SŽDC Broumov	N PS 13-28-01	ŽST Náchod, SZZ	0,00	1 879 467,23	1 837 079,10	0,00	1 837 079,10	42 388,13	97,745
SŽDC Broumov	Z PS 14-28-01	Náchod - Hronov, TZZ	17 521 349,02	16 147 192,68	14 903 246,94	0,00	14 903 246,94	1 243 945,74	92,300
SŽDC Broumov	N PS 14-28-01	Náchod - Hronov, TZZ	0,00	62 368,72	3 753,38	0,00	3 753,38	58 615,34	6,018
SŽDC Broumov	Z PS 15-14-01	ŽST Hronov, místní kabelizace	1 561 520,06	1 230 681,62	1 171 736,51	0,00	1 171 736,51	58 945,11	95,210
SŽDC Broumov	N PS 15-14-01	ŽST Hronov, místní kabelizace	0,00	714 790,72	624 421,14	0,00	624 421,14	90 369,58	87,357
SŽDC Broumov	Z PS 15-14-02	ŽST Hronov, sdělovací zařízení	591 235,51	544 953,28	505 315,90	0,00	505 315,90	39 637,38	92,730
SŽDC Broumov	N PS 15-14-02	ŽST Hronov, sdělovací zařízení	0,00	26 866,30	26 866,30	0,00	26 866,30	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 15-14-04	Žst Hronov, EZS	153 181,36	144 715,10	125 589,56	0,00	125 589,56	19 325,54	86,650
SŽDC Broumov	N PS 15-14-04	Žst Hronov, EZS	0,00	19 284,28	19 284,28	0,00	19 284,28	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 15-14-05	ŽST Hronov, informační zařízení	1 774 058,97	1 587 660,95	1 547 672,47	0,00	1 547 672,47	39 988,48	97,480
SŽDC Broumov	N PS 15-14-05	ŽST Hronov, informační zařízení	0,00	295 941,53	268 518,95	0,00	268 518,95	27 422,58	90,734
SŽDC Broumov	Z PS 15-14-06	ŽST Hronov, kamerový systém	1 580 908,19	836 762,53	801 588,60	0,00	801 588,60	35 173,93	95,800
SŽDC Broumov	N PS 15-14-06	ŽST Hronov, kamerový systém	0,00	277 636,41	272 669,45	0,00	272 669,45	4 966,96	98,211
SŽDC Broumov	Z PS 15-14-51	ŽST Hronov, DDTS	1 000 019,13	1 000 019,13	1 000 019,13	0,00	1 000 019,13	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 15-28-01	ŽST Hronov, SZZ	43 903 732,12	42 358 529,45	41 386 691,38	0,00	41 386 691,38	971 838,07	97,710
SŽDC Broumov	N PS 15-28-01	ŽST Hronov, SZZ	0,00	9 416,35	5 202,05	0,00	5 202,05	4 214,30	55,245
SŽDC Broumov	Z PS 16-28-01	Hronov - Police nad Metují, úprava TZZ	12 371 931,24	12 102 124,95	11 585 576,92	0,00	11 585 576,92	516 548,03	95,730
SŽDC Broumov	N PS 16-28-01	Hronov - Police nad Metují, úprava TZZ	0,00	2 027 348,74	1 801 986,15	0,00	1 801 986,15	225 362,59	88,884
SŽDC Broumov	Z PS 20-28-01	Teplice nad Metují - Meziměstí, úprava TZZ	4 857 660,94	4 857 660,94	4 824 437,39	0,00	4 824 437,39	33 223,55	99,320
SŽDC Broumov	Z PS 50-14-01	Opočno p. Ori.h. - Hronov, TK	35 878 344,55	34 207 535,70	30 153 803,83	0,00	30 153 803,83	4 053 731,87	88,150

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přívodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	N PS 50-14-01	Opočno p. Or.l.h. - Hronov, TK	0,00	851 146,49	546 843,87	0,00	546 843,87	304 302,62	64,248
SŽDC Broumov	Z PS 50-14-01.1	Opočno p. Or.l.h. - Hronov, TK, ochrana stávajícího kabelu	4 061 330,99	4 061 330,99	3 079 358,55	0,00	3 079 358,55	981 972,44	75,820
SŽDC Broumov	N PS 50-14-01.1	Opočno p. Or.l.h. - Hronov, TK, ochrana stávajícího kabelu	0,00	29 937,12	0,00	0,00	0,00	29 937,12	0,000
SŽDC Broumov	Z PS 50-14-02	Opočno p. Or.l.h. - Hronov, DOK	13 116 900,98	12 136 093,72	11 398 225,86	0,00	11 398 225,86	737 867,86	93,920
SŽDC Broumov	N PS 50-14-02	Opočno p. Or.l.h. - Hronov, DOK	0,00	4 631 132,88	3 320 556,78	0,00	3 320 556,78	1 310 576,10	71,701
SŽDC Broumov	Z PS 50-14-03	Opočno p. Or.l.h. - Hronov, přenosové systémy	3 586 030,40	3 089 248,99	3 088 711,66	0,00	3 088 711,66	537,33	99,980
SŽDC Broumov	N PS 50-14-03	Opočno p. Or.l.h. - Hronov, přenosové systémy	0,00	9 963 825,21	9 767 890,59	0,00	9 767 890,59	195 934,62	98,034
SŽDC Broumov	Z PS 50-14-04	Informační zařízení na zastávkách	3 407 407,73	2 864 201,11	2 795 650,02	0,00	2 795 650,02	70 551,09	97,540
SŽDC Broumov	N PS 50-14-04	Informační zařízení na zastávkách	0,00	539 325,33	517 846,52	0,00	517 846,52	21 478,81	96,017
SŽDC Broumov	Z PS 50-14-05	TRS Opočno - Hronov	2 477 487,93	2 477 487,93	2 473 010,95	0,00	2 473 010,95	4 476,98	99,820
SŽDC Broumov	Z PS 50-14-06	MRS Opočno - Hronov	1 196 867,29	1 196 867,29	1 158 919,62	0,00	1 158 919,62	37 947,67	96,830
SŽDC Broumov	Z PS 50-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy	1 529 973,82	1 264 791,65	1 221 049,13	0,00	1 221 049,13	43 742,52	96,540
SŽDC Broumov	N PS 50-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy	0,00	2 023 421,53	1 590 532,10	0,00	1 590 532,10	432 889,43	78,606
SŽDC Broumov	Z PS 50-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení	1 767 597,98	1 767 597,98	1 711 253,03	0,00	1 711 253,03	56 344,95	96,810
SŽDC Broumov	Z PS 50-14-09	Opočno p. Or.l.h. - Hronov, zabezpečení RD na zastávkách a přejezdech	1 353 178,72	1 285 448,64	1 165 266,64	0,00	1 165 266,64	120 182,00	90,650
SŽDC Broumov	N PS 50-14-09	Opočno p. Or.l.h. - Hronov, zabezpečení RD na zastávkách a přejezdech	0,00	87 315,40	81 351,38	0,00	81 351,38	5 964,02	93,170
SŽDC Broumov	Z PS 99-14-51	Doplnění InS a K, DDTS ŽDC	4 877 017,40	4 877 017,40	4 853 650,52	0,00	4 853 650,52	23 366,88	99,520
SŽDC Broumov	N PS 99-14-51	Doplnění InS a K, DDTS ŽDC	0,00	681 547,50	681 547,50	0,00	681 547,50	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z PS 99-14-52	ED SŽDC OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT	970 441,16	970 441,16	852 245,49	0,00	852 245,49	118 195,67	87,820
SŽDC Broumov	Z SO 05-06-51	ŽST Opočno, přípojka nn pro RD	254 252,24	254 252,24	221 697,11	0,00	221 697,11	32 555,13	87,200
SŽDC Broumov	Z SO 05-15-61	RD Opočno	57 394,83	57 394,83	57 394,83	0,00	57 394,83	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.0.147)

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	Z SO 06-06-51	Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. Pohoří, přípojka nn pro PZS v km 40,676	306 970,84	306 970,84	232 191,23	0,00	232 191,23	74 779,61	75,640
SŽDC Broumov	Z SO 06-06-52	Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. Pohoří, úprava osvětlení a rozvodů nn	847 480,18	847 480,18	658 442,99	0,00	658 442,99	189 037,19	77,690
SŽDC Broumov	Z SO 06-06-53	Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. Bohuslavice, úprava osvětlení a rozvodů nn	1 022 183,73	1 022 183,73	810 689,35	0,00	810 689,35	211 494,38	79,310
SŽDC Broumov	Z SO 06-15-21	Zast. Pohoří, přístřešky pro cestující	385 212,46	385 212,46	385 212,46	0,00	385 212,46	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 06-15-22	Zast. Bohuslavice nad Metují, přístřešky pro cestující	372 319,42	372 319,42	372 319,42	0,00	372 319,42	178,64	99,950
SŽDC Broumov	Z SO 06-15-51	Zast. Pohoří, orientační systém	31 645,74	31 645,74	31 645,74	0,00	31 645,74	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 06-15-52	Zast. Bohuslavice nad Metují, orientační systém	84 392,54	84 392,54	84 392,54	0,00	84 392,54	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 06-15-61	Zast. Pohoří, drobná architektura	36 151,01	36 151,01	36 151,01	0,00	36 151,01	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 06-15-62	Zast. Bohuslavice nad Metují, drobná architektura	36 151,01	36 151,01	36 151,01	0,00	36 151,01	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 06-15-63	RD Opočno - Bohuslavice (zast. Pohoří)	79 588,70	79 588,70	79 588,70	0,00	79 588,70	2,09	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 06-15-91	Zast. Pohoří, demolice	1 051 790,88	1 051 790,88	1 051 790,88	0,00	1 051 790,88	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 06-16-01	Opočno - Bohuslavice nad Metují, železniční spodek	13 566 166,69	14 955 921,73	14 398 860,36	0,00	14 398 860,36	557 061,37	96,280
SŽDC Broumov	N SO 06-16-01	Opočno - Bohuslavice nad Metují, železniční svršek	0,00	456 554,88	456 554,88	0,00	456 554,88	409,26	99,910
SŽDC Broumov	Z SO 06-16-31	Zast. Pohoří, nástupiště	3 220 354,19	3 220 354,19	3 215 943,84	0,00	3 215 943,84	4 410,35	99,860
SŽDC Broumov	Z SO 06-16-32	Zast. Bohuslavice nad Metují, nástupiště	3 079 079,77	3 079 079,77	3 038 778,14	0,00	3 038 778,14	40 301,63	98,690
SŽDC Broumov	Z SO 06-17-01	Opočno - Bohuslavice nad Metují, železniční svršek	10 685 373,89	11 406 118,85	11 387 376,85	0,00	11 387 376,85	18 742,00	99,840
SŽDC Broumov	N SO 06-17-01	Opočno - Bohuslavice nad Metují, železniční svršek	0,00	5 396 845,17	5 201 299,00	0,00	5 201 299,00	195 546,17	96,377
SŽDC Broumov	Z SO 06-17-31	Železniční přejezd v km 40,676	666 739,71	666 739,71	666 739,71	0,00	666 739,71	3,15	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 06-17-32	Železniční přejezd v km 44,774	617 184,69	617 184,69	616 623,52	0,00	616 623,52	561,17	99,910

6.5.2 (10.3.0.147)

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	Z SO 06-17-33	Železniční přejezd v km 43,046	839 608,63	839 608,63	833 675,71	0,00	833 675,71	5 932,92	99,290
SŽDC Broumov	Z SO 06-19-01	Železniční most v km 41,245	1 517 395,48	1 517 395,48	1 517 395,48	0,00	1 517 395,48	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 06-19-02	Železniční most v km 41,305	1 175 579,44	1 175 579,44	1 175 579,44	0,00	1 175 579,44	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 07-06-01	ŽST Bohuslavice nad Metují, EOY	1 890 952,90	1 890 952,90	1 861 432,29	0,00	1 861 432,29	29 520,61	98,440
SŽDC Broumov	Z SO 07-06-51	ŽST Bohuslavice nad Metují, úprava osvětlení a rozvodů nn	4 281 458,66	4 281 458,66	3 909 116,04	0,00	3 909 116,04	372 342,62	91,300
SŽDC Broumov	Z SO 07-06-51.1	ŽST Bohuslavice nad Metují, přípojka nn	856 603,12	856 603,12	718 841,40	0,00	718 841,40	137 761,72	83,920
SŽDC Broumov	Z SO 07-15-51	ŽST Bohuslavice nad Metují, orientační systém	100 106,65	100 106,65	93 902,68	0,00	93 902,68	6 203,97	93,800
SŽDC Broumov	Z SO 07-15-62	RD Bohuslavice nad Metují (ŽST)	161 104,80	161 104,80	161 067,77	0,00	161 067,77	37,03	99,980
SŽDC Broumov	Z SO 07-16-01	Bohuslavice nad Metují, železniční spodek	6 972 276,46	6 401 020,62	6 168 003,60	0,00	6 168 003,60	233 017,02	96,360
SŽDC Broumov	N SO 07-16-01	Bohuslavice nad Metují, železniční spodek	0,00	1 703 279,23	1 703 279,22	0,00	1 703 279,22	0,01	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 07-17-01	ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční svršek	12 022 522,63	12 022 522,63	11 859 087,88	0,00	11 859 087,88	163 434,75	98,640
SŽDC Broumov	N SO 07-17-01	ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční svršek	0,00	265 408,69	265 383,50	0,00	265 383,50	25,19	99,991
OST - Broumov	Z SO 07-17-01.1	ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční svršek, vlečka Horkalen	2 258 510,91	2 258 510,91	2 250 240,35	0,00	2 250 240,35	8 270,56	99,630
SŽDC Broumov	Z SO 08-06-51	Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., zast. Černčice, přípojka nn pro PZS v km 46,166	217 339,06	217 339,06	206 454,86	0,00	206 454,86	10 884,20	94,990
SŽDC Broumov	Z SO 08-06-52	Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., zast. Černčice, přípojka nn pro PZS v km 46,989	1 433 706,10	1 433 706,10	1 081 320,22	0,00	1 081 320,22	352 385,88	75,420
SŽDC Broumov	Z SO 08-06-53	Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., zast. Černčice, úprava osvětlení a rozvodů nn	953 855,36	953 855,36	641 882,52	0,00	641 882,52	311 972,84	67,290
SŽDC Broumov	Z SO 08-15-21	Zast. Černčice, přístupky pro cestující	368 124,62	368 124,62	367 822,55	0,00	367 822,55	302,07	99,920
SŽDC Broumov	Z SO 08-15-51	Zast. Černčice, orientační systém	32 630,61	32 630,61	32 630,61	0,00	32 630,61	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 08-15-61	Zast. Černčice, drobná architektura	36 151,01	36 151,01	36 151,01	0,00	36 151,01	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.0.147)

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budovci majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přvodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	Z SO 08-15-62	RD Bohuslavice nad Metují - NMNM (Čermčice)	79 588,70	79 588,70	79 586,61	0,00	79 586,61	2,09	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 08-15-63	RD Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují	45 565,50	45 565,50	45 548,60	0,00	45 548,60	16,90	99,960
SŽDC Broumov	Z SO 08-16-01	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční spodek	22 068 862,61	22 213 388,81	22 070 950,77	0,00	22 070 950,77	142 438,04	99,360
SŽDC Broumov	Z SO 08-16-31	Zast. Čermčice, nástupiště	2 749 795,66	2 749 795,66	2 737 163,46	0,00	2 737 163,46	12 632,20	99,540
SŽDC Broumov	N SO 08-16-31	Zast. Čermčice, nástupiště	0,00	29 877,01	28 274,17	0,00	28 274,17	1 602,84	94,635
SŽDC Broumov	Z SO 08-17-01	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční svršek	14 724 516,34	14 509 491,51	14 319 864,94	0,00	14 319 864,94	189 626,57	98,690
SŽDC Broumov	N SO 08-17-01	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční svršek	0,00	2 675 391,94	2 606 107,52	0,00	2 606 107,52	69 284,42	97,410
SŽDC Broumov	Z SO 08-17-01.1	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční svršek - železniční most v km 47,504	65 945,05	65 945,05	65 945,05	0,00	65 945,05	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 08-17-01.2	Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, železniční svršek - železniční most v km 49,628	137 975,60	137 975,60	0,00	0,00	0,00	137 975,60	0,000
SŽDC Broumov	Z SO 08-17-31	Železniční přejezd v km 46,166	854 775,83	854 775,83	845 068,50	0,00	845 068,50	9 707,33	98,860
SŽDC Broumov	Z SO 08-17-32	Železniční přejezd v km 46,989	602 891,20	602 891,20	602 871,84	0,00	602 871,84	19,36	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 08-19-01	Železniční most v km 47,736	456 100,13	456 100,13	456 100,13	0,00	456 100,13	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 08-19-31	Propustek v km 46,157	55 482,87	55 482,87	55 482,87	0,00	55 482,87	0,00	100,000
SŽDC Broumov	N SO 08-19-31	Propustek v km 46,157	0,00	12 523,22	12 045,08	0,00	12 045,08	478,14	96,182
SŽDC Broumov	Z SO 08-19-32	Propustek v km 48,229	944 962,94	944 962,94	944 962,94	0,00	944 962,94	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 08-19-51	Zast. Čermčice, opěrná zeď	259 161,43	259 161,43	259 161,43	0,00	259 161,43	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 09-06-01	ŽST Nové Město nad Metují, EOY	2 925 379,56	2 925 379,56	2 663 974,91	0,00	2 663 974,91	261 404,65	91,060
SŽDC Broumov	Z SO 09-06-51	ŽST Nové Město nad Metují, úprava osvětlení a rozvodů nn	8 917 247,68	8 917 247,68	8 824 743,95	0,00	8 824 743,95	92 503,73	98,960
SŽDC Broumov	Z SO 09-06-52	ŽST Nové Město nad Metují, přípojka vn ČEZ	1 623 099,34	1 623 099,34	1 522 116,03	0,00	1 522 116,03	100 983,31	93,780

6.5.2 (10.3.0.147)

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přívodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	Z SO 09-15-21	ŽST Nové Město nad Metují, přístřešky pro cestující	596 203,13	596 203,13	595 473,99	0,00	595 473,99	729,14	99,880
SŽDC Broumov	Z SO 09-15-51	ŽST Nové Město nad Metují, orientační systém	195 971,02	177 722,42	177 722,42	0,00	177 722,42	0,00	100,000
SŽDC Broumov	N SO 09-15-51	ŽST Nové Město nad Metují, orientační systém	0,00	72 241,58	58 197,69	0,00	58 197,69	14 043,89	80,560
SŽDC Broumov	Z SO 09-15-61	ŽST Nové Město nad Metují, drobná architektura	83 610,03	83 610,03	83 610,03	0,00	83 610,03	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 09-15-62	RD Nové Město nad Metují	188 322,89	188 322,89	184 988,58	0,00	184 988,58	3 334,31	98,230
SŽDC Broumov	Z SO 09-15-64	Základy TS Nové Město nad Metují	280 979,64	280 979,64	273 739,38	0,00	273 739,38	7 240,26	97,420
SŽDC Broumov	Z SO 09-15-65	ŽST Nové Město nad Metují, zřízení průchodu u V.B.	86 166,58	86 166,58	85 178,04	0,00	85 178,04	988,54	98,850
SŽDC Broumov	Z SO 09-15-91	ŽST Nové Město nad Metují, demoliace	136 533,36	136 533,36	136 479,88	0,00	136 479,88	53,48	99,960
SŽDC Broumov	Z SO 09-16-01	Nové Město nad Metují, železniční spodek	15 896 289,88	23 218 418,55	22 394 187,33	0,00	22 394 187,33	824 231,22	96,450
SŽDC Broumov	N SO 09-16-01	Nové Město nad Metují, železniční spodek	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,000
SŽDC Broumov	Z SO 09-16-01.1	Nové Město nad Metují, železniční spodek, úprava přístupu	129 685,65	129 685,65	129 685,43	0,00	129 685,43	0,22	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 09-16-31	ŽST Nové Město nad Metují, nástupiště	5 761 853,10	5 761 853,10	5 761 201,07	0,00	5 761 201,07	652,03	99,990
SŽDC Broumov	N SO 09-16-31	ŽST Nové Město nad Metují, nástupiště	0,00	309 941,16	309 941,16	0,00	309 941,16	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 09-17-01	ŽST Nové Město nad Metují, železniční svršek	37 264 562,60	37 451 357,77	36 562 804,69	0,00	36 562 804,69	888 553,08	97,630
SŽDC Broumov	N SO 09-17-01	ŽST Nové Město nad Metují, železniční svršek	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,000
OST - Broumov	Z SO 09-17-01.1	ŽST Nové Město nad Metují, železniční svršek, vlečka Amman	2 868 295,30	2 868 295,30	2 843 802,09	0,00	2 843 802,09	24 493,21	99,150
SŽDC Broumov	Z SO 10-06-52	Nové Město n.M. - Václavice, přípojka nn pro PZS v km 53,112	273 017,39	273 017,39	265 516,16	0,00	265 516,16	7 501,23	97,250
SŽDC Broumov	Z SO 10-15-61	RD Nové Město nad Metují - Václavice	45 994,57	45 994,57	45 548,60	0,00	45 548,60	445,97	99,030
SŽDC Broumov	Z SO 10-16-01	Nové Město nad Metují - Václavice, železniční spodek	9 773 640,03	9 619 068,19	9 575 541,83	0,00	9 575 541,83	43 526,36	99,550

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Primární rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	N SO 10-16-01	Nové Město nad Metují - Václavice, železniční spodek	0,00	1 182 257,50	1 182 257,47	0,00	1 182 257,47	0,03	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 10-17-01	Nové Město nad Metují - Václavice, železniční svršek	10 101 697,35	10 149 217,04	10 019 926,62	0,00	10 019 926,62	129 290,42	98,730
SŽDC Broumov	N SO 10-17-01	Nové Město nad Metují - Václavice, železniční svršek	0,00	1 627 355,45	1 532 261,87	0,00	1 532 261,87	95 093,58	94,157
SŽDC Broumov	Z SO 10-17-32	Železniční přejezd v km 53,112	793 880,05	793 880,05	793 766,31	0,00	793 766,31	113,74	99,990
SŽDC Broumov	N SO 10-17-32	Železniční přejezd v km 53,112	0,00	24 954,28	24 954,27	0,00	24 954,27	0,01	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 10-19-01	Železniční most v km 53,270	1 336 912,04	1 336 912,04	1 330 860,88	0,00	1 330 860,88	6 051,16	99,550
SŽDC Broumov	Z SO 10-19-02	Železniční most v km 54,154	837 668,76	837 668,76	837 313,44	0,00	837 313,44	355,32	99,960
SŽDC Broumov	N SO 10-19-02	Železniční most v km 54,154	0,00	600 855,16	600 855,16	0,00	600 855,16	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 10-19-31	Propustek v km 53,986	1 179 440,57	1 179 440,57	1 174 181,75	0,00	1 174 181,75	5 258,82	99,550
SŽDC Broumov	Z SO 10-19-32	Propustek v km 54,046	555 109,30	641 507,19	641 507,19	0,00	641 507,19	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 11-06-01	ŽST Václavice, EOV	2 783 817,64	2 783 817,64	2 689 878,03	0,00	2 689 878,03	93 939,61	96,630
SŽDC Broumov	Z SO 11-06-51	ŽST Václavice, úprava osvětlení a rozvodů nn	3 640 900,62	3 640 900,62	3 601 631,47	0,00	3 601 631,47	39 269,15	98,920
SŽDC Broumov	Z SO 11-06-52	ŽST Václavice, přípojka vn ČEZ	3 630 131,40	5 026 600,82	4 992 594,89	0,00	4 992 594,89	34 005,93	99,320
SŽDC Broumov	Z SO 11-15-21	ŽST Václavice, přístřešky pro cestující	570 645,00	570 645,00	563 203,48	0,00	563 203,48	7 441,52	98,700
SŽDC Broumov	N SO 11-15-21	ŽST Václavice, přístřešky pro cestující	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 11-15-51	ŽST Václavice, orientační systém	195 567,53	141 452,17	141 214,03	0,00	141 214,03	238,14	99,830
SŽDC Broumov	N SO 11-15-51	ŽST Václavice, orientační systém	0,00	56 140,11	40 993,13	0,00	40 993,13	15 146,98	73,019
SŽDC Broumov	Z SO 11-15-61	ŽST Václavice, drobná architektura	80 934,02	80 934,02	80 934,02	0,00	80 934,02	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 11-15-63	RD Václavice	170 244,81	170 244,81	158 556,54	0,00	158 556,54	11 688,27	93,130
SŽDC Broumov	Z SO 11-15-64	Základy TS Václavice	307 607,51	298 872,26	298 625,07	0,00	298 625,07	247,19	99,920
SŽDC Broumov	N SO 11-15-64	Základy TS Václavice	0,00	49 080,29	49 080,29	0,00	49 080,29	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 11-15-91	ŽST Václavice, demolicie:	163 415,72	163 415,72	158 721,63	0,00	158 721,63	4 694,09	97,130
SŽDC Broumov	Z SO 11-16-01	ŽST Václavice, železniční spodek	11 638 671,26	11 622 707,73	11 560 097,87	0,00	11 560 097,87	62 609,86	99,460

6.5.2 (10.3.0.147)

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 – Únor 2020

Budovcí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	N SO 11-16-01	ŽST Václavice, železniční spodek	0,00	848 821,86	848 821,84	0,00	848 821,84	0,02	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 11-16-31	ŽST Václavice, nástupiště	7 826 813,20	7 826 813,20	7 826 190,16	0,00	7 826 190,16	623,04	99,990
SŽDC Broumov	Z SO 11-17-01	ŽST Václavice, železniční svršek	34 979 898,81	34 979 898,81	34 431 513,82	0,00	34 431 513,82	548 384,99	98,430
SŽDC Broumov	N SO 11-17-01	ŽST Václavice, železniční svršek	0,00	74 943,50	74 943,50	0,00	74 943,50	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 11-19-01	Železniční most v km 54,881	1 438 534,48	1 438 534,48	1 157 511,11	0,00	1 157 511,11	281 023,37	80,460
SŽDC Broumov	N SO 11-19-01	Železniční most v km 54,881	0,00	844 237,26	844 237,26	0,00	844 237,26	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 12-06-51	Václavice - Náchod, zast. Náchod z., úprava osvětlení a rozvodů nn	240 458,53	240 458,53	229 211,28	0,00	229 211,28	11 247,25	95,320
SŽDC Broumov	Z SO 12-16-01	Václavice - Náchod, železniční spodek	1 133 492,81	1 133 492,81	1 133 477,97	0,00	1 133 477,97	14,84	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 12-17-01	Václavice - Náchod, železniční svršek	1 346 225,89	1 346 225,89	1 279 538,68	0,00	1 279 538,68	66 687,21	95,050
SŽDC Broumov	N SO 12-17-01	Václavice - Náchod, železniční svršek	0,00	6 256 003,89	6 256 003,89	0,00	6 256 003,89	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 12-19-01	Železniční most v km 56,171	717 065,93	717 065,93	645 190,18	0,00	645 190,18	71 875,75	89,980
SŽDC Broumov	N SO 12-19-02	Železniční most v km 59,648 (Podjezd)	8 465 998,56	8 999 096,00	8 995 996,70	0,00	8 995 996,70	3 099,30	99,966
SŽDC Broumov	Z SO 12-19-31	Propustek v km 57,866	801 676,99	801 676,99	600 184,19	0,00	600 184,19	201 492,80	74,870
SŽDC Broumov	N SO 12-19-31	Propustek v km 57,866	0,00	238 757,82	238 757,82	0,00	238 757,82	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 13-06-01	ŽST Náchod, EOY	4 539 734,34	4 539 734,34	3 224 534,85	0,00	3 224 534,85	1 315 199,49	71,030
SŽDC Broumov	Z SO 13-06-51	ŽST Náchod, úprava osvětlení a rozvodů nn	4 385 820,10	4 440 970,49	4 258 163,58	0,00	4 258 163,58	182 806,91	95,880
SŽDC Broumov	N SO 13-06-51	ŽST Náchod, úprava osvětlení a rozvodů nn	0,00	6 597 269,38	5 780 214,93	0,00	5 780 214,93	817 054,45	87,615
SŽDC Broumov	Z SO 13-15-61	ŽST Náchod, úpravy V.B.	8 824 588,66	8 135 685,07	8 135 685,07	0,00	8 135 685,07	0,00	100,000
SŽDC Broumov	N SO 13-15-61	ŽST Náchod, úpravy V.B.	0,00	1 681 699,13	1 681 697,46	0,00	1 681 697,46	1,67	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 13-15-61.1	ŽST Náchod, úpravy V.B., Elektroinstalace	472 853,48	472 853,48	374 624,83	0,00	374 624,83	98 228,65	79,230
SŽDC Broumov	N SO 13-15-61.1	ŽST Náchod, úpravy V.B., Elektroinstalace	0,00	35 123,43	35 123,43	0,00	35 123,43	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 13-15-61.2	SO 13-15-61.2 ŽST Náchod, úpravy VB, Klimatizace	333 227,20	333 227,20	333 227,20	0,00	333 227,20	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 13-15-62	Základy TS Náchod	627 672,69	627 672,69	600 797,54	0,00	600 797,54	26 875,15	95,720

6.5.2 (10.3.0.147)

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přvodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	Z SO 13-15-91	ŽST Náchod, demolic	128 190,54	128 190,54	128 190,54	0,00	128 190,54	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 13-16-01	ŽST Náchod, železniční spodek	7 372 389,39	7 694 990,76	5 674 396,22	0,00	5 674 396,22	2 020 594,54	73,740
SŽDC Broumov	N SO 13-16-01	ŽST Náchod, železniční spodek	0,00	749 404,00	416 269,70	0,00	416 269,70	333 134,30	55,547
SŽDC Broumov	Z SO 13-17-01	ŽST Náchod, železniční svršek	24 384 825,17	24 384 825,17	24 104 913,64	0,00	24 104 913,64	279 911,53	98,850
SŽDC Broumov	N SO 13-17-01	ŽST Náchod, železniční svršek	0,00	3 785 855,43	3 512 789,85	0,00	3 512 789,85	273 065,58	92,787
SŽDC Broumov	Z SO 13-17-31	Železniční přejezd v km 60,029	137 025,80	137 025,80	136 407,42	0,00	136 407,42	618,38	99,550
SŽDC Broumov	Z SO 13-41-01	ŽST Náchod, kabelovod	5 594 641,59	5 594 641,59	5 569 185,94	0,00	5 569 185,94	25 455,65	99,540
SŽDC Broumov	N SO 13-41-01	ŽST Náchod, kabelovod	0,00	242 167,11	242 167,11	0,00	242 167,11	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 14-06-51	Náchod - Hronov, přípojka nn pro PZS v km 61,535	1 037 392,37	1 037 392,37	1 035 642,11	0,00	1 035 642,11	1 750,26	99,830
SŽDC Broumov	N SO 14-06-51	Náchod - Hronov, přípojka nn pro PZS v km 61,535	0,00	114 125,55	113 265,25	0,00	113 265,25	860,10	99,246
SŽDC Broumov	Z SO 14-06-52	Náchod - Hronov, zast. Běloves, přípojka nn pro PZS v km 62,007	255 433,20	212 474,94	196 767,46	0,00	196 767,46	15 707,48	92,610
SŽDC Broumov	Z SO 14-06-53	Náchod - Hronov, zast. Běloves, úprava osvětlení a rozvodů nn	913 754,49	882 119,57	837 032,82	0,00	837 032,82	45 086,75	94,890
SŽDC Broumov	N SO 14-06-53	Náchod - Hronov, zast. Běloves, úprava osvětlení a rozvodů nn	0,00	1 814,41	1 814,41	0,00	1 814,41	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 14-06-54	Náchod - Hronov, zast. Malé Poříčí, úprava osvětlení a rozvodů nn	487 204,64	487 204,64	451 607,27	0,00	451 607,27	35 597,37	92,690
SŽDC Broumov	Z SO 14-06-55	Náchod - Hronov, přípojka nn pro PZS v km 65,553	1 221 923,04	1 221 923,04	1 198 181,11	0,00	1 198 181,11	23 741,93	98,060
SŽDC Broumov	Z SO 14-06-56	Náchod - Hronov, zast. Velké Poříčí, úprava přípojky nn pro PZS v km 66,217	265 314,31	265 314,31	250 830,57	0,00	250 830,57	14 483,74	94,540
SŽDC Broumov	Z SO 14-06-57	Náchod - Hronov, zast. Velké Poříčí, úprava osvětlení a rozvodů nn	728 346,05	728 346,05	698 588,45	0,00	698 588,45	29 757,60	95,910
SŽDC Broumov	Z SO 14-15-21	Zast. Náchod - Běloves, přístřešky pro cestující	428 855,57	397 487,81	370 683,25	0,00	370 683,25	26 804,56	93,260
SŽDC Broumov	N SO 14-15-21	Zast. Náchod - Běloves, přístřešky pro cestující	0,00	770 240,78	769 841,06	0,00	769 841,06	399,72	99,948
SŽDC Broumov	Z SO 14-15-51	Zast. Náchod - Běloves, orientační systém	84 399,54	83 990,34	83 943,60	0,00	83 943,60	46,74	99,940

6.5.2 (10.3.0.147)

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přvodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	N SO 14-15-51	Zast. Náchod - Bělaves, orientační systém	0,00	930,90	807,84	0,00	807,84	123,06	86,781
SŽDC Broumov	Z SO 14-15-53	Zast. Velké Poříčí, orientační systém	58 022,37	57 129,99	55 517,55	0,00	55 517,55	1 612,44	97,180
SŽDC Broumov	N SO 14-15-53	Zast. Velké Poříčí, orientační systém	0,00	807,84	807,84	0,00	807,84	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 14-15-61	Zast. Náchod - Bělaves, drobná architektura	36 151,01	36 151,01	36 151,01	0,00	36 151,01	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 14-15-64	RD Náchod - Hronov (ul. Kapt. Jaroše)	45 565,50	45 565,50	44 344,03	0,00	44 344,03	1 221,47	97,320
SŽDC Broumov	N SO 14-15-64	RD Náchod - Hronov (ul. Kapt. Jaroše)	0,00	46 809,72	46 152,25	0,00	46 152,25	657,47	98,595
SŽDC Broumov	Z SO 14-15-65	RD Náchod - Hronov (Bělaves)	79 588,70	45 565,50	43 169,36	0,00	43 169,36	2 396,14	94,740
SŽDC Broumov	N SO 14-15-65	RD Náchod - Hronov (Bělaves)	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,000
SŽDC Broumov	Z SO 14-15-66	RD Náchod - Hronov	45 994,57	45 994,57	45 547,14	0,00	45 547,14	447,43	99,030
SŽDC Broumov	Z SO 14-15-67	RD Náchod - Hronov (Velké Poříčí)	79 588,70	79 588,70	79 578,73	0,00	79 578,73	9,97	99,990
SŽDC Broumov	Z SO 14-16-01	Náchod - Hronov, železniční spodek	5 467 018,39	5 436 118,88	5 250 431,29	0,00	5 250 431,29	185 687,59	96,580
SŽDC Broumov	N SO 14-16-01	Náchod - Hronov, železniční spodek	0,00	4 248 505,83	3 740 666,68	0,00	3 740 666,68	507 839,15	88,047
SŽDC Broumov	Z SO 14-16-31	Zast. Náchod - Bělaves, nástupiště	2 885 566,13	2 694 063,98	2 603 099,92	0,00	2 603 099,92	90 964,06	96,620
SŽDC Broumov	N SO 14-16-31	Zast. Náchod - Bělaves, nástupiště	0,00	470 021,99	333 548,67	0,00	333 548,67	136 473,32	70,964
SŽDC Broumov	Z SO 14-16-33	Zast. Velké Poříčí, nástupiště	627 892,38	627 892,38	627 885,65	0,00	627 885,65	6,73	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 14-17-01	Náchod - Hronov, železniční svršek	5 442 114,79	5 401 353,51	5 305 911,30	0,00	5 305 911,30	95 442,21	98,230
SŽDC Broumov	N SO 14-17-01	Náchod - Hronov, železniční svršek	0,00	5 817 237,72	5 136 207,53	0,00	5 136 207,53	681 030,19	88,293
SŽDC Broumov	Z SO 14-17-31	Železniční přejezd v km 61,535	726 737,58	726 737,58	725 486,73	0,00	725 486,73	1 250,85	99,830
SŽDC Broumov	Z SO 14-17-32	Železniční přejezd v km 62,007	1 358 038,56	1 358 038,56	1 269 674,95	0,00	1 269 674,95	88 363,61	93,490
SŽDC Broumov	Z SO 14-17-33	Železniční přejezd v km 65,553	698 509,59	58 111,44	52 145,26	0,00	52 145,26	5 966,18	89,730
SŽDC Broumov	N SO 14-17-33	Železniční přejezd v km 65,553	0,00	454 876,69	454 876,69	0,00	454 876,69	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 14-17-34	Železniční přejezd v km 66,217	623 664,81	623 664,81	619 827,67	0,00	619 827,67	3 837,14	99,380
SŽDC Broumov	Z SO 14-19-01	Železniční most v km 61,803	282 552,33	282 552,33	257 783,82	0,00	257 783,82	24 768,51	91,230
SŽDC Broumov	Z SO 14-19-02	Železniční most v km 61,966	957 429,90	957 429,90	939 305,82	0,00	939 305,82	18 124,08	98,110

6.5.2 (10.3.0.147)

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přvodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	Z SO 14-19-32	Propustek v km 64,941	3 086 116,01	2 678 545,06	2 588 846,40	0,00	2 588 846,40	89 698,66	96,650
SŽDC Broumov	N SO 14-19-32	Propustek v km 64,941	0,00	712 705,12	707 418,14	0,00	707 418,14	5 286,98	99,258
SŽDC Broumov	Z SO 15-06-01	ŽST Hronov, EOY	2 956 254,42	2 956 254,42	2 691 603,42	0,00	2 691 603,42	264 651,00	91,050
SŽDC Broumov	Z SO 15-06-51	ŽST Hronov, úprava osvětlení a rozvodů m	7 100 450,78	8 478 974,20	8 165 162,27	0,00	8 165 162,27	313 811,93	96,300
SŽDC Broumov	Z SO 15-15-51	ŽST Hronov, orientační systém	117 915,92	88 260,62	88 230,68	0,00	88 230,68	29,94	99,970
SŽDC Broumov	N SO 15-15-51	ŽST Hronov, orientační systém	0,00	18 505,73	14 740,18	0,00	14 740,18	3 765,55	79,652
SŽDC Broumov	Z SO 15-15-61	ŽST Hronov, drobná architektura	69 626,01	69 626,01	69 626,01	0,00	69 626,01	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 15-15-62	ŽST Hronov, zřízení průchozu u V.B.	195 898,86	195 898,86	159 825,53	0,00	159 825,53	36 073,33	81,590
SŽDC Broumov	Z SO 15-15-63	RD Hronov	227 457,55	227 457,55	227 457,55	0,00	227 457,55	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 15-15-91	ŽST Hronov, demolice	3 990,63	3 990,63	3 990,63	0,00	3 990,63	0,00	100,000
SŽDC Broumov	N SO 15-15-91	ŽST Hronov, demolice	0,00	228 559,40	186 592,64	0,00	186 592,64	41 766,76	81,710
SŽDC Broumov	Z SO 15-16-01	ŽST Hronov, železniční spodek	7 475 143,08	8 448 975,63	8 436 884,61	0,00	8 436 884,61	12 091,02	99,860
SŽDC Broumov	N SO 15-16-01	ŽST Hronov, železniční spodek	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,000
SŽDC Broumov	Z SO 15-16-31	ŽST Hronov, nástupiště	3 686 576,58	3 686 576,58	3 579 130,05	0,00	3 579 130,05	107 446,53	97,090
SŽDC Broumov	N SO 15-16-31	ŽST Hronov, nástupiště	0,00	208 795,51	208 587,99	0,00	208 587,99	207,52	99,901
SŽDC Broumov	Z SO 15-17-01	ŽST Hronov, železniční svršek	36 263 588,91	36 304 888,82	34 327 166,47	0,00	34 327 166,47	1 977 722,35	94,550
SŽDC Broumov	N SO 15-17-01	ŽST Hronov, železniční svršek	0,00	76 969,00	76 969,00	0,00	76 969,00	0,00	100,000
OST - Broumov	Z SO 15-17-01.1	ŽST Hronov, železniční svršek, vlečka WIKOV	2 174 889,12	2 174 889,12	2 103 354,16	0,00	2 103 354,16	71 534,96	96,710
SŽDC Broumov	Z SO 15-17-31	Železniční přejezd v km 67,540	642 476,04	642 476,04	642 476,04	0,00	642 476,04	0,00	100,000
OST - Broumov	Z SO 15-17-31.1	Železniční přejezd v km 67,540, vlečka WIKOV	600 356,29	600 356,29	600 356,29	0,00	600 356,29	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 16-06-51	Hronov - Police n.M., přípojka m pro PZS v km 68,264	1 918 758,85	1 918 758,85	1 504 168,76	0,00	1 504 168,76	414 590,09	78,390
OST - Broumov	Z SO 16-15-61	Hronov, úprava plotu	110 248,91	110 248,91	110 248,91	0,00	110 248,91	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 16-15-62	RD Hronov - Police nad Mětuji (ul. Kostecká)	45 565,50	45 565,50	45 565,50	0,00	45 565,50	207,64	99,540

6.5.2 (10.3.0.147)

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přvodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC Broumov	Z SO 16-15-63	RD Hřonov - Police nad Metují (ul. Smetanova)	45 565,50	45 565,50	45 460,12	0,00	45 460,12	105,38	99,770
SŽDC Broumov	Z SO 16-17-01	Hřonov - Police nad Metují, železniční svršek	1 081 789,62	1 081 789,62	1 061 229,58	0,00	1 061 229,58	20 560,04	98,100
SŽDC Broumov	Z SO 16-17-31	Železniční přejezd v km 67,892	851 927,78	851 927,78	851 927,78	0,00	851 927,78	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 20-17-01	Teplice nad Metují - Meziměstí, železniční svršek	381 696,80	381 696,80	381 696,80	0,00	381 696,80	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 90-34-21	Kácení mimolesní zeleně	21 532 406,57	22 181 096,78	22 178 554,31	0,00	22 178 554,31	2 542,47	99,990
SŽDC Broumov	N SO 90-34-21	Kácení mimolesní zeleně	0,00	533 149,04	484 245,58	0,00	484 245,58	48 903,46	90,827
SŽDC Broumov	Z SO 90-34-22	Náhradní výsadby	356 021,70	356 021,70	356 021,70	0,00	356 021,70	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 98-98	Všeobecné položky/objekt	17 869 534,84	17 869 534,84	17 869 534,84	0,00	17 869 534,84	0,00	100,000
SŽDC Broumov	N SO 98-98	Všeobecné položky/objekt	0,00	602 782,38	602 782,38	0,00	602 782,38	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 99-17-01	Opočno - Hřonov, výstroj a značení trati	3 010 310,39	2 780 078,61	2 083 192,66	0,00	2 083 192,66	696 885,95	74,930
SŽDC Broumov	N SO 99-17-01	Opočno - Hřonov, výstroj a značení trati	0,00	1 456 795,73	718 716,06	0,00	718 716,06	738 079,67	49,335
OST - Broumov	Z SO 99-21-11.1	Ochrana kanalizace KHP km 40,654	46 681,07	46 681,07	20 460,20	0,00	20 460,20	26 220,87	43,830
OST - Broumov	Z SO 99-21-11.10	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 67,897	47 209,88	47 209,88	47 209,88	0,00	47 209,88	0,00	100,000
OST - Broumov	Z SO 99-21-11.11	Ochrana kanalizace Wikov km 67,742	45 467,83	45 467,83	45 467,83	0,00	45 467,83	0,00	100,000
SŽDC Broumov	Z SO 99-21-11.2	Přeložka kanalizace u VB Nové Město nad Metují	354 164,78	354 164,78	326 097,39	0,00	326 097,39	28 067,39	92,080
OST - Broumov	Z SO 99-21-11.3	Přeložka kanalizace ČD RSM km 50,085	82 357,10	82 357,10	15 317,01	0,00	15 317,01	67 040,09	18,600
OST - Broumov	Z SO 99-21-11.4	Přeložka kanalizace ČD RSM km 54,793	223 884,68	223 884,68	222 465,03	0,00	222 465,03	1 419,65	99,370
OST - Broumov	Z SO 99-21-11.5	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 61,675	46 714,61	46 714,61	24 100,61	0,00	24 100,61	22 614,00	51,590
OST - Broumov	Z SO 99-21-11.6	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 66,213	45 978,60	45 978,60	23 364,60	0,00	23 364,60	22 614,00	50,820
OST - Broumov	Z SO 99-21-11.7	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 66,921	47 602,18	47 602,18	47 602,18	0,00	47 602,18	0,00	100,000
OST - Broumov	Z SO 99-21-11.8	Přeložka kanalizace ČD RSM km 67,396	439 714,87	439 714,87	379 947,54	0,00	379 947,54	59 767,33	86,410

6.5.2 (10.3.0.147)

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budovci majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přívodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
OST - Broumov	N SO 99-21-11.8	Přeložka kanalizace ČD RSM km 67,396	0,00	27 500,61	27 500,61	0,00	27 500,61	0,00	100,000
OST - Broumov	Z SO 99-21-11.9	Ochrana kanalizace VaK Náchod km 67,544	47 478,05	47 478,05	47 478,05	0,00	47 478,05	0,00	100,000
OST - Broumov	Z SO 99-21-21.1	Ochrana vodovodu KHP km 40,742	31 048,34	31 048,34	31 048,34	0,00	31 048,34	17 049,26	45,090
OST - Broumov	Z SO 99-21-21.10	Ochrana vodovodu VAK Náchod km 66,212	25 931,03	25 931,03	25 931,03	0,00	25 931,03	0,00	100,000
OST - Broumov	Z SO 99-21-21.11	Ochrana vodovodu VAK Náchod km 67,550	30 875,22	30 875,22	30 196,71	0,00	30 196,71	678,51	97,800
OST - Broumov	Z SO 99-21-21.2	Ochrana vodovodu VAK Náchod km 44,410	28 248,29	28 248,29	12 922,23	0,00	12 922,23	15 326,06	45,750
OST - Broumov	Z SO 99-21-21.3	Ochrana vodovodu VAK Náchod km 46,143	33 079,81	33 079,81	27 695,54	0,00	27 695,54	5 384,27	83,720
OST - Broumov	Z SO 99-21-21.4	Ochrana vodovodu VAK Náchod km 50,243	29 213,29	29 213,29	25 982,73	0,00	25 982,73	3 230,56	88,940
OST - Broumov	Z SO 99-21-21.5	Ochrana vodovodu VAK Náchod km 53,126	45 531,15	45 531,15	5 384,27	0,00	5 384,27	40 146,88	11,830
OST - Broumov	Z SO 99-21-21.6	Ochrana vodovodu VAK Náchod km 60,938	33 961,88	33 961,88	33 961,88	0,00	33 961,88	0,00	100,000
OST - Broumov	Z SO 99-21-21.7	Ochrana vodovodu VAK Náchod km 61,530	31 160,20	31 160,20	31 160,20	0,00	31 160,20	0,00	100,000
OST - Broumov	N SO 99-21-21.7	Ochrana vodovodu VAK Náchod km 61,530	0,00	62 038,23	31 056,81	0,00	31 056,81	30 981,42	50,061
OST - Broumov	Z SO 99-21-21.8	Ochrana vodovodu VAK Náchod km 62,010	35 555,81	35 555,81	35 555,81	0,00	35 555,81	0,00	100,000
OST - Broumov	Z SO 99-21-21.9	Ochrana vodovodní přípojky ČD RSM km 62,015	156 856,18	12 690,68	0,00	0,00	0,00	12 690,68	0,000
OST - Broumov	N SO 99-21-21.9	Ochrana vodovodní přípojky ČD RSM km 62,015	0,00	6 808,72	6 808,73	0,00	6 808,73	-0,01	100,000
OST - Broumov	Z SO 99-21-31.1	Ochrana VTL plynovodu RWE km 39,648	31 375,90	31 375,90	11 091,61	0,00	11 091,61	20 284,29	35,350
OST - Broumov	Z SO 99-21-31.2	Ochrana STL plynovodu RWE km 40,652	28 707,10	28 707,10	11 091,61	0,00	11 091,61	17 615,49	38,640

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020

Budovci majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
OST - Broumov	Z SO 99-21-31.3	Ochrana STL plynovodu RWE km 44,429	27 651,64	27 651,64	11 091,61	0,00	11 091,61	16 560,03	40,110
OST - Broumov	Z SO 99-21-31.4	Ochrana VTL plynovodu RWE km 48,316	29 594,54	29 594,54	25 287,13	0,00	25 287,13	4 307,41	85,450
OST - Broumov	Z SO 99-21-31.5	Ochrana STL plynovodu RWE km 49,612	29 995,73	29 995,73	25 688,32	0,00	25 688,32	4 307,41	85,640
OST - Broumov	N SO 99-21-31.5	Ochrana STL plynovodu RWE km 49,612	0,00	28 101,82	28 101,82	0,00	28 101,82	0,00	100,000
OST - Broumov	Z SO 99-21-31.6	Ochrana VTL plynovodu RWE km 54,980	30 425,99	30 425,99	11 091,61	0,00	11 091,61	19 334,38	36,450
OST - Broumov	Z SO 99-21-31.7	Ochrana STL plynovodu RWE km 67,563	28 039,89	28 039,89	28 039,89	0,00	28 039,89	0,00	100,000
OST - Broumov	Z SO 99-21-31.8	Ochrana STL plynovodu RWE km 67,882	27 914,96	27 914,96	27 914,96	0,00	27 914,96	0,00	100,000
OST - Broumov	Z SO 99-21-41	Opočno - Hronov, pfeřozky kabelů CETIN	270 631,70	270 631,70	179 082,84	0,00	179 082,84	91 548,86	66,170
OST - Broumov	Z SO 99-21-52	Pfeřozka VO km 64,941	57 979,00	57 979,00	0,00	0,00	0,00	57 979,00	0,000



6.5.2 (10.3.0.147)

Stavba: S621500730-Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov

Sledované období: Únor 2020 - Únor 2020 **Soupis zjišťovacích protokolů**

Budovcí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Převodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
CELKEM		CELKEM	898 001 007,00	979 424 289,93	934 830 131,18	0,00	934 830 131,18	44 594 158,75	95,447
OST - Broumov-Z		OST - Broumov způsobilé	10 129 167,05	9 985 001,55	9 354 583,79	0,00	9 354 583,79	630 417,76	93,686
OST - Broumov-N		OST - Broumov nezpůsobilé	0,00	124 449,38	93 467,97	0,00	93 467,97	30 981,41	75,105
OST - Broumov celkem		OST - Broumov celkem	10 129 167,05	10 109 450,93	9 448 051,76	0,00	9 448 051,76	661 399,17	95,458
SZDC Broumov-Z		SZDC Broumov způsobilé	879 405 841,39	870 466 902,12	834 181 859,75	0,00	834 181 859,75	36 285 042,37	95,832
SZDC Broumov-N		SZDC Broumov nezpůsobilé	8 465 998,56	98 847 936,88	91 200 219,67	0,00	91 200 219,67	7 647 717,31	92,263
SZDC Broumov celkem		SZDC Broumov celkem	887 871 839,95	969 314 839,00	925 382 079,42	0,00	925 382 079,42	43 932 759,58	95,468

Zhotovitel:

"SPOLEČNOST TÝNIŠTĚ-BROUMOV" STARMON, EUROVIA, CHT, GJW

Dne

28.02.2020

Razítko a podpis

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dne

28.02.2020

Razítko a podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 739398

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 97193699-8e92-4d32-96f3-dbf8158a8f34

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.05.2020 11:26:02



62165817-0336-4677-ba74-b7b4294d237f