

**Dodatek č. 5 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 10 s názvem
„Silnice III/28624 Mrklův, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017014/D
Číslo smlouvy zhotovitele: 11-6364-0100

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

SWECO Hydroprojekt a.s.

se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7326

zastoupená Ing. Milanem Moravcem, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva a Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 5 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 10 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“ a dne 3. 11. 2017 Dodatek č. 1 a dne 24. 1. 2019 Dodatek č. 2 a dne 1. 7. 2019 Dodatek č. 3 a dne 25. 11. 2019 Dodatek č. 4 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků Smlouvy, zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 905 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1.
3. Dne 15. 4. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 15. 4. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce na obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti. Společně

uzemní a stavební řízení bylo zahájeno až dne 26. 2. 2020 kvůli problematickým projednání s DOSS, konkrétně správcem orgánu chráněné krajinné oblasti, které bylo obdrženo až 9. 3. 2020 a doposud nedořešenému vynětí z PUPFL. Žádost o vynětí PUPFL byla podmíněna získáním souhlasů veškerých vlastníků dotčených soukromých lesních pozemků a zpracováním znaleckého posudku, které bylo zahájeno 10/2019. Z důvodu změn ve výši poplatků za odnětí v roce 2020 oproti roku 2019 musel být posudek upraven a žádost o vynětí PUPFL byla podána dne 23. 1. 2020. Dne 18. 2. 2020 byly vzneseny požadavky ze strany MÚ Jilemnice – OŽP na doplnění plánu rekultivace a vyjádření příslušných lesních hospodářů, tyto byly doplněné dne 27. 2. 2020. Dne 12. 3. 2020 MÚ Jilemnice – OŽP upozornil na změnu vlastnických práv u dotčených lesních pozemků č. 705/2, 706/2, 711/1 v k. ú. Mrklov. Požadované souhlasy nového vlastníka byly doplněny dne 18. 3. 2020. Na základě telefonické informace příslušného pracovníka MÚ Jilemnice – OŽP nebylo vzhledem k aktuálním okolnostem, tedy probíhajícímu nouzovému stavu na území ČR v důsledku pandemie COVID-19, řízení o vynětí PUPFL dosud zahájeno, a to z důvodu převedení daného pracovníka do krizového štábu a dočasného pozastavení jeho agendy.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 150 dnů od ukončení nouzového stavu a/nebo restriktivních opatření bránících objektivně zhotoviteli v řádném provádění díla.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Liberci dne _____

V Praze dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

za **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Ing. Jan Růžička, ředitel

