

Číslo smlouvy objednatele: 708/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 747/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1359/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 388/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO „II/409 UHERČICE - PODHRADÍ NAD DYJÍ“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Popis změny 1 - SO 181.2 Objízdná trasa – BUS - méněpráce/vícepráce. Nemožnost vedení autobusu po komunikaci ve vlastnictví Lesy ČR a nutnost vybudování provizorní komunikace. Z důvodů vývozu dřevin z lesa nebylo možné využít pro objízdnou trasu autobusu komunikaci ve vlastnictví Lesy ČR, tato komunikace tedy nebyla upravována a bylo nutné vytvořit provizorní komunikaci podél stávající komunikace v délce 300m.
- Popis změny 2 - SO 101 Komunikace - méněpráce/vícepráce. Neprovedení ochrany kabelů dle PD a provedení žlabů. Po provedení sond tras sdělovacích kabelů CETIN bylo zjištěno, že vzhledem k dostatečným přesahům u křížení v km 0,485 a 1,393 není nutné osazovat půlené chráničky. U křížení v km 0,003 bylo zjištěno nedostatečné krytí kabelu v případě prohloubení příkopy. Aby bylo dosaženo krytí, byl zachován původní svah v místě navrhované příkopy osazen betonový žlab do úrovně krajnice a kabely byly ve svahu osazeny chráničkami. Toto řešení bylo odsouhlaseno zástupcem CETIN zápisem do stavebního deníku.
- Popis změny 3 - SO 101 Komunikace – vícepráce. Provedení VDZ barvou. S ohledem na klimatické podmínky po pokládce asfaltových vrstev nebylo možné provést vodorovné dopravní značení plastem. Aby mohla být stavba uvedena do předčasného užívání, bylo VDZ provedeno barvou a na provedení VDZ plastem byl uzavřen dodatek.
- Popis změny 4 - SO 181.1 Objízdná trasa - méněpráce/vícepráce. Změna provizorního dopravního značení. Vzhledem k nemožnosti vedení objízdné trasy přes komunikaci ve vlastnictví Lesy ČR, došlo ke změně v provizorním dopravním značení. Provizorní dopravní značení bylo provedeno dle rozhodnutí o uzavírce a v nezbytném počtu dní nutných pro provedení stavby.
- Popis změny 5 - SO 101 Komunikace – méněpráce. Skutečný počet směrových sloupků a nepotřebnost řezání napojení. Směrové sloupky byly osazeny dle PD. Na osmi sjezdech na pole nebyly realizovány červené sloupky, které se používají u sjezdů na účelovou komunikaci. Nebylo nutné prořezávat asfaltový kryt, protože obrusná vrstva byla společně s nápojovými úseky provedena beze spáry.
- Popis změny 6 - SO 102 Napojení sjezdů a komunikací – méněpráce. Skutečná výměra dlažby. Na základě geodetického zaměření byla zjištěna skutečná výměra dlažeb sjezdů.
- Popis změny 7 - SO 103.1 Propustek č. 1 sta. 0,074 – méněpráce. Skutečná výměra dlažby. Na základě geodetického zaměření byla zjištěna skutečná výměra dlažby propustku.

- Popis změny 8 - SO 103.2 Propustek č. 1 sta. 0,331 – méněpráce. Skutečná výměra dlažby. Na základě geodetického zaměření byla zjištěna skutečná výměra dlažby propustku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

23.694.010,41 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 5. 5. 2020

V Brně, dne 11. 5. 2020



Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
