

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. č. 1 248-2020-544101, č. zhot. 201230681

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

zastoupený:

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice

Tel.: xxxx

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupený: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx

Doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Tel.: xxxx

E-mail: xxxx

ID DS: zjq4rhz

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 20001-15937031/0710

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

společní objednatelé na základě uzavřené Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 10.1.2019.

a

Zhotovitel:

Jméno:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo:

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený:

Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever

tel./fax:

xxxx / xxxx

e-mail:	xxxx
ID DS:	4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxx
tel./fax:	xxxx / xxxx
e-mail:	xxxx
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	7408201/0100
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005 – je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Důvodem pro uzavření dodatku jsou kapacitní možnosti zhotovitele, jež umožní převzetí staveniště a zahájení stavby v dřívějším termínu, než který byl uveden ve smlouvě o dílo vzešlé ze zadávacího řízení.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínů zahájení stavby:

Původní termíny uvedené ve smlouvě o dílo:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: 21.5.2020
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **1.6.2020**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **31.10.2020**
- d. Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně: 15.11.2020
- e. Termín předání a převzetí díla: 15.11.2020

Nové termíny upravené dodatkem č. 1:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: 13.5.2020
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **18.5.2020**

Ostatní termíny uvedené v bodech c., d., e. zůstávají beze změny

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele č. 1:

V Pardubicích dne 11.05.2020

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Za zhotovitele:

V Praze dne 07.05.2020

.....
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
COLAS CZ, a.s.

Za objednatele č. 2:

V Pardubicích dne 11.05.2020

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR