

## Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

#### 2. Zhotovitel:

Vedoucí společnosti: **IL FAUT s.r.o.**

Sídlo: Alžírská 1499/30, 708 00 Ostrava  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddílu C, Vložce 35353

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 28625391

DIČ: CZ28625391

Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Společník: **G IMPULS Praha spol. s r.o.**

Sídlo: J. Nerudy 232, 252 61 Jeneč  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, Vložce 28073

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 48948624

DIČ: CZ48948624

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Sdružených na základě smlouvy o společnosti ze dne 18. 10. 2019 pod názvem: „VD Skalička – HG studie“

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 7. 5. 2020 uzavřena smlouva o dílo jejímž předmětem je realizace díla „**VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum)**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smlouva o dílo byla uzavřena ve výrazně pozdějším termínu, než byl termín, který byl předpokládán v dokumentaci zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „*VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum)*“.
3. Pozdější uzavření smlouvy o dílo bylo způsobeno kroky neúspěšného účastníka zadávacího řízení, které znemožnily uzavření smlouvy. Poslední překážka pro uzavření smlouvy o dílo odpadla na základě rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. j. ÚOHS-

12501/2020/322/JSr ze dne 27. 4. 2020. O nabytí právní moci tohoto rozhodnutí byl objednatel informován dne 5. 5. 2020.

4. Na základě výše uvedených objektivních skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

### Čl. III. smlouvy o dílo se mění a nově zní:

#### **III. Doba plnění díla**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

**Termín zahájení provádění díla:** **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**

**Termín ukončení díla a předání jeho předmětu:**

**A) Průzkumné práce a související laboratorní práce a zkoušky včetně matematického modelování proudění podzemní vody** **do 15. 2. 2021**

**Dílní milníky části A:**

- Vrtné a vyhodnocovací práce **do 17. 12. 2020**
- Předání konceptu závěrečné zprávy a konceptu zpracovaného modelu proudění podzemní vody **do 29. 1. 2021**

**B) Navazující monitoring** **12 měsíců od ukončení části A)**

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílních činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla nebo ucelené části díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

#### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá dodatek uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že je tento dodatek projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

V Brně dne: 11. 5. 2020

V ..... dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....