



## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 28.02.2020 na provedení stavby „Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** město Český Těšín  
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města  
ve věcech technických: .....  
e-mail: .....  
IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

1.2 **Zhotovitel:** ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.  
se sídlem: Nádražní 631, 565 01 Choceň  
zastoupen: Ing. Josef Svoboda, jednatel  
Ing. Pavol Hubočan, jednatel  
Norbert Hrabalík, MBA, jednatel  
ve věcech technických: .....  
e-mail: .....  
IČ: 25932420  
DIČ: CZ25932420

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištění nadměrného množství oleje v chladicí směsi při odčerpávání NH<sub>3</sub> z chladicího systému při realizaci díla „Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně“, nemůže být chladicí směs zlikvidována předpokládaným způsobem, proto je nutná separace olejových zbytků (odhadem cca 1500 kg) s využitím speciální technologie (vysokotlaký sběrač, ve kterém je oddělován čpavek od oleje). Následné oddělení se musí provádět z hlediska bezpečnosti postupně a jednotlivé složky chladicí směsi budou likvidovány samostatně. Z důvodu výskytu oleje také v rozvodu chladicího systému v betonové ploše pod sportovištěm (ledovou plochou), jenž není součástí dané rekonstrukce, je nutné jejich pročištění a profouknutí dusíkem, aby nedocházelo k znehodnocení nové technologie. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.02.2020. Specifikace dodatečných víceprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.



## 2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	15 978 000,- Kč
<u> dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u> 439 199,- Kč</u>
<b> celková cena díla bez DPH</b>	<b> 16 417 199,- Kč</b>

## 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací.
- 3.8 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.1391/23/2 RM, dne 27.04.2020.

Českém Těšíně dne 04.05.2020

V Chocni dne 29.04.2020

---

za objednatele:  
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

---

za zhotovitele:  
Ing. Josef Svoboda, jednatel