

**Dodatek č. 1 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku s názvem**  
**„Most ev. č. 2914-5 přes zátopní území potoka za Bulovkou“**

Číslo smlouvy objednatele: 2019073/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

**S.A.W. CONSULTING s. r.o.**

se sídlem Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf

zastoupená Jaroslavem Zavadilem, DiS., jednatelem společnosti

IČO: 287 18 836

DIČ: CZ28718836

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3294606369/0800

zapsaná/ý v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C28569

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 2914-5 přes zátopní území potoka za Bulovkou“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 400 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 23. 4. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 23. 4. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu v souvislosti se současnou celospolečenskou situací a vládním nařízením nouzového stavu a s tím souvisejících restriktivních opatření spočívajících v omezení pohybu osob. Vzhledem k současné situaci nebylo možné včas získat všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy. V důsledku těchto opatření nebylo především

možné nechat zpracovat znalecký posudek (výpočet náhrad na lesních porostech) a zažádat souhlas s vyjmutím pozemků z PUPFL. Tento souhlas je nezbytný k podání žádosti o stavební povolení.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 100 dnů od ukončení nouzového stavu a/nebo restriktivních opatření bránících objektivně zhotoviteli v řádném provádění díla.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec \_\_\_\_\_

Varnsdorf \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **S.A.W. CONSULTING s.r.o.**

Jaroslav Zavadil, DiS.  
jednatel