

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem „Most ev. č. 284-009 u č. p. 96 v dolní Nové Vsi nad
Popelkou, přestavba na propust“

Číslo smlouvy objednatele: 2019068/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

RAL Projekt s.r.o.

se sídlem Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05, Jablonec nad Nisou

zastoupená Ing. Radkou Louthanovou

IČ: 01879570

DIČ: CZ01879570

bankovní spojení: FIO Banka a.s.

číslo účtu: 2400447716/2010

zapsaná/ý u KS Ústí nad Labem oddíl C, vložka 33099

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku s názvem „Most ev. č. 284-009 u č. p. 96 v dolní Nové Vsi nad Popelkou, přestavba na propust“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 390 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 5. 5. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 5. 5. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není v daném termínu možné zajistit pravomocné stavební povolení. Zhotovitel byl vyzván k zahájení projektových prací dne 18. 4. 2019 a

smluvní termín obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je dle smlouvy o dílo 12. 5. 2020. O stavební povolení bylo zažádáno 25. 2. 2020 a následně bylo stavební povolení vypsáno 16. 4. 2020. Vzhledem k tomu, že nedošlo k převzetí ohlášení stavebního povolení jedním z dotčených vlastníků (uložení na poště), tak není zhotovitel schopen zajistit pravomocné stavební povolení v termínu dle uzavřené smlouvy o dílo.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Jablonec n. Nisou dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **RAL Projekt s.r.o.**
Ing. Radka Louthanová
jednatel