

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0134/OMH**  
ze dne 26.2.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Oprava izolace sprch v šatnách Zimního stadionu Děčín“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Jezbera a syn- topení, voda, plyn, s.r.o.</b>
Sídlo:	
Statutární zástupce:	
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2020-0134/OMH ze dne 26.2.2020 byl dohodnut termín zhotovení díla do 30ti dnů od předání staveniště. Smluvní strany se v souvislosti s nepředvídatelnými stavebními pracemi a zejména z důvodu dodržení technologických postupů ( dodržení stanovené vlhkosti před položením izolace proti vodě Akryzol) dohodli, že termín pro zhotovení díla se nově stanovuje ve lhůtě 45 dní.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Děčíně dne 29-04-2020

.....  
Obj  
Jar

.....  
hot  
ran