

Metrostav a.s.
Národní památkový ústav - „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

Dodatek č. 3

č. objednatele: 2026H1190008 (314/2019)

č. zhotovitele: 19090173/5660

na provedení prací na stavbě

„SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

I. Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha
Bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 59636011/0710
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
Osoba oprávněná jednat za objednatele:

• [REDACTED]

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1
č.ú. 1809071/0100
Swift: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0180 9071
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991
Osoba oprávněná za objednatele:

[REDACTED]

se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku:

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku 2. a 3. smlouvy o dílo ev.č. 2026H1190008 ze dne 29.5.2019.

1) Předmět a účel smlouvy (čl. 2. odst. 2.2. smlouvy o dílo):

Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. ZL05, ZL06, ZL07, ZL08, ZL09, ZL10, ZL 11 a ZL 12 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

2) Cena díla (čl. 3. smlouvy o dílo):

Nový bod smlouvy

3.4. Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. ZL05, ZL06, ZL07, ZL08, ZL09, ZL10, ZL 11 a ZL 12 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům, a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím mění takto:

Cena dle SoD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2: **105.467.511,06 Kč bez DPH**
(slovy sto pět milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc pět set jedenáct korun českých šest haléřů)

Méněpráce dle změnových listů č. ZL05, ZL06, ZL07, ZL08, ZL09, ZL10, ZL11 a ZL12 činí:

1 893 584,52 Kč bez DPH

(slovy jeden milion osmset devadesát tři tisíc pět set devadesát čtyři korun českých padesát devět haléřů)

Vícepráce dle změnových listů č. ZL05, ZL06, ZL07, ZL08, ZL09, ZL10, ZL11 a ZL12 činí:

1 871 272,13 Kč bez DPH

(slovy jeden milion osm set sedmdesát jeden tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých dvanáct haléřů)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací činí:

-22 312,39 Kč bez DPH

(slovy dvacet dva tisíce tři sta dvanáct korun českých čtyřicet sedm haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 činí:

105 445 198,59 Kč bez DPH

(slovy sto pět milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc sto devadesát osm korun českých padesát devět haléřů)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29.5.2019, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy: Změnové listy č. ZL05, ZL06, ZL07, ZL08, ZL09, ZL10, ZL11 a ZL12.

V návaznosti na změnu Lhůty plnění dle článku II odst. 3 Dodatku č. 2 ze dne 19.12.2019:

„3) Lhůty plnění (čl. 5 odst. 5.1 písm. d) smlouvy o dílo): d) Dokončení díla do 19 měsíců po předání a převzetí prostoru staveniště.“, je součástí tohoto dodatku ZL10, který výpočtem zohledňuje paušální navýšení vedlejších rozpočtových měsíčních nákladů z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

V Praze dne2020

V Praze dne2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dušan Michelfeit
Ředitel NPÚ - územní památková správa v
Praze

**Ing. Martin
Sirotek**

Digitálně podepsal Ing.
Martin Sirotek
Datum: 2020.05.05
16:25:36 +02'00'

.....
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9

Metrostav a.s.
na základě plné moci