



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: **2019/00566/O/OBJ**
Datum vyhotovení: **01.04.2019**
ORG akce: **60002101339**

Dodavatel:

TRANCIO Consulting s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 06687539
DIČ: CZ06687539

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“- RD Červenka 338

Na základě cenové nabídky ze 27.04.2020 a dohody obou stran se termín ukončení činnosti TDS mění z **23.05.2020** na max. **23.07.2020**, a **to z následujících důvodů**:
Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu dokončení z **30.04.2020** na **30.06.2020**, protože musí být realizovány práce, které nebylo možné předvídat. Z důvodů změny termínu dokončení a karantény koronavirové nákazy oblasti Litovelska se předpokládá získání kolaudačního souhlasu po odstranění všech nedodělků bránících užívání max. do **23.07.2020**.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon TDS za 2 měsíce (účast 3 x týdně, 500 Kč/hod bez DPH, celkem 52 hodin) ve výši dle přiložené kalkulace **31 460,00 Kč**

Za technickou stránku akce odpovídá: [redacted]

Příloha: cenová nabídka - Technický dozor stavebníka (TDS) 27.04.2020

Referent OI, OdFI [redacted]

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dne 22. 4. [redacted]

Dne 27. 04. 2020 [redacted]

Dodavatel:

Daniel Grus
jednatel

TRANCIO Consulting s.r.o.

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 – Karlín

Odběratel:

[redacted]
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Olomoucký kraj

Odbor investic

Oddělení přípravy a realizace investic

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

17. dubna 2020

Cenová nabídka - Prodloužení termínu dodání objednávky na technický dozor stavebníka (TDS)

Technický dozor stavebníka (TDS) na akci „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ - RD Červenka 338 v termínu od 01.05.2020 do max. 31.07.2020, a to z důvodů karantény koronavirové nákazy oblasti Litovelska, prodloužení termínu dokončení a získání kolaudačního souhlasu po odstranění všech nedodělků bránících užívání.

Při požadované účasti na stavbě třikrát týdně je předpokládaný rozsah TDS na výše uvedenou akci celkem 78 hodin.

Kalkulace úkonu	Sazba
Hodinová sazba bez DPH	500,00
DPH 21%	105,00
Hodinová sazba s DPH	605,00
Měsíční sazba bez DPH = 26 hodin * 500 Kč/hod	13 000,00
DPH 21%	2 730,00
Měsíční sazba celkem s DPH	15 730,00

TDS celkem bez DPH za 3 měsíce	3 * 13 000,00 Kč	39 000,00
DPH 21%		8 190,00
Celkem s DPH		47 190,00

Hodinová sazba za konzultaci (včetně dopravy) činí 605,00 Kč vč. DPH. Měsíční sazba po provedené kalkulaci činí 15 730,00 Kč včetně DPH. **Cena celkem činí 47 190,00 Kč vč. DPH.**

Výše uvedená cena zahrnuje účast na stavbě a inženýrskou činnost pro vyřízení a zajištění změny stavby před dokončením a vydání kolaudačního souhlasu. Telefonické konzultace přesahující 30 minut budou účtovány nad rámec výše kalkulovaných cen.

Ceny jsou určeny dle hodinové sazby.

Daniel Grus, jednatel
TRANCIO Consulting s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín

IČ 06687539
DIČ CZ06687539