


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3598/2018/OI/VZKÚ ze dne 22.11.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
zastoupena: Ing. Janem Klimšou, na
základě plné moci
Zapsána OR: u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 1561

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924 (plátce DPH)
společník 1 (správce)

Číslo účtu: 

a

dále jen **objednatel**

HYDROSPOR spol. s r.o.
Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Ladislavem Horákem,
jednatelem
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 10081
IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
společník 2

Společnosti EUROVIA CS, a.s. a
HYDROSPOR spol. s r.o. se na základě
smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne
15.8.2018 uzavřené podle § 2716 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
sdružili ve:
„Společnost Radvanice Bartovice 2018“
se sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod
oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská
658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 11. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice včetně komunikace**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy, specifikované Evidenčním listem změny stavby č. 1, který se stává součástí projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice“, z listopadu 2017, zpracované Ing. Renatou Fukovou, Bajgarova 637, 725 26 Ostrava – Krásné Pole“

Čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši + 4.164.844,83 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Rekonstrukce kanalizace ul. Matušinského, Tomicova, Třanovského	11 049 552,85 Kč	2 320 406,10 Kč	13 369 958,95 Kč
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice	39 161 376,42 Kč	8 223 889,05 Kč	47 385 265,47 Kč
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice - komunikace	57 512 752,77 Kč	12 077 678,08 Kč	69 590 430,85 Kč
CENA CELKEM	107 723 682,04 Kč	22 621 973,23 Kč	130 345 655,27 Kč“

Čl. IV.

V čl. V. Termíny plnění, se bod č. 2 nahrazuje tímto zněním:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 125 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.“

Čl. V.

V čl. VII. Platební podmínky, se bod č. 5 nahrazuje tímto zněním:

„V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 2 samostatné faktury a to s plněním za vodovody a kanalizace (dle projektů „Rekonstrukce kanalizace ul. Matušinského, Tomicova, Třanovského“ a „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice“) a za komunikace (projekt „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice – komunikace“), jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací vykonávající na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě a technickým dozorem objednatele. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.“

Čl. VI.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (Evidenční list změny stavby č. 1) a č. 5 (Rekapitulace objektů stavby), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

Čl. VII.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 25 za řádek ve znění č. 3 – Plná moc tento text:

„č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 1

č. 5 – Rekapitulace objektů stavby“

Čl. VIII.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03790/RM1822/57 ze dne 5.5.2020

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3598/2018/OI/VZKÚ ze dne 22.11.2018 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová

Digitálně podepsal Mgr.
Zuzana Bajgarová
Datum: 2020.05.11 10:34:32
+02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava **Jan**

Klimša

Digitálně podepsal Jan Klimša
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s. [C.45274924],
ou=18460220, cn=Jan Klimša,
sn=Klimša, givenName=Jan,
serialNumber=P514331
Datum: 2020.05.12 13:01:56 +02'00'

za společnost EUROVIA CS, a.s.

Ing. Jan Klimša

na základě plné moci

Ing. Ladislav Horák

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Horák
Datum: 2020.05.13
09:02:51 +02'00'

za společnost HYDROSPOR spol. s r.o.

Ing. Ladislav Horák

jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby č. 1		
<p>Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice, včetně komunikace</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:</p>	<p>Číslo změny stavby:</p>
SO 15 Kanalizace ul. Menšíkova	SO 15 / 1	1 - 5
SO 16 Kanalizace ul. Budovcova	SO 16 / 2	
SO 17 Kanalizace ul. Ščerbovského	SO 17 / 3	
SO 24 Kanalizace ul. Karvinská	SO 24 / 4	
SO 25 Kanalizace ul. Hvízdoslavova	SO 25 / 5	
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.11.2018, číslo smlouvy objednatele: 3598 / 2018 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele:</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 20 Ostrava, IČO: 008 45 45 1</p> <p>Zhotovitel: "Společnost Radvanice Bartovice 2018"</p>		
<p>Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Renata Fuková, Bajgarova 637, 725 26 Ostrava Kránské Pole, IČO:15497551</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673</p>		
<p>Popis a zdůvodnění změn:</p>		
<p>Změna č. 1/1 -SO 15 Kanalizace ul. Menšíkova Tato změna mění rozsah bezvýkopové opravy kanalizace na ul. Menšíkova. Dle schválené PD mají být provedeny celkem 8 x krátké vložky, které řeší netěsné spoje potrubí. Na základě aktualizace současného stavu kanalizace a vyhodnocení kamerového průzkumu se navrhuje provedení dlouhých vložek v celém rozsahu opravované kanalizace, tedy v délce 60,7 m DN200 a 44,9 m DN300. Oprava protispádu potrubí v délce 34,49 m (DN200 KG) otevřeným výkopem. Vliv na cenu: vícepráce + 567.429,69 Kč bez DPH, méněpráce – 101.780,00 Kč bez DPH</p>		
<p>Změna č. 1/2 -SO 16 Kanalizace ul. Budovcova Tato změna mění rozsah bezvýkopové opravy kanalizace na ul. Budovcova. Dle schválené PD mají být provedeny celkem 9 x krátké vložky, které řeší netěsné spoje potrubí a v úseku od RŠ 2390131 po RŠ 2390133 dlouhá vložka. Na základě aktualizace současného stavu kanalizace a vyhodnocení kamerového průzkumu se navrhuje provedení dlouhých vložek v celém rozsahu opravované kanalizace, tedy v délce 75,2 m DN300. Oprava protispádu potrubí v délce 5,5 m (DN300 KG) otevřeným výkopem. Oprava dlouhou vložkou v úseku od RŠ 2390131 po RŠ2390133 ,která vyhovuje navrhované změně bude provedena dle schválené PD Vliv na cenu: vícepráce + 393.363,20 Kč bez DPH, méněpráce - 53.120,00 Kč bez DPH</p>		
<p>Změna č. 1/3 -SO 17 Kanalizace ul. Ščerbovského Tato změna mění rozsah bezvýkopové opravy kanalizace na ul. Ščerbovského. Dle schválené PD mají být provedeny celkem 16 x krátké vložky, které řeší netěsné spoje potrubí a v úsecích RŠ 2377585 - RŠ 2381839, RŠ 2381839 - RŠ2380677 a RŠ 2104122 - RŠ 2384797 dlouhá vložka. Na základě aktualizace současného stavu kanalizace a a vyhodnocení kamerového průzkumu se navrhuje provedení dlouhých vložek v celém rozsahu opravované kanalizace, tedy v délce 80,04 m DN300 a délce 61,8 m DN400. Oprava protispádu potrubí v délce 5,0 m DN300 otevřeným výkopem. Opravy dlouhou vložkou v úsecích RŠ 2377585 - RŠ 2381839, RŠ 2381839 - RŠ2380677 a RŠ 2104122 - RŠ 2384797, které vyhovují navrhované změně budou provedeny dle schválené PD. Vliv na cenu: vícepráce + 992.701,84 Kč bez DPH, méněpráce – 264.930,00 Kč bez DPH</p>		
<p>Změna č. 1/4 -SO 24 Kanalizace ul. Karvinská Tato změna mění rozsah bezvýkopové opravy kanalizace na ul. Karvinská. Dle schválené PD mají být provedeny celkem 12 x krátké vložky, které řeší netěsné spoje potrubí. Na základě aktualizace současného stavu kanalizace a vyhodnocení kamerového průzkumu se navrhuje provedení dlouhých vložek v celém rozsahu opravované kanalizace, tedy v délce 118 m DN300 a délce 42,6 m DN500. Dále pak oprava protispádu potrubí v délce 22,4 (DN300 KT) otevřeným výkopem Vliv na cenu: vícepráce + 1.071.939,81 Kč bez DPH, méněpráce – 140.310,00 Kč bez DPH</p>		
<p>Změna č. 1/5 -SO 25 Kanalizace ul. Hvízdoslavova Tato změna mění rozsah bezvýkopové opravy kanalizace na ul. Hvízdoslavova. Dle schválené PD mají být provedeny celkem 18 x krátké vložky, které řeší netěsné spoje potrubí a v úseku RŠ 2104130 - RŠ 2104128 dlouhá vložka v úseku mezi RŠ. Na základě aktualizace současného stavu kanalizace a za vyhodnocení kamerového průzkumu se navrhuje provedení dlouhých vložek v celém rozsahu opravované kanalizace, tedy v délce 20,5 m DN400 a v délce 245,85 m DN500. Dále pak oprava protispádu potrubí v délce 12,0 m (DN500 KG) otevřeným výkopem. Oprava dlouhou vložkou v úsecích RŠ 2104130 - RŠ2104128, které vyhovují navrhované změně budou provedeny dle schválené PD. Vliv na cenu: vícepráce + 1.951.690,29 Kč bez DPH, méněpráce – 252.140, 00 Kč bez DPH</p>		
<p>časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 15 týdnů / NEMÁ VLIV</p>		
<p>Údaje v Kč bez DPH:</p>		

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
4 977 124,83	812 280,00	5 789 404,83	5,59	4 164 844,83	4,02

Přílohy: 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 3) Zápis z kontr. dne č. 13 (viz bod č. 23 a příloha č. 3) 4) Stanovisko TDS 5) Stanovisko AD 6) Stanovisko provozovatele	Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel 1 x Projektant (AD)
---	---

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	jméno	[redacted]	datum	31.3.2020	podpis	[redacted]
Projektant (autorský dohled):	jméno	[redacted]	datum	31.3.2020	podpis	[redacted]
Provozovatel:	jméno	[redacted]	datum	31.3.2020	podpis	[redacted]
TDS:	jméno	[redacted]	datum	31.3.2020	podpis	[redacted]
Objednatel:	jméno	[redacted]	datum	31.3.2020	podpis	[redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré	1
---------------------------------	------------	---

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

M_Ova_053/18r_sdruz

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice, včetně komunikací

19. 7. 2018

Statutární město Ostrava
Společnost Radvanice Bartovice 2018

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 164 844,83	5 039 462,24
D1	Dodatek č.1	4 164 844,83	5 039 462,24
ZL1	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice	4 164 844,83	5 039 462,24
SO15	SO 15 Ul. Mensikova - kanalizace	465 649,69	563 436,12
SO16	SO 16 Ul. Budovcova - kanalizace	340 243,20	411 694,27
SO17	SO 17 Ul. Ščerbovského - kanalizace	727 771,84	880 603,93
SO24	SO 24 Ul. Karvinská - kanalizace	931 629,81	1 127 272,07
SO25	SO 25 Ul. Hviezdoslavova - kanalizace	1 699 550,29	2 056 455,85