



S00GP0075TVH

D o d a t e k č . 1

202000154
20190030711


ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část: obnova domu č.p. 66“ uzavřené dne 7.08.2019

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

I.2. Zhotovitel: **STARKON a.s.**

Se sídlem: Bohuslavice č.p. 10, 588 56 Telč
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3440
Zastoupený: Jiřím Kovářem – statutárním ředitelem
IČO: 26227525
DIČ: CZ26227525


I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš
za zhotovitele: Jiří Kovář

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec
za zhotovitele: Ing. Václav Ondráček

II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část: obnova domu č.p. 66.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovými listy s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Změnový list č. 1 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 415 918,00 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	0,00 Kč

Celkem hodnota změny: 415 918,00 Kč

IV. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1.

Smluvní cena činí:

Cena bez DPH dle SOD:	25 898 934,00 Kč
DPH (21%):	5 438 776,00 Kč
Cena s DPH:	31 337 711,00 Kč

Změna ceny dle změnového listu č.1 (bez DPH): + 415 918,00 Kč

Cena dle SOD a dodatku č.1:


Cena celkem bez DPH :	26 314 852, 00 Kč
DPH(21%):	5 526 119,00 Kč
Cena s DPH:	31 840 971,00 Kč

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část: obnova domu č.p. 66“ uzavřené dne 7.8.2019. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne 22.4.2020
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Telči dne: 12. 05. 2020


V Telči dne: 12. 05. 2020

Za zhotovitele:




Jiří Kovář
statutární ředitel firmy STARKON a.s.

Za objednatele:



Mgr. Roman Fabeš
starosta města Telč



ZMĚNOVÝ LIST – číslo 01

NÁ Z EV	Stavba:	Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část: OBNOVA DOMU č.p. 66	
	Objednatel:	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ: 00286745	
	Zhotovitel:	STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč, IČ: 26227525	
	Projektant:	H-PROJEKT Ing. Jan Heralecký, Komenského 308, 588 56 Telč, IČ: 49407104	
	Změna číslo:	1	ze dne 14.04.2020
P O P I S	Název změny:	Náhrada stropní konstrukce nad 3.NP Náhrada části stropní konstrukce nad 2.NP – část m.č. 2.07	
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel – upozorněním na skutečný stav stropu po obnažení nosných trámů.	
P O P I S	Důvod změny:	Zjištěný skrytý stav nevyhovující stropní konstrukce 3.NP m.č. 3.02 a 3.03	
	Popis změny:	<p>Náhrada stropní konstrukce nad 3.NP: Stávající stropní dřevěná konstrukce nad místností č. 3.02 a 3.03 je nevyhovující a trámy jsou narušené hnilobou, zhlaví trámu je zcela rozpadlé a staticky již trámy nevyhovují, proto je nutné provést kompletní výměnu trámů. Nad místností 3.03 bude strop proveden dle stávajícího systému „povalový“ a nad místností č. 3.02 bude rovněž dodržen stávající systém „videňský“. Projektant posoudil dimenzi nových trámů pro stropní konstrukce včetně nového počtu a roztečí trámů stropních a rákosníkových trámů. Po konzultaci s NPÚ je část stropů řešena ve shodném provedení jako stávající konstrukce a je provedeno zesílení dle původní PD pro zajištění autenticity konstrukcí. Pod nové trámy se doplní vyrovnávací betonové lože na zdivu pro ztužení stěnových a stropních konstrukcí. Jde o nepředvídatelnou okolnost, kterou nevylo možné odhalit dříve než došlo k rozkrytí stropní konstrukce. Zhotovitel, po stanovení nového provedení projektantem, vypracoval rozpočet této vyvolané změny provedení stropní konstrukce (demontáž stropu včetně podhledů a omítek a nová konstrukce s omítkami namísto ztužení a oprav krovu).</p> <p>Náhrada části stropní konstrukce nad 2.NP – část m.č. 2.07 Stávající stropní dřevěná konstrukce nad místností č. 2.07 je nevyhovující a trámy jsou narušené hnilobou a to jak ve zhlaví tak i v ploše konstrukce. Zhlaví trámu je rozpadlé a staticky již trámy nevyhovují, proto je nutné provést kompletní výměnu trámů. Nad místností č. 2.07 bude strop proveden dle stávajícího trámového systému. Projektant posoudil dimenzi nových trámů a určil trámy o výšce 20cm. Současně je nutná úprava uložení trámů ve zdivu doplněním ztužujícího věnce a také na středovém průvlaku, který je nutné posílit dodatečným nosníkem. Oslabení průvlaku bylo zjištěno až po rozkrytí stropní konstrukce, průvlak byl realizován při předchozích stavebních úpravách objektu v 70tých letech. Zesílení je nutné pro zajištění stability stropních konstrukcí. Stávající ocelová ztužidla obvodové dvorní stěny jsou zachována a budou opět přikotvena do stropních trámů. Jde o nepředvídatelnou okolnost, kterou nevylo možné odhalit dříve než došlo k rozkrytí stropní konstrukce. Zhotovitel po stanovení nového provedení projektantem vypracoval rozpočet této vyvolané změny provedení stropní konstrukce (demontáž stropu včetně podhledů a omítek a nová konstrukce s omítkami).</p>	
C E N A	Ocenění změny předložil:	Položkový rozpočet.	
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	+ 415 918,00 Kč bez DPH	
	Snížení ceny díla – méněpráce:	- 0,00 Kč bez DPH	
	Úprava smluvní ceny:	+ 415 918,00 Kč bez DPH	
LH ÚT Y	Termín provedení změny:	2020	
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Vypracován statický posudek s návrhem profilů nových trámů pro navržené projekční zatížení.	
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí:	Nevzniká.	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Nevzniká.	

S O D	Změna stavby se stává součástí SOD po uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet č. ZL01		
	Vypracoval:	Ing. Václav Ondráček, STARKON a.s.		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu postačuje podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele a objednatele, autorského dozoru technického dozoru)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel	Jiří Kovář		
		Ing. Václav Ondráček		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
		Jiří Salus		
	Autorský dozor projektanta	Ing. Jan Heralecký		
	Technický dozor objednatele	Josef Macháček		

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Obnova domu čp. 66 Telč (DDM)
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	SPP - fakturace
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zadavatel	Město Telč
Uchazeč	STARKON a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Obnova domu čp. 66 Telč (DDM)

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DFH
Stavba : Změnové listy	415 918	7,6	87 343	503 260
ZL - 01: Změnový list 01	415 918	7,6	87 343	503 260
ZL01.1: Náhrada části stropní konstrukce nad 3NP	225 358	4,3	47 325	272 683
004: Vodorovné konstrukce	12 219	4,2	2 566	14 785
006: Úpravy povrchu	16 951	0,1	3 560	20 510
009: Ostatní konstrukce a práce	9 432		1 981	11 413
762: Konstrukce tesařské	140 453	0,1	29 495	169 948
783: Dokončovací práce - nátěry	26 486	0,0	5 562	32 048
997: Přesun sutě	15 492		3 253	18 746
998: Přesun hmot	4 325		908	5 234
ZL01.2: Náhrada části stropní konstrukce nad 2NP - část m.č.2.07	190 560	3,3	40 018	230 577
002: Základy	611	0,3	128	740
003: Svislé konstrukce	5 404	1,9	1 135	6 539
004: Vodorovné konstrukce	11 240	1,0	2 360	13 600
006: Úpravy povrchu	8 749	0,0	1 837	10 587
009: Ostatní konstrukce a práce	10 719		2 251	12 970
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	430	0,0	90	521
762: Konstrukce tesařské	118 313	0,0	24 846	143 159
767: Konstrukce zámečnické	4 655	0,0	977	5 632
783: Dokončovací práce - nátěry	9 764	0,0	2 050	11 815
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 692		775	4 467
997: Přesun sutě	13 702		2 877	16 579
998: Přesun hmot	3 281		689	3 969
Celkem (bez DPH)	415 918			
DPH	87 343			
DPH 21 % ze základny: 415 918	87 343			
Celkem (včetně DPH)	503 260	CZK		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
Stavba : Změnové listy									415 918
ZL - 01: Změnový list 01									415 918
ZL01.1: Náhrada části stropní konstrukce nad 3NP									225 358
004: Vodorovné konstrukce									12 219
1.	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	9,35	–	9,35	273,60	2 558
2.	SP	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,683	–	1,683	4 609,80	7 758
3.	SP	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,04	–	0,04	32 205,77	1 301
4.	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	9,35	–	9,35	64,35	602
006: Úpravy povrchu									16 951
5.	SP	611142022	Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě	m2	75,944	–	75,944	223,20	16 951
009: Ostatní konstrukce a práce									9 432
6.	SP	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	75,944	–	75,944	124,20	9 432
762: Konstrukce tesařské									140 453
7.	SP	762713210	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	62,14	–	62,14	144,00	8 948
8.	SP	762713250	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 600 cm2	m	130,35	–	130,35	369,00	48 099
9.	B	6051211R0	řezivo jehličnaté hranol jakost I, včetně impregnace	m3	8,117	–	8,117	6 000,00	48 700
10.	SP	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	14,937	–	14,937	105,76	1 580
11.	SP	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	45,723	–	45,723	108,27	4 950
13.	SP	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	45,723	–	45,723	32,43	1 483
14.	SP	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	195,8	–	195,8	40,10	7 852
15.	SP	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	63,8	–	63,8	49,60	3 164
16.	SP	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	45,723	–	45,723	28,30	1 294
17.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	–	5,79	2 484,00	14 382
783: Dokončovací práce - nátěry									26 486
416.	SP	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	467,863	–	467,863	56,61	26 486
997: Přesun sutě									15 492
18.	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	9,361	–	9,361	850,00	7 957
19.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,361	–	9,361	275,00	2 574

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
20.	SP	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	140,4	–	140,4	12,00	1 685
21.	SP	997013831		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	9,361	–	9,361	350,00	3 276

998: Přesun hmot

4 325

22.	B	998018003y		Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	4,347	–	4,347	995,00	4 325
-----	---	------------	--	----------------------------------------	---	-------	---	-------	--------	-------

ZL01.2: Náhrada části stropní konstrukce nad 2NP - část m.č.2.07

190 560

002: Základy

611

18.	SP	274321511		Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,126	–	0,126	2 877,74	363
19.	SP	274351216		Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	0,645	–	0,645	61,41	40
20.	SP	274351215		Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	0,645	–	0,645	229,97	148
22.	SP	274362021		Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,002	–	0,002	32 212,35	61

003: Svislé konstrukce

5 404

52.	SP	342291121		Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	3,65	–	3,65	104,72	382
417.	SP	346244371		Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	4,684	–	4,684	651,00	3 049
418.	SP	342241162		Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	3,016	–	3,016	654,00	1 973

004: Vodorovné konstrukce

11 240

1.	SP	417351115		Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,94	–	1,94	273,60	531
2.	SP	417321414		Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,291	–	0,291	4 609,80	1 341
3.	SP	430362021		Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,007	–	0,007	32 205,77	225
4.	SP	417351116		Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,94	–	1,94	64,35	125
422.	SP	413941125		Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,287	–	0,287	6 984,00	2 007
423.	H	13480925		Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 240	t	0,287	–	0,287	24 390,00	7 010

006: Úpravy povrchu

8 749

5.	SP	611142022		Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě	m2	39,2	–	39,2	223,20	8 749
----	----	-----------	--	-----------------------------------------------------------	----	------	---	------	--------	-------

009: Ostatní konstrukce a práce

10 719

6.	SP	978012191		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	39,2	–	39,2	124,20	4 869
419.	B	009 001 X2		Zakrácení vybouraných stropních povalů, manipulace, vynášení - pro další využití investora	hod	18,0	–	18,0	325,00	5 850

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

430

102.	SP	615142002		Potažení vnitřních nosníků skloláknitým pletivem	m2	3,056	–	3,056	140,81	430
------	----	-----------	--	--------------------------------------------------	----	-------	---	-------	--------	-----

762: Konstrukce tesařské

118 313

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
7.	SP	762713210	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	15,52	-	15,52	144,00	2 235
7.	SP	762713220	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	215,6	-	215,6	206,02	44 417
9.	B	6051211R0	řezivo jehličnaté hranol jakost I, včetně impregnace	m3	8,624	-	8,624	6 000,00	51 744
9.	H	60554243	řezivo listnaté dub fošna neomítaná tl 50mm dl 4m	m3	0,037	-	0,037	11 070,00	412
11.	SP	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	17,1	-	17,1	108,27	1 851
15.	SP	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	215,6	-	215,6	49,60	10 694
16.	SP	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	17,1	-	17,1	28,30	484
181.	B	998762203R	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	-	5,79	1 118,38	6 475

767: Konstrukce zámečnické

4 655

274.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	-	1,81	45,72	83
420.	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	25,12	-	25,12	107,00	2 688
421.	B	767 001X3	Kotevní železa do dřevěné stropní povalové konstrukce - dodávka - včetně spojovacích prostředků	kg	25,12	-	25,12	75,00	1 884

783: Dokončovací práce - nátěry

9 764

416.	SP	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	172,48	-	172,48	56,61	9 764
------	----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	----	--------	---	--------	-------	-------

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 692

396.	SP	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	15,28	-	15,28	199,03	3 041
396.	SP	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,0	-	2,0	325,35	651

997: Přesun sutě

13 702

18.	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	8,279	-	8,279	850,00	7 037
19.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,279	-	8,279	275,00	2 277
20.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	124,19	-	124,19	12,00	1 490
21.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	8,279	-	8,279	350,00	2 898

998: Přesun hmot

3 281

22.	B	998018003x	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,297	-	3,297	995,00	3 281
-----	---	------------	----------------------------------------	---	-------	---	-------	--------	-------

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	7,6		17,6		87 343	503 260			
	7,6		17,6		87 343	503 260			
	4,3		9,4		47 325	272 683			
	4,2		–		2 566	14 785			
0,00519	0,0		–	21	537	3 095	ÚRS 2019 - 10%	ZI.01.1	004
2,45340	4,1		–	21	1 629	9 388	ÚRS 2019 - 10%	ZI.01.1	004
1,06277	0,0		–	21	273	1 574	smluvní cena	ZI.01.1	004
	–		–	21	126	728	ÚRS 2019 - 10%	ZI.01.1	004
	0,1		–		3 560	20 510			
0,00069	0,1		–	21	3 560	20 510	ÚRS 2019 - 10%	ZI.01.1	006
	–		3,8		1 981	11 413			
	–	0,05000	3,8	21	1 981	11 413	ÚRS 2019 - 10%	ZI.01.1	009
	0,1		5,6		29 495	169 948			
	–		–	21	1 879	10 827	cena URS-10%	ZI.01.1	762
	–		–	21	10 101	58 200	cena URS-10%	ZI.01.1	762
	–		–	21	10 227	58 927	smluvní cena	ZI.01.1	762
0,00281	0,0		–	21	332	1 912	smluvní cena	ZI.01.1	762
	–		–	21	1 040	5 990	cena URS	ZI.01.1	762
0,00020	0,0		–	21	311	1 794	smluvní cena	ZI.01.1	762
	–	0,01700	3,3	21	1 649	9 500	cena URS-10%	ZI.01.1	762
	–	0,02500	1,6	21	665	3 829	cena URS-10%	ZI.01.1	762
	–	0,01400	0,6	21	272	1 566	smluvní cena	ZI.01.1	762
	–		–	21	3 020	17 403	smluvní cena	ZI.01.1	762
	0,0		–		5 562	32 048			
0,00005	0,0		–	21	5 562	32 048	ÚRS 2019 - 10%	ZI.01.1	783
	–		–		3 253	18 746			
	–		–	21	1 671	9 628	smluvní cena	ZI.01.1	997
	–		–	21	541	3 115	smluvní cena	ZI.01.1	997

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21	354	2 039	smluvní cena	ZL01.1	997
	-		-	21	688	3 964	smluvní cena	ZL01.1	997
	-		-		908	5 234			
	-		-	21	908	5 234	smluvní cena	ZL01.1	998
	3,3		8,3		40 018	230 577			
	0,3		-		128	740			
2,45329	0,3		-	21	76	439		ZL01.2	002
	-		-	21	8	48		ZL01.2	002
0,00103	0,0		-	21	31	179		ZL01.2	002
1,06277	0,0		-	21	13	74		ZL01.2	002
	1,9		-		1 135	6 539			
0,00012	0,0		-	21	80	462	smluvní cena	ZL01.2	003
0,25365	1,2		-	21	640	3 690	ÚRS 2019 - 10%	ZL01.2	003
0,23458	0,7		-	21	414	2 387	ÚRS 2019 - 10%	ZL01.2	003
	1,0		-		2 360	13 600			
0,00519	0,0		-	21	111	642	ÚRS 2019 - 10%	ZL01.2	004
2,45340	0,7		-	21	282	1 623	ÚRS 2019 - 10%	ZL01.2	004
1,06277	0,0		-	21	47	272	smluvní cena	ZL01.2	004
	-		-	21	26	151	ÚRS 2019 - 10%	ZL01.2	004
0,01221	0,0		-	21	422	2 429	ÚRS 2019 - 10%	ZL01.2	004
1,00000	0,3		-	21	1 472	8 483	ÚRS 2019 - 10%	ZL01.2	004
	0,0		-		1 837	10 587			
0,00069	0,0		-	21	1 837	10 587	ÚRS 2019 - 10%	ZL01.2	006
	-		2,0		2 251	12 970			
	-	0,05000	2,0	21	1 022	5 891	ÚRS 2019 - 10%	ZL01.2	009
	-		-	21	1 229	7 079	nabídková cena	ZL01.2	009
	0,0		-		90	521			
0,00036	0,0		-	21	90	521	smluvní cena	ZL01.2	6
	0,0		5,6		24 846	143 159			

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-	21	469	2 704	cena URS-10%	ZI.01.2	762
	-		-	21	9 328	53 745	smluvní cena	ZI.01.2	762
	-		-	21	10 866	62 610	smluvní cena	ZI.01.2	762
0,75000	0,0		-	21	87	499	URS 2019 - 10%	ZI.01.2	762
	-		-	21	389	2 240	cena URS	ZI.01.2	762
	-	0,02500	5,4	21	2 246	12 939	cena URS-10%	ZI.01.2	762
	-	0,01400	0,2	21	102	586	smluvní cena	ZI.01.2	762
	-		-	21	1 360	7 835	smluvní cena	ZI.01.2	762
	0,0		-		977	5 632			
	-		-	21	17	100	smluvní cena	ZI.01.2	767
0,00007	0,0		-	21	564	3 252	URS 2019 - 10%	ZI.01.2	767
	-		-	21	396	2 280	nabídková cena	ZI.01.2	767
	0,0		-		2 050	11 815			
0,00005	0,0		-	21	2 050	11 815	URS 2019 - 10%	ZI.01.2	783
	-		0,7		775	4 467			
	-	0,04000	0,6	21	639	3 680	smluvní cena	ZI.01.2	9
	-	0,03900	0,1	21	137	787	smluvní cena	ZI.01.2	9
	-		-		2 877	16 579			
	-		-	21	1 478	8 515	smluvní cena	ZI.01.2	997
	-		-	21	478	2 755	smluvní cena	ZI.01.2	997
	-		-	21	313	1 803	smluvní cena	ZI.01.2	997
	-		-	21	609	3 506	smluvní cena	ZI.01.2	997
	-		-		689	3 969			
	-		-	21	689	3 969	smluvní cena	ZI.01.2	998