

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava východ - Hlučín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3586/2019**

ISPROFIN: 3273514800 / 5813530005

a

Společnost „Společnost PZS Kravaře“

AŽD Praha s.r.o. (vedoucí účastník společnosti)

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

číslo smlouvy: **269-PVO/2019**

a

Signalservis, a.s. (účastník společnosti)

se sídlem: Praha 10 – Záběhlice, Žirovnická 3146/2, PSČ 106 00

IČO: 28381670, DIČ: CZ28381670

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 14223

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, členem představenstva a Petrem Šmídem členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava východ - Hlučín“

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na základě žádosti zhotovitele ze dne 21. 4. 2020 na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a to z důvodu skutečnosti, že již pominuly důvody k pozastavení prací na Díle, k jejichž přerušení došlo na základě Pokynu objednatele č.j. 319/2019-SŽDC-SSV-Ú4.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.6. zní nově takto:

„3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy, a to dnem 2. 10. 2019.

Celková lhůta pro dokončení Díla skončí dnem 2. 8. 2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních skončí dnem 7. 5. 2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději **do 2. 8. 2020**.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Olomouci dne 28.4.2020

V Praze dne 30.4.2020

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus,
obchodní ředitel AŽD Praha, s.r.o.
na základě plné moci

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 744539

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bfe26a86-d3dd-429b-9bac-cda63a0ceb30

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2020 12:44:00



cedbe663-a5a2-43da-99c9-2421afa1e1fe