

DODATEK Č. I

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Čsl. Legií, úsek J. Lomského – J. Ježka – stavební úpravy vodovodu a kanalizace“

číslo smlouvy objednatele: 2019001822
číslo smlouvy zhotovitele: 19/3311
číslo veřejné zakázky: 19127




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESF fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, investičním technikem
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@email.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: K – BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516
zastoupený: Martin Kačenka, předseda představenstva
ve věcech technických: Petr Baar, DiS.
IČO: 26105594
DIČ: CZ26105594
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 15.8. 2019. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla

ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

- 1) Stavba „Čsl. legii, úsek J. Lomského – J. Ježka – stavební úpravy vodovodu a kanalizace“ navazuje na stavbu kanalizačního sběrače v rámci stavby dálnice D3 společností COLAS a.s.. Vlivem zpoždění výstavby kanalizačního sběrače byl umožněn společnosti K-BUILDING CB, a.s. vstup na staveniště až počátkem dubna 2020.
- 2) Společnost ČEVAK a.s. na základě nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR neprováděla do 15. 4. 2020 odstávky vody, která je nutná pro zahájení prací na předmětu díla.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. odst. 3 a 4 smlouvy.

Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

III. Doba plnění

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: *do 15. 6. 2020*
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: *do 30. 6. 2020*

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 4. 5. 2020 č. 520/2020.

Dne *13.5. 2020*

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda
statutární město České Budějovice



Martin Kačenka
předseda představenstva
K-BUILDING CB, a.s.



(5) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice