



DODATEK Č. 13

č. dodatku E617-S-3541/2017/13

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3541/2017

ISPROFOND: 581 371 0006

a

účastníci Společnosti „**ČET-DET**“

založené Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016

Společník - správce: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1383

zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva



a

společník: **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA,
2. místopředsedou představenstva

a

společník: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, 110 Praha 1 Nové Město

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty

a

společník: **GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016, kdy správcem Společnosti „**ČET-DET**“ je
S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383, která je na základě
Plné moci ze dne 19. 12. 2016 oprávněna jednat za všechny společníky,

jehož bankovní spojení je: Československá obchodní banka a.s., č. účtu: 117895733/0300,
IBAN: CZ430300000000117895733

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1703153//SOD00200043//

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.8.2017 na zhotovení
stavby s názvem „**Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice**“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 13 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 13 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 13:**



1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 13

- 1.1 Smluvní strany projednaly a schválily prodloužení doby pro dokončení provádění stavebních prací stavebních objektů, které jsou součástí dosud nevypřádaného změnového listu č. 25 o 4 měsíce a prodloužení celkové lhůty pro dokončení Díla o 2 měsíce, a to z důvodu dodatečného požadavku na převedení dokumentace skutečného provedení stavby a digitální dokumentace skutečného provedení stavby do informačního systému pro připomínkování a certifikaci dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětná změna harmonogramu nemá vliv na cenu Díla.

Přehled stavebních objektů ze ZL č. 25:

ZL 25	SO 31-16-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - odb. Chotěbuz, železniční spodek
ZL 25	SO 31-16-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek
ZL 25	SO 32-16-01	Žst. Louky nad Olší, železniční spodek
ZL 25	SO 34-16-01	Žst. Karviná, železniční spodek
ZL 25	SO 35-16-01	Karviná - Dětmorovice, úsek Karviná - odb. Koukolná, železniční spodek
ZL 25	SO 35-16-02	Karviná - Dětmorovice, úsek odb. Koukolná - Dětmorovice, železniční spodek

V souvislosti s bodem 1.1 se upravuje článek 3, odst. 3.6 Smlouvy.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna článku 3. „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“

V článku 3. se odstavec 3.6 ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy, Příloze č. 5 – doplnění dle dodatku č. 11, Příloze č. 5 – doplnění dle dodatku č. 12 a Příloze č. 5 - doplnění dle dodatku č. 13 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy, tj. 7.8.2017.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 36 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).



Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **28 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůta pro dokončení stavebních prací stavebních objektů a provozních souborů dle bodu 1.2 dodatku č. 11 činí celkem **30 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůta pro dokončení stavebních prací stavebních objektů a provozních souborů dle bodu 1.3 dodatku č. 12 činí celkem **32 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůta pro dokončení stavebních objektů dle bodu 1.1 dodatku č. 13 činí celkem **36 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškeré plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno ve lhůtě pro dokončení celého Díla, tj. do 36 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 13

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění jejích Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 nedotčená tímto Dodatkem č. 13 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 13 tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 5 – Doplnění dle dodatku č. 13, která doplňuje Přílohu č. 5 Harmonogram stavby
- 2.4 Tento Dodatek č. 12 je vyhotoven ve **dvanácti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm** vyhotovení.



Ing. Milan Koudelka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

ID	SO/PS	č.objektu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	
1	D.		TECHNOLOGICKÁ ČÁST	87 dny	01.11.19	06.02.20	01.11.19 06.02.20 TECHNOLOGICKÁ ČÁST
2	D.3		Silnoproudá technologie včetně DRŤ	87 dny	01.11.19	06.02.20	01.11.19 06.02.20 Silnoproudá technologie včetně DRŤ
3	D.3.5		Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)	87 dny	01.11.19	06.02.20	01.11.19 06.02.20 Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)
4	PS	32-13-01	Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4KV	87 dny	01.11.19	06.02.20	01.11.19 06.02.20 Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4KV
5			práce dle změnových listů	87 dny	01.11.19	06.02.20	01.11.19 06.02.20 práce dle změnových listů
6	E.		STAVEBNÍ ČÁST	250 dny	01.11.19	06.08.20	01.11.19 06.08.20 STAVEBNÍ ČÁST
7	E.1		Inženýrské objekty	250 dny	01.11.19	06.08.20	01.11.19 06.08.20 Inženýrské objekty
8	E.1.1		Kolejový svršek a spodek	250 dny	01.11.19	06.08.20	01.11.19 06.08.20 Kolejový svršek a spodek
9	E.1.1.2		Železniční spodek	250 dny	01.11.19	06.08.20	01.11.19 06.08.20 Železniční spodek
10	SO	31-16-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční spodek	250 dny	01.11.19	06.08.20	01.11.19 06.08.20 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční spodek
11			práce dle změnových listů	250 dny	01.11.19	06.08.20	01.11.19 06.08.20 práce dle změnových listů
12	SO	31-16-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb.Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek	250 dny	01.11.19	06.08.20	01.11.19 06.08.20 Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb.Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek
13			práce dle změnových listů	250 dny	01.11.19	06.08.20	01.11.19 06.08.20 práce dle změnových listů
14	SO	32-16-01	Žst. Louky nad Olší, železniční spodek	250 dny	01.11.19	06.08.20	01.11.19 06.08.20 Žst. Louky nad Olší, železniční spodek
15			práce dle změnových listů	250 dny	01.11.19	06.08.20	01.11.19 06.08.20 práce dle změnových listů
16	SO	34-16-01	Žst. Karviná, železniční spodek	250 dny	01.11.19	06.08.20	01.11.19 06.08.20 Žst. Karviná, železniční spodek

ID	SO/PS	č. objektu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
17			práce dle Změnových listů	250 dny	01.11.19	06.08.20
18	SO	35-16-01	Karviná - Dětmorovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční spodek	250 dny	01.11.19	06.08.20
19			práce dle Změnových listů	250 dny	01.11.19	06.08.20
20	SO	35-16-02	Karviná - Dětmorovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmorovice, železniční spodek	250 dny	01.11.19	06.08.20
21			práce dle Změnových listů	250 dny	01.11.19	06.08.20
22	E.1.2		Nástupišť	87 dny	01.11.19	06.02.20
23	SO	34-16-02	Žst. Karviná, nástupiště	87 dny	01.11.19	06.02.20
24			práce dle Změnových listů	87 dny	01.11.19	06.02.20
25	E.2		Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav.obj.	87 dny	01.11.19	06.02.20
26	E.2.2		Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích	87 dny	01.11.19	06.02.20
27	SO	34-15-02	Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť	87 dny	01.11.19	06.02.20
28			práce dle Změnových listů	87 dny	01.11.19	06.02.20

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 745010

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 740a3b3c-670c-48dd-81c8-9e8cde8f4608

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2020 14:28:01



a0060b60-bc0b-441a-89d3-0900ff20525