



MHMPXPDP4C4

Stejnopis č. 1

## DODATEK č. 5

ke smlouvě č. **DIL/20/06/000501/2017**

číslo smlouvy zhotovitele: **OSM170026**

k provedení stavby č. **0102 TV Koloděje, etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje**

uzavřené podle ustanovení § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### 1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČ: 00064581,  
DIČ: CZ 00064581 reg. dle § 94 zák. č.235/2004 Sb. o DPH v platném znění  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupeno: Ing. Ivo Freimann, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

Příkazník stavby/TDI:

**ZAVOS s.r.o.**

na základě objednávky č. OMI/OBJ/351/10 ze dne 12. 5. 2010 a dle plné moci ze dne 12. 5. 2010 pro etapu 0009 K Jízdárně a objednávky č. OMI/OBJ/713/10 ze dne 24. 8. 2010 a dle plné moci ze dne 24. 8. 2018 pro etapu 0010 Komunikace Koloděje, sídlem Praha 2 Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00

provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00

IČ: 60203013, DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupený: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4012303031/0100

zastoupená: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

### 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem Dodatku č. 5 je změna v zastupující osobě, kdy pověřeným řízením odboru investičního je Ing. Ivo Freimann.
2. Předmětem plnění Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo jsou změny dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále je „Zákon“). Jedná se o stavební práce podle Změnového listu (ZL 9) na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby č. **0102 TV Koloděje etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje.**

ZL 9 spočívá:

- ve změně způsobu provedení zpomalovacích prvků – místo stavebních budou montované - ve stavebním objektu **SO 01 Komunikace** resp. **SO 01c ulice Kosinů** v rámci **etapy 0009 K Jízdárně** a **SO 01a ulice Kvasinská – větev A + SO 01b ulice Bohdašinská - větev B + SO 01c ulice K Sibřině – větev C** v rámci **etapy 0010 Komunikace Koloděje**
- v provedení přípojek splaškové kanalizace a vodovodu na pozemek MČ Koloděje ve stavebním objektu **SO 03 Splašková kanalizace** resp. **SO 03d ulice K Sibřině** v rámci **etapy 0010 Komunikace Koloděje**
- ve změně komunikace a s tím související změně dešťové kanalizace ve stavebním objektu **SO 01 Komunikace** resp. **SO 01a ulice Podzámecká** a ve stavebním objektu **SO 02 Dešťová kanalizace** resp. **SO 02a ulice Podzámecká** v rámci **etapy 0009 K Jízdárně**
- v sanaci parapláně části komunikace ve stavebním objektu **SO 01 Komunikace** resp. **SO 01b ulice K Jízdárně** v rámci **etapy 0009 K Jízdárně**
- ve změně způsobu sanace splaškové kanalizace ve stavebním objektu **SO 03 Splašková kanalizace** resp. **SO 03a ulice Podzámecká** v rámci **etapy 0009 K Jízdárně**
- ve změně profilu sanace dešťové kanalizace ve stavebním objektu **SO 02 Dešťová kanalizace** resp. **SO 02b ulice Dobřanská** v rámci **etapy 0010 Komunikace Koloděje**
- ve ztíženém výkopu splaškové kanalizace v úseku Š5-Š6 a Š13-Š14 způsobeném stávajícím plynovodem ve stavebním objektu **SO 03 Splašková kanalizace** resp. **SO 03b ulice K Jízdárně + SO 03c ulice Synkovická** v rámci **etapy 0009 K Jízdárně**
- ve změně způsobu realizace částí živičných komunikací ve stavebním objektu **SO 01 Komunikace** resp. **SO 01a ulice Podzámecká + SO 01b ulice K Jízdárně** v rámci **etapy 0009 K Jízdárně** a **SO 01b ulice Bohdašinská - větev B + SO 01c ulice K Sibřině – větev C + SO 01d ulice Kounovská – větev D + SO 01e ulice Dobřanská – větev E** v rámci **etapy 0010 Komunikace Koloděje**
- v provedení vodorovné dopravní značení (VDZ) plastem ve stavebním objektu **SO 01 Komunikace** resp. **SO 01a ulice Kvasinská - větev A + SO 01b ulice**

**Bohdašínská - větev B + SO 01c ulice K Sibřině – větev C + SO 01d ulice Kounovská – větev D + SO 01e ulice Dobřanská – větev E v rámci etapy 0010 Komunikace Koloděje**

- v doplnění ornice na niveletu danou novým obrubníkem na základě požadavku MČ Praha - Koloděje na strojní údržbu ve stavebním objektu **SO 01 Komunikace resp. SO 01b ulice Bohdašínská - větev B + SO 01c ulice K Sibřině – větev C + SO 01d ulice Kounovská – větev D + SO 01e ulice Dobřanská – větev E v rámci etapy 0010 Komunikace Koloděje**
- vypuštění chodníku včetně příslušné sanace dešťové kanalizace ve stavebním objektu **SO 01 Komunikace resp. SO 01f chodník I – D2 + SO 01g chodník II ulice Podzámecká – D2** a ve stavebním objektu **SO 02 Dešťová kanalizace resp. SO 02f ulice Podzámecká (pouze část chodníku)** v rámci etapy 0010 Komunikace Koloděje
- a s tím související vedlejší a ostatní náklady (VON) v rámci etapy 0009 K Jízdárně a etapy 0010 Komunikace Koloděje

vše v souladu s FO 3 dle přílohy číslo 10 Smlouvy o dílo – PoZ 8 Potvrzení změny číslo 8.

## 2. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na základě změny předmětu plnění specifikované v článku I. Předmět Dodatku v odstavci 1 Předmět plnění, bod 2 tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo se mění cena díla, která je cenou maximálně přípustnou.

### Původní cena díla dle SOD

	<b>Základní cena</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>Původní cena díla</b>	44 920 000,00	9 433 200,00	<b>54 353 200,00</b>

### Cena díla dle Dodatku č. 4:

	<b>Základní cena</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 4</b>	53 622 600,63	11 260 746,13	<b>64 883 346,76</b>

### Z toho:

	<b>Základní cena</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>Etapa 0009 K Jízdárně</b>	22 665 157,58	4 759 683,09	<b>27 424 840,67</b>

Etapa 0010 Komunikace Koloděje	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
		30 957 443,05	6 501 063,04

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 5:

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 5	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
		1 321 867,48	277 592,17
Měněpráce	- 870 037,82	- 182 707,94	- 1 052 745,76
Vícepráce	2 191 905,30	460 300,11	2 652 205,41

Z toho:

Etapa 0009 K Jízdárně	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
		1 158 394,38	243 262,82
Měněpráce	- 104 792,86	- 22 006,50	- 126 799,36
Vícepráce	1 263 187,24	265 269,32	1 528 456,56

Etapa 0010 Komunikace Koloděje	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
		163 473,10	34 329,35
Měněpráce	- 765 244,96	- 160 701,44	- 925 946,40
Vícepráce	928 718,06	195 030,79	1 123 748,85

Nová cena díla dle Dodatku č. 5:

Nová cena díla dle Dodatku č. 5	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
		54 944 468,11	11 538 338,30

Z toho:

Etapa 0009 K Jízdárně	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
		23 823 551,96	5 002 945,91

<b>Etapa 0010 Komunikace Koloděje</b>	<b>Základní cena</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena celkem</b>
	31 120 916,15	6 535 392,39	<b>37 656 308,54</b>

Hodnota změny zakázky Dodatku č. 5 včetně Dodatku č. 1 + Dodatku č. 2 + Dodatku č. 3 + Dodatku č. 4 (vícepráce + méněpráce) činí 31,48 %.

Celkové navýšení ceny zakázky Dodatku č. 5 včetně Dodatku č. 1 + Dodatku č. 2 + Dodatku č. 3 + Dodatku č. 4 (vícepráce – méněpráce) činí 22,32 %.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku č. 5 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 5 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 5 v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 5 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy je uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávacího odboru MHMP.


**Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo jsou následující přílohy:**

Příloha č. 1 Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo včetně FO3 (PoZ 8)

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

**OBJEDNATEL**

Hlavní město Praha

Podpis: 


Jméno: Ing. Ivo Freimann

Funkce: pověřený řízením odboru  
investičního Magistrátu hlavního  
města Prahy

Datum: 30 -04- 2020

**ZHOTOVITEL**

EKIS, spol. s r.o.

Podpis: 

Jméno: Ing. Miloš Smolík, Eva Smolíková

Funkce: jednatelé společnosti

Datum: 28 -04- 2020