

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/002373/2019/Kof
Název akce: Grygov lesní školka - elektrická přípojka	Org: 25595

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

[Redacted]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[Redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
též „příkazník“ se sídlem: [Redacted]

IČO: [Redacted]

DIČ: [Redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. [Redacted]

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
David Rataj – jednatel společnosti

[Redacted]

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace [Redacted])

[Redacted]

Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace [Redacted])

[Redacted]

Bankovní spojení: [Redacted]

č. účtu: [Redacted]

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/002373/2019/Kof
Název akce: Grygov lesní školka - elektrická přípojka	Org: 25595

II.

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č.1 je změna místa napojení ze strany Správy železnic, s.p., které vyvolalo nové řešení majetkoprávních vztahů. Nově trasa povede navíc přes pozemky H+V VMD Grygov s.r.o., a pozemek Český drah a.s. Se změnou trasy byly nově obeslány orgány a organizace k vyjádření. Do této situace byl vyhlášen na celém území ČR nouzový stav a došlo k omezení fungování úřadů.

Tímto dodatkem č.1 se mění tyto články smlouvy:

V.

Termín plnění

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. takto:

Předání kompletního předmětu plnění

do 31. 8. 2020

Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopísech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci dne:

Ve Velké Bystřici dne:

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic statutární město Olomouc	David Rataj jednatel společnosti ELPREMONT elektromontáže s.r.o.