

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: **RNDr. Janem Hodovským**, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]

2. Zhotovitel:

COMMODUM spol. s r.o.

Sídlo: Valašská Bystřice č.p. 225, 756 27

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 3318

Zastoupen: Miroslavem Zezulkou, jednatelem

IČO: 465 77 238

DIČ: CZ46577238

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

II

1. Mezi smluvními stranami byla dne 22.11.2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM65655/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 1605038, na akci „**Bratrušovský potok, Bratrušov – optimalizace koryta toku**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Vzhledem k tomu, že dle aktuálního znění pravidel dotačního titulu nesmí být akce ukončena do obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace, dále také k tomu, že úspěšné provedení betonážních a zdělicích prací na kamenném stupni na maltu cementovou je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami (práce vyžadují dlouhodobé teploty nad 5 stupňů Celsia), včetně osetí travním semenem, které není vhodné provádět v zimním období, dohodly se smluvní strany na následujících změnách smlouvy:

V čl. III. **Doba a místo plnění** se odst. 1. mění a nově zní takto:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*
*Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

Termín dokončení díla a výzva k převzetí díla včetně jeho předání objednateli:

*dílo bude ukončeno **nejpozději do 120 kalendářních dnů**, od doby doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaném Ministerstvem zemědělství, ne však dříve, než bude rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli prokazatelně doručeno. Objednatel, po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace, zhotovitele neprodleně písemně o této skutečnosti informuje.*

Přičemž zhotovitel se zavazuje, že do 31. 12. 2016 bude zrealizována část díla minimálně v částce 194.000 Kč bez DPH finančního objemu akce.

Poslední faktura v minimální výši 10% celkové ceny díla, bude proplacena, až po převzetí hotového díla bez vad a nedodělků v souladu s odst. V. Platební podmínky, bodem 7.

Čl. III. Doba a místo plnění odst. 2. se ruší. Odstavec 3 se nově označuje jako odstavec 2.

Čl. IX. Provádění díla odst. 9. se ruší. Odstavce 10 až 18 se nově označují jako odstavce 9 až 17.

V článku **XIII. Smluvní pokuty** se odst. 2 mění a nově zní takto

2. *Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.*

V čl. **XIV. Odstoupení od smlouvy** se v odst. 2. doplňuje nová odrážka, která zní:

- pokud nebude splněna podmínka profinancování minimální částky dle čl. III. odst. 1 této smlouvy; o podstatné porušení však nepůjde v případě, kdy tato podmínka nebude splněna vlivem objektivně nepředvídatelných okolností (např. klimatické podmínky).

V čl. **XV. Závěrečná ustanovení** se v odst. 17 ruší Příloha č. 2 – Harmonogram prací.

III.

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

V Brně dne 29.11.2016

Ve Valašské Bystřici dne 29.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
COMMODUM, spol. s r.o.
Miroslav Zezulka
jednatel