

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: V/2024/2018/CV
č. zhotovitele: 118056

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „III/25220 Brandov – sanace svahu“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AZ SANACE a.s.**
se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jakub Zavoral Ph.D., předseda představenstva, Ing. Tomáš
Novák, Mgr. Petr Dvořák – členové představenstva
IČ: 25033514
DIČ: CZ25033514

dále jen „zhotovitel“

I. Preambule dodatku č. 2

V rámci zpracování RDS bylo podrobně dopracováno výškové vedení trasy (niveleta sanovaného okraje vozovky), příčné řezy a upřesněny jednotlivé stavební detaily sanace silniční komunikace. RDS je přizpůsobena použití navrhované technologie mikropilotáže a nutnosti zachovat stávající komunikaci průjezdnou pro veřejnou dopravu.

Vzhledem k zjištěným skutečnostem na stavbě a dohodnutým postupům výstavby dochází na základě Návrhu změny č. 1 ze 17.2.2020 (*Příloha č. 1 tohoto dodatku*) a Zdůvodnění změny – společné stanovisko (*Příloha č. 2 tohoto dodatku*) k navýšení rozsahu a ceny díla.

Přesný a podrobný popis změny díla je uveden v Návrhu změny č. 1 ze 17.2.2020.

Cena navýšení rozsahu díla činí dle Návrhu změny č. 1 a dle Zdůvodnění změny + 2,010.946,46 Kč bez DPH, dle Oceněného soupisu prací změnového listu z 21.2.2020 (*Příloha č. 3 tohoto dodatku*)

II. Změna ceny díla

Článek III. Cena díla se ve druhém odstavci mění ze stávajícího znění:

	Cena bez DPH:	14 865 341,82 Kč (slovy: čtrnáct milionu osm set šedesát pět tisíc tři sta čtyřicet jedna celých osmdesát dva korun českých)
dvacet	DPH ve výši 21%	3 121 721,78 Kč (slovy: tři miliony sto dvacet jedna tisíc sedm set jedna celých sedmdesát osm korun českých)
tisíc	Cena včetně DPH	17 987 063,60 Kč (slovy: sedmnáct milionu devět set osmdesát sedm šedesát tři celých šedesát korun českých)

nově na:

	Cena bez DPH:	16 876 288,28 Kč (slovy: šestnáct milionu osm set sedmdesát šest tisíc dvě sta osmdesát osm celých dvacet osm korun českých)
	DPH ve výši 21%	3 544 020,54 Kč (slovy: tři miliony pět set čtyřicet čtyři tisíce dvacet celých padesát čtyři korun českých)
	Cena včetně DPH	20 420 308,82 Kč (slovy: dvacet milionu čtyři sta dvacet tisíc tři sta osm celých osmdesát dva korun českých)

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají neměnná.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Návrhu změny č. 1 ze 17.2.2020
 Příloha č. 2 - Zdůvodnění změny – společné stanovisko
 Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací změnového listu z 21.2.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Ústí nad Labem dne

.....
 Ing. Libor Tačner
 ředitel

.....
 Ing. Jakub Zavoral Ph.D.
 předseda představenstva

.....
 Ing. Tomáš Novák
 člen představenstva