

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 1. 7. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **ŽST Kunčice pod Ondřejníkem, oprava provozní budovy - PD**
č. smlouvy zhotovitele: xx
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-2539/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava,
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,
Zastoupení ve věcech na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: MARPO s.r.o.
se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 410 33 078
DIČ: CZ41033078
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 1229
Zastoupen: Ing. arch. Jiří Bobek, jednatel společnosti

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Kontaktní osoba:

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 12. 5. 2020 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 5 Termín plnění, bodu 5.2 a 5.3 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:

5.2 Zhotovitel zajistí veřejnoprávní projednání a předání stavebního povolení a demoličního výměru s nabytím právní moci nejpozději **do 31. 07. 2020.**

5.3 Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. Předpokládaný termín pro výkon autorského dozoru je stanoven: 08/2020-4/2021.

- 2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností, neovlivnitelných ani jednou ze Smluvních stran, způsobených zpožděním dotčených organizací podílejících se na veřejnoprávním projednání stavby a omezeného provozu veřejnoprávní instituce zajišťující vydání stavebního povolení, jenž bezprostředně souvisí s vyhlášeným nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR na základě usnesení č. 194 ze dne 12. 3. 2020 (o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dní) a jeho prodloužením vyhlášeným Vládou ČR na základě usnesení č. 396 ze dne 9.4.2020 (o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2) a jeho prodloužením vyhlášeným Vládou ČR na základě usnesení č. 485 ze dne 30.4.2020 (o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2). Dokončení předmětu díla je tak závislé na konání třetích osob, jež nejsou vázány smluvními termíny nastavenými touto Smlouvou o dílo a především v důsledku nouzového stavu v ČR i okolních zemích a s nimi souvisejícími opatřeními. Tuto skutečnost objednatel i zhotovitel, i když jednali s náležitou péčí, nemohli předvídat.
- 2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Změnový list č. 3 včetně příloh

V Ostravě dne 14. května 2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. arch. Jiří BOBEK
jednatel společnosti
MARPO s.r.o.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 747000

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dc0b7a20-316f-4e35-baf2-1e0a1b166d90

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2020 12:03:00



23c50c03-709e-4c47-9b33-c3cf26e69f2a