

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce):

„ŽST Kunčice pod Ondřejníkem Oprava provozní budovy - PD“

Číslo veřejné zakázky*: 635180235

Pořadové číslo změnového listu: 3

Zdůvodnění a popis změny:

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla:

Ke dni ukončení smlouvy 15.5.2020 nebude vydáno Drážním úřadem v Olomouci pravomocné stavební povolení z důvodu včasného nedodání chybějícího souhlasu vlastníka pozemků, na kterých bude trvale umístěna součást stavby.

Vyhlášením nouzového stavu na území České republiky dne 12.března 2020 v souvislosti prokázaným šířením viru Covid 19, došlo k zásadnímu omezení provozu dotčených organizací zejména RSM Brno, GŘ ČD a.s.. Potřebný doklad tak byl ze strany ČD a.s. doručen až 4.května 2020. Stavební řízení bylo obnoveno dne 6.května 2020. S ohledem na lhůtu 15 dnů k seznámení účastníků s podklady obnoveného stavebního řízení a lhůtu dalších 15 dnů k případnému odvolání proti vydanému Rozhodnutí, nelze původní termín plnění dodržet.

Demoliční rozhodnutí na část díla, bylo vydáno v původním termínu dle SoD a dodatků.

Nový termín ukončení díla **31.7. 2020**

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: -

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Cena dle SOD	720.000,- Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	791.000,- Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 3	791.000,- Kč	

Celková hodnota změny	0 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0 %

1/ Návrh změny vypracoval:

Datum: 12. 5. 2020

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

☐

Nedoporučuji

☐

Jméno:

Datum: 12.5. 2020

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odb. správy:

Doporučuji

☐

Nedoporučuji

☐

Jméno:

Datum: 12.5. 2020

Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:

Doporučuji

☐

Nedoporučuji

☐

Jméno: Datum: 12.5. 2020

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

☐

Neschvaluji

☐

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 12.5. 2020

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 12.5. 2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 746999

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 49142a60-6a35-4e51-8331-d73466dbcafe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2020 12:03:00



e226eeaa-0769-4990-999f-52f9cf8ad103