



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

D164/2020/MG

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO Č. S305/2019/MG

„Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „**Dodatek**“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Moravská galerie v Brně**
se sídlem: Husova 535/18, 662 26 Brno
zastoupený: Mgr. Janem Presselem, ředitelem
IČ: 00094871
DIČ: CZ00094871
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
č.účtu: 197734621/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **IM Development s.r.o.**
se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Michal Štefl, jednatel
IČ: 05262933
DIČ: CZ05262933
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 115-3868820277/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Odůvodnění dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla „*Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea*“ (dále jen „**Dílo**“ a „**Smlouva**“). Ke Smlouvě byl následně dne 30.3.2020 uzavřen dodatek č. 1, ve kterém došlo zejména k posunutí Termínu dokončení Díla a ke změně ceny Díla.
- 2.2 Dne 7.4.2020 obdržel Objednatel žádost Zhotovitele o prodloužení termínů realizace v důsledku vyhlášení nouzového stavu z 6. dubna 2020, jejíž kopie je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. S ohledem na aktuální situaci v České republice a ve světě vyvolané pandemií koronaviru (dále jen „**SARS CoV-2**“) a vzhledem k tomu, že ke dni uzavření tohoto Dodatku nelze předvídat, jak se bude situace ohledně SARS CoV-2 v České republice a ve světě dále vyvíjet, dohodly se Smluvní strany v souladu s čl. 14.2.1. Smlouvy na tomto Dodatku, kterým se mění Termín dokončení Díla a další související ustanovení. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222, odst. 6, písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek, který umožňuje změnu závazku ze Smlouvy jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností (v daném případě pandemie SARS CoV-2), které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3. Změna Smlouvy

3.1 Smluvní strany se dohodly, že článek 3.2. Smlouvy se mění následovně:

„ 3.2. Termín dokončení – Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu:

Etapa 1 – nejpozději do 31. 12. 2020, dílčí předání a převzetí zhotovené části díla.

Etapa 2 – nejpozději do 31. 12. 2020, dílčí předání a převzetí zhotovené části díla.

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.“

Články 3.2.1. až 3.2.7. Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou termínu dokončení Díla dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy – harmonogramu stavby, a to ve znění, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku. Smluvní strany zároveň z harmonogramu stavby vypouští část týkající se finanční části. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany uvádějí, že cena za dílo bude hrazena dle ustanovení čl. 5.2.1. až 5.2.3. Smlouvy.

3.3 Smluvní strany se dále dohodly, že článek 3.2.3. Smlouvy se mění následovně:

„ 3.2.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že Zhotovitel je oprávněn Dílo či jednotlivé části Díla dle harmonogramu stavby dokončit před termínem dokončení stanoveném v čl. 3.2. této Smlouvy, resp. před jednotlivými termíny pro dokončení částí Díla, které jsou stanoveny v harmonogramu stavby.“

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.

4.2 Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a jeden (1) pro Zhotovitele.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Kopie Žádosti zhotovitele
1. Harmonogram prací

V: Brně

Dne: 29.4.2020

V: Brně

Dne: 29.4.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele



MORAVSKÁ GALE	BRNĚ
centrální pod	
Date: 07.04.2020	
532/2020/176	pol.
Výčetná část	

*Sedláčková, P. a. s. k. o. s. n. e. s. a. s.,
K. o. s. n. e. s. a. s.*

Pro: Moravská galerie v Brně, DS: ddak8mr

V Brně dne 6.4.2020

Projekt: „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“

Věc: Žádost zhotovitele o prodloužení termínů realizace v důsledku vyhlášeného nouzového stavu

Vážený objednateli,

na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 20.8.2019 mezi Moravskou galerií v Brně, se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno, IČ 00094871, jako objednatelem, a IM Development s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 05262933, jako zhotovitelem, zhotovujeme dílo označené výše jako projekt „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“. V rámci uvedeného projektu se vyskytly skutečnosti, na které jsme povinni Vás dle podmínek smlouvy o dílo upozornit a v důsledku kterých již nejsme objektivně bez našeho zavinění schopni včas splnit dílo.

V důsledku trvání nouzového stavu zavedeného na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2) na území ČR, včetně všech navazujících restriktivních opatření (zejména úplného uzavření hranic ČR a celostátní karantény) a současně i z důvodu stejné situace v téměř všech zemích Evropy, dochází k velkému prodlení dodávek a plnění ze strany subdodavatelů, případně i k úplným výpadkům v jejich výrobě (např. z Itálie apod.). Shodně tak dochází k velkým prodlením a výpadkům dodávek zboží a materiálu potřebného pro stavbu z Číny nebo Asie obecně.

Prodlení nebo výpadky výroby mají zjevně objektivní příčinu, a to pandemií koronavirového onemocnění. Tuto situaci řadíme jednoznačně pod tzv. vyšší moc s důsledkem dočasné nemožnosti plnění.

Vzhledem k uvedenému Vás proto tímto žádáme o projednání a smluvní zakotvení posunu termínů plnění zahrnutých ve smlouvě o dílo, kdy očekáváme trvání překážek v plnění nejméně v horizontu 8-10 týdnů. Byli jsme však upozorněni našimi subdodavateli (Německo, Itálie), že dodávky se mohou zpozdít až o 3-5 měsíců. Upozorňujeme, že se jedná o prozatímní odhad doby trvání dočasné nemožnosti plnění, neboť nejsme schopni nyní stanovit jinak. Zavedená vládní opatření a nouzový stav v ČR je vyhlášen prozatím po


IM Development s.r.o.
se sídlem: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 94407
IČ: 05262933
DIČ: CZ05262933

Tel: +420 511 156 129
email: info@imdevelopment.cz



dobu 30 dnů od 12.3.2020, očekává se však jeho prodloužení. Uzavření hranic a omezení dodávek např. právě v Itálii však lze očekávat po ještě delší dobu, a zjevně k obnově výroby a dodávek nemusí dojít okamžitě po uvolnění restriktivních opatření.


S pozdravem



Ing. Michal Štefl, jednatel
společnosti IM Development s.r.o.

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

REALIZACE KONCEPTUÁLNÍHO OBJEKTU A OBNOVA DÍLČÍCH ČÁSTÍ UMĚLECKO PRŮMYSLOVÉHO MUZEA



Zpracoval:

Odsouhlasil:

Aktualizace časové osy _ 17 04 2020

Zaokrouhlení na celé Kč