

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 10. 2019

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 - Smíchov
Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel
Jednající: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné


a

COMPLETE CZ, spol. s r.o.

Sídlo: Legerova 1853/24, 120 00 Praha 2
Zastoupená/Jednající: [redacted] ředitelem a jednatelem
IČO: 26707829
DIČ: CZ26707829
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1355962/0800
ID datové schránky: f4hwdze
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88727

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 2 společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“)



I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 1. 10. 2019 Smlouvu na rekonstrukci chlazení datového centra č. 190020060, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2020, jejímž předmětem je zajištění dostatečného požadovaného chladícího výkonu pro datové centrum, a to prostřednictvím provedení potřebných stavebních prací, dodávky technologického zařízení a jeho uvedení do provozu (dále jen „**Smlouva**“).
2. Důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 2 je skutečnost, že Objednatel nebyl ode dne 27. 2. 2020 schopen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro provádění díla dle Smlouvy (dále jen „**Dílo**“) z důvodu nemožnosti vyklizení a přesunu IT technologií mezi jednotlivými datovými sály a ocitl se tedy v prodlení. V mezidobí navíc IT technologie v místě plnění začaly sloužit ke zpracovávání enormního množství požadavků v souvislosti s nastalou pandemií tzv. koronaviru (COVID-19) a tudíž nadále není a po bližší neurčitou dobu ani nebude možné je dočasně vypnout, přesunout a připravit místo plnění tak, aby mohlo být prodlení Objednatele ukončeno a Dílo dle původního projektu opět prováděno a dokončeno v dohodnutém termínu.

Smluvní strany se proto z výše uvedených důvodů dohodly na dílčí změně projektu Díla, která nevyvolává změnu Smlouvy a v jejímž důsledku Objednatel ode dne 4. 5. 2020 opět poskytuje Zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení a dokončení Díla. V souvislosti s touto změnou se pak Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavebních prací o část doby, po kterou Zhotovitel nemohl Dílo provádět z důvodu prodlení Objednatele.

3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou změny ujednání Smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku č. 2, na nichž se Smluvní strany dohodly.

II.

1. V čl. III. odst. 2. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště:	do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
Zahájení stavebních prací:	do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí staveniště uvedeného výše.
Dokončení stavebních prací:	do 6 kalendářních měsíců od termínu zahájení prací uvedeného výše.
Předání a převzetí Díla:	do 5 pracovních dnů od termínu dokončení prací uvedeného výše.“

2. Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram postupu prací se ruší a nahrazuje se novým zněním aktualizovaného harmonogramu prací, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

III.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží Zhotovitel a 3 stejnopisy obdrží Objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 2 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož tento Dodatek č. 2 obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho Příloha č. 1 - Harmonogram prací.

V Praze dne 12.5.2020

Za Českou republiku -
Českou správu sociálního

.....
Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

V Praze dne

Za COMPLETE CZ, spol. s r.o.:

..... 11-05-2020
jednatel společnosti

Harmonogram prací

S: Rekonstrukce chlazení datového centra Trojská 1997/13a, 182 00, Praha 8 - Kobylisy

č.	činnost / etapa	tyden	1 měsíc			2 měsíc			3 měsíc			4 měsíc - dodatek č. 1			5 měsíc - dodatek č. 2			6 měsíc - dodatek č. 2											
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Uzavření SoD																												
2	Předání / převzeti stavení																												
3	Bourané konstrukce																												
4	Nové konstrukce																												
5	Propožární úpěvky																												
6	Vzduchotechnika																												
7	Zdravotně technická instalace																												
8	Vytápění																												
9	Slaboproud, Slaboproud																												
10	Měření a regulace																												
11	Chlazení																												
12	Presuny hmot																												
13	Předání / převzít díla																												
15	Přerušeni stavby z důvodu pandemie COVID																												

Předání a převzati s:

Zahajeni prací

Dokonceni prací

Předání a převzeti Díla

do 10 kalendářních dnů ode dne nabyti účinnosti leto Smlouvy

do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzeti stavení uvedené výše.

do 6 kalendářních měsíců od termínu zahajeni prací uvedené výše

do 5 pracovních dnů od termínu dokončeni prací uvedené výše.

RECEIVED BY THE READER
JAN 10 1963
LIBRARY OF CONGRESS