

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
Číslo zhotovitele: 201919

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce inženýrské kanceláře Hampová, s.r.o., [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

se sídlem: Černovická 4264, 43003 Chomutov
Korespondenční adresa: Polní 4795, 43003 Chomutov
zapsaná u Krajského soudu: u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
zastoupená: Ing. Ladislavem Červeným, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 44567022
DIČ: CZ44567022
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 277670250/0300
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby: CV041006 Vrskmaň – odstranění kanalizační výusti
Místo stavby : Vrskmaň, Zaječice
Okres: Chomutov, Ústecký kraj
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad: Magistrát města Chomutova
Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo - dodávku stavby, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3 Dílo bude provedeno:

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- dle projektové dokumentace stavby zpracované Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s.
- dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení
- dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
- dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 2.10.2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

IV. Cena za dílo

4.1 Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce + 1.156.679,92 Kč bez DPH, dle podmínek, stanovených čl.4.6 smlouvy – ocenění více a méně prací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

Cena dle SoD v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena dle SoD v Kč vč. DPH
28.389.820,82	21	34.351.683,19
Dodatek č.1 bez DPH	Sazba DPH v %	Dodatek č.1 vč. DPH
1.156.679,92	21	1.399.582,70
Cena vč.dodatku č.1 bez DPH	Sazba DPH v %	Cena vč.dodatku č.1 a DPH
29.546.500,74	21	35.751.265,89

Odůvodnění:

Zemní práce

Z důvodu nevhodnosti výkopku bude nutné provést 100% výměnu zásypových i obsypových materiálů objektu ČOV a ČSOV (viz. zápis v SD, fotodokumentace a geotechnický posudek LAPO s.r.o.).

Příjezdová cesta

Z důvodu pohybu mechanizace až k ČOV bude nezbytné vybudovat provizorní příjezdovou cestu ze silničních panelů.

Manipulační plocha

Pro potřeby stavby v prostoru čistírny odpadních vod bude vybudována provizorní manipulační plocha.

Terénní úpravy


Zemina pro terénní úpravy je z části jílovitého charakteru, z tohoto důvodu bude potřeba výměna za vhodnou zeminu.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, kdy každá strana obdrží po dvou výtiscích.

V Teplicích dne

V Chomutově dne *5.5.2010*



generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

jednatel společnosti
Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY č.1			číslo : 01/2020		
Zhotovitel:		Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Černovická 4264, 43003 Chomutov			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 16.4.2020	
Název akce: CV041006 Vrsckmaň – odstranění kanalizační výusti					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č.1 – zápisy ve stavebním deníku Příloha č.2 – fotodokumentace Příloha č.3 – posudek LAPO			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Zemní práce Z důvodu nevhodnosti výkopku bude nutné provést 100% výměnu zásypových i obsypových materiálů objektu ČOV a ČSOV (viz. zápis v SD, fotodokumentace a geotechnický posudek LAPO s.r.o.). Příjezdová cesta Z důvodu pohybu mechanizace až k ČOV bude nezbytné vybudovat provizorní příjezdovou cestu ze silničních panelů. Manipulační plocha Pro potřeby stavby v prostoru čistírny odpadních vod bude vybudována provizorní manipulační plocha. Térenní úpravy Zemina pro terénní úpravy je z části jílovitého charakteru, z tohoto důvodu bude potřeba výměna za vhodnou zeminu. <i>Uvedené více a méně práce je nutné realizovat z důvodu zdáného dokončení díla.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem			1 156 679,92 -Kč bez DPH		
Nově navržená změna sjednané ceny díla 29 546 500,74bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): _____		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 1 156 679,92 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 209 590,32 Kč bez DPH, tj.4,3 % nabídkové ceny.					

Cena méněpráci podle tohoto Změnového listu činí 52 910,40 Kč bez DPH, tj. 0,2 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet) 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh. Všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

23.4.2020

PRIJETI ZMENY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

7.5.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

23.4.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum

11.5.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.