

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **Dr. Ing. Antonínem Tůmou**, 1. zástupcem generálního ředitele
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

ATELIER FONTES, s.r.o.

Sídlo: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 21395
Zastoupený: **Ing. Tomášem Havlíčkem**, jednatelem
IČO: 63486466
DIČ: CZ63486466
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 12. 7. 2016 uzavřena smlouva o dílo - číslo smlouvy objednatele: PM38529/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 16029, jejímž předmětem je zpracování studie a projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí na akci „**Blata, Bystročice – úprava toku a hrází**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Dne 4. 10. 2016 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, na základě něhož došlo k prodloužení termínu k dokončení a předání studie (dále jen „**dodatek č. 1**“).
- S ohledem na skutečnost, že akce je od počátku připravována dle pravidel Operačního programu životního prostředí, bylo třeba ověřit možnosti majetkoprávního vyrovnání, které je nezbytné dořešit k žádosti o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že ze studie vzešlo pouze jedno řešení, ze kterého je již nyní zřejmý nutný zábor cizích pozemků (ve vlastnictví jiných soukromých a právnických osob), nebylo by, do doby zajištění alespoň předběžného souhlasu vlastníků dotčených pozemků, účelné zahajovat práce související se zpracováním projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí. Proto se dne 25. 11. 2016 uskutečnilo jednání se zástupci obce Bystročice a vlastníky pozemků, které mají být dle návrhu vyplývajícího ze studie dotčeny trvalým zábohem (dřívější termín jednání nebyl možný ze strany obce). Z tohoto jednání ovšem nevzešel žádný závěr a vlastníci pozemků si k rozhodnutí ohledně majetkoprávního řešení vyžádali doplňující informace. Po jejich zajištění bylo svoláno další jednání, které se i s ohledem na časové možnosti obce konalo dne 12. 12. 2016. I přesto, že ze strany projektanta byly doloženy požadované informace, vlastníci pozemků nesdělili v souvislosti s výkupem pozemků žádné jasné stanovisko ani na tomto jednání. Paní

starostka, zastupující obec Bystročice, se vyjádřila, že celá záležitost musí být projednána na zastupitelstvu obce.

Vzhledem k těmto důvodům je neefektivní pokračovat v práci na projektové dokumentaci a její zpracování bude z výše uvedených důvodů přerušeno. Majetkoprávní záležitosti budou dle sdělení obce projednány na zasedání zastupitelstva, na základě čehož bude dle příslibu starostky obce, dodáno vyjádření obce do 15. 2. 2017. Až v návaznosti na to bude rozhodnuto o dalším postupu celé akce a práce související s předmětem plnění dle smlouvy o dílo budou obnoveny následovně: V případě kladného stanoviska, spočívajícího ve výkuech dotčených pozemků, bude následovat zpracování projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí. Nebude-li možné výkupy dotčených pozemků realizovat, bude pouze dopracován závěr studie a tím bude akce ukončena bez nároku na proplacení projektové dokumentace pro územní řízení (práce související se zpracováním projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí nebudou ani zahájeny).

3. Dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 je termín dokončení projektové dokumentace a její předání stanoven do 20. 12. 2016. Vzhledem ke skutečnostem popsáným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo, neboť, z důvodu nejasných budoucích majetkoprávních vztahů mezi obcí a jednotlivými vlastníky není možné, aby zhotovitel dodržel původně sjednaný termín dokončení díla.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
Dle smlouvy o dílo, článku III. **Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto
 1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

<i>Termín zahájení provádění díla:</i>	do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
<i>Termín dokončení studie a její předání:</i>	31. 10. 2016
<i>Termín dokončení projektové dokumentace a její předání:</i>	15. 5. 2017
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 4. 1. 2017

V Brně dne: 21. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s. p.
Dr. Ing. Antonín Tůma
1. zástupce generálního ředitele

.....
ATELIER FONTES, s.r.o.
Ing. Tomáš Havlíček
jednatel