

**DODATEK č. 4 ke SMLouvĚ O DíLO**  
„Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu - objekt DDM Dačice“  
podepsané dne 2. 4. 2019

mezi smluvními stranami

obec: **Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10**  
sídlo: Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec  
IČO: 42409152  
číslo účtu: 214535502/0300

*jednající prostřednictvím:* **Mgr. Ludmila Huboňová Štufková, ředitelka**

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

společnost: **INEX Moravské Budějovice, s. r. o.**  
sídlo: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice  
IČO: 48531235  
DIČ: CZ48531235

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C - 10783

číslo účtu: 1523177379/0800  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

*jednající prostřednictvím:* **Ing. Boris Šusta, jednatel**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

na základě ustanovení čl. II., odst. 9 v souvislosti s čl. IV, odst. 6 c) a na základě Změnového listu č. 4 se obě smluvní strany dohodly na změně čl. IV, odst. 2 této smlouvy o dílo na následující znění:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	17 971 404,24 Kč
DPH z celkové ceny:	3 773 994,89 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	21 745 399,13 Kč

**Žádná jiná ustanovení uvedené smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 4 nemění.**

Přílohy:

Změnový list 04

Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě

V Dačicích, dne 28.4.2020

V Mor. Budějovicích, dne: 28.4.2020

**Objednatel:**

**Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10**  
Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec  
Tel.: 394 351 196 E-mail: info@ddmjh.cz  
Tel.: 602 161 031 IČO: 42409152

Mgr. Ludmila Huboňová Štufková  
ředitelka

**Zhotovitel:**

**INEX Moravské Budějovice, s.r.o.**  
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE  
tel.: 568 420 115, 568 441 543  
IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235  
zápis do obchodního rejstříku vedeného  
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10783

Ing. Boris Šusta  
jednatel





**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS**

číslo OZ: 04

Zhotovitel:	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.		
Investor:	Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10	Datum:	

Název akce:

**Výstavba nové veřejné budovy v pasivním energetickém standardu - objekt DDM Dačice**

Způsob odeslání / předání datum:

poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Odkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady:  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Zařizovací předměty, svítidla, vzduchotechnika, zpevněné plochy, oplocení**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Zařizovací předměty a armatury:

Opraveno chybného množství montáže dřezů. V m.č. 1.06 (výtvarný obor) byl na žádost provozovatele osazen nerezový mycí žlab místo jednoduchého. Z důvodu lepší prostorového využití m.č. 0.05 (wc handicap) byl místo sprchové zástěny osazen sprchový závěs. Na přívod vody byl z důvodu vyššího tlaku ve vodovodním řádu osazen redukční ventil.

Zařízení pro vytápění staveb:

V topení byly doplněny chybějící přípojovací šroubení k VK tělesům. U podlahového topení byl zredukován počet termostátů.

Vzduchotechnika a odvětrání:

Změnu umístění nasávání a výfuku VZT jednotky v 1NP přes obvodovou stěnu a z důvodu situování do ulice směrem k obytným domům byl na potrubí osazen tlumič hluku navíc. V m.č. 1.08 (keramická pec) bylo doplněno přívodní a odvodní potrubí vzduchu z důvodu větší potřeby výměny vzduchu při vypalování v keramické peci.

Potrubí vede v prostoru krovu muselo být opatřeno v celé délce protipožární izolací. V suterénu musel být osazen tlumič s nízkou instalační výškou, protože standardní by nad pohled nevešel.

Elektroinstalace:

Byla provedena záměna zářivkových svítidel za totožná modernější a úspornější svítidla v LED provedení. Tato záměna nemá vliv na konečnou cenu svítidel.

Nápis na fasádě:

Doplňen nápis na fasádě "Dům dětí a mládeže", který nebyl v soupisu prací.

Hasicí přístroje:

Osazení a montáž hasicích přístrojů dle požadavků Požárně bezpečnostního řešení stavby. Tyto hasicí přístroje nebyly součástí soupisu prací.

Strukturovaná kabeláž:

Doplnění chybějící strukturované kabeláže (datové rozvody). Strukturovanou kabeláž, vč. oživení, konfigurace sítě podle je provedena a navržena dle potřeb DDM (shodné provedení s pracovištěm v Jindřichově Hradci).

Zpevněné plochy:

Z důvodu výškových parametrů terénu v místě přípojovacího spodního chodníku, bylo nutné tento chodník nad sousední garáží zúžit a u této garáže je nutné vybudovat opěru z betonových palisád. Boční svah je proveden násypem z kačírku. Dále kolem svahu domu byl proveden



okapový chodník z kačírku a betonových dlaždic.

**Oplocení:**

Místo monolitické plotová nadezdívka bude v části provedena podezdívka ze štípaných betonových tvárnic a v části ze silničních obrubníků.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

S NAVRŽENÝMI ZMĚNAMI SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

S NAVRŽENÝMI ZMĚNAMI SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

NAVRHOVANÉ ZMĚNY NEMAJÍ VLIV NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOVY

BUDOVY

Příloha: Změnový rozpočet č. 04

ZDENĚK MUSIL

autorizovaný stavitel

U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

IČO 67146546, DIČ CZ7004081216

mobil: +420 607 718 543

e-mail: zdenek.musil@musilprojekt.cz



Energy Benefit Centre a.s.

Křepova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210

tel. +420 270 003 300

**ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5**

číslo ZL: 04

Zhotovitel:	 INEX Moravské Budějovice, s. r. o.
Změna stavby:	stavba: INEX Moravské Budějovice, s. r. o. Ministerstvo životního prostředí
Data:	Operační program Životní prostředí

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Závěsné klozety, odpočet kuchyňská linky, záměna podlahovin, vystrojení retenční jímky**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Zařizovací předměty a armatury:

Opraveno chybného množství montáže dřezů. V m.č. 1.06 (výtvarný obor) byl na žádost provozovatele osazen nerezový mycí žlab místo jednoduchého. Z důvodu lepší prostorového využití m.č. 0.05 (wc handicap) byl místo sprchové zástěny osazen sprchový závěs. Na přívod vody byl z důvodu vyššího tlaku ve vodovodním řádu osazen redukční ventil.

Zařízení pro vytápění staveb:

V topení byly doplněny chybějící připojovací šroubení k VK tělesům. U podlahového topení byl zredukován počet termostatů.

Vzduchotechnika a odvětrání:

Změnu umístění nasávání a výfuku VZT jednotky v 1NP přes obvodovou stěnu a z důvodu situování do ulice směrem k obytným domům byl na potrubí osazen tlumič hluku navíc. V m.č. 1.08 (keramická pec) bylo doplněno přírodní a odvodní potrubí vzduchu z důvodu větší potřeby výměny vzduchu při vypalování v keramické peci.

Potrubí vede v prostoru krovu muselo být opatřeno v celé délce protipožární izolací. V suterénu musel být osazen tlumič s nízkou instalační výškou, protože standardní by nad pohled nevešel.

Elektroinstalace:

Byla provedena záměna zářivkových svítidel za totožná modernější a úspornější svítidla v LED provedení. Tato záměna nemá vliv na konečnou cenu svítidel.

Nápis na fasádě:

Doplněn nápis na fasádě "Dům dětí a mládeže", který nebyl v soupisu prací.

Hasicí přístroje:

Osazení a montáž hasicích přístrojů dle požadavků Požárně bezpečnostního řešení stavby. Tyto hasicí přístroje nebyly součástí soupisu prací.

Strukturovaná kabeláž:

Doplnění chybějící strukturované kabeláže (datové rozvody). Strukturovanou kabeláž, vč. oživení, konfigurace sítě podle je provedena a navržena dle potřeb DDM (shodné provedení s pracovištěm v Jindřichově Hradci).

Zpevněné plochy:

Z důvodu výškových parametrů terénu v místě připojovacího spodního chodníku, bylo nutné tento chodník nad sousední garáží zúžit a u této garáže je nutné vybudovat opěru z betonových palisád. Boční svah je proveden násypem z kačírku. Dále kolem svahu domu byl proveden okapový chodník z kačírku a betonových dlaždic.

Oplocení:

Místo monolitické plotová nadezdívka bude v části provedena podezdívka ze štípaných betonových tvárnic a v části ze silničních obrubníků.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

-95 417,81 Kč

Cena víceprací bez DPH:

232 344,29 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

136 926,48 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:


do 28.4.2020

Všecké práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Dům dětí a mládeže,  
Jindřichův Hradec, Růžová 10  
Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec  
Tel.: 384 361 196 E-mail: info@ddmjh.cz  
Tel.: 602 161 031 IČO: 42409152






EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2019-004-  
SOD DDM Bratrská, Dačice

ZR 04 - zařizovací předměty, svítidla, vzduchotechnika, zpevněné plochy, oplocení

**Objednatel:** Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 IČO: 42409152  
Růžová 10 DIČ:  
37701 Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec II

**Zhotovitel:** INEX Moravské Budějovice, s.r.o. IČO: 48531235  
Husova 890 DIČ: CZ48531235  
67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 153,57
PSV	46 951,91
MON	71 821,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>136 926,48</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	136 926,48 CZK
Základní DPH	21 %	28 754,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **165 681,04 CZK**

v Jindř. Hradec

dne

7.4.2020

**INEX** Moravské Budějovice, s.r.o.  
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE  
tel.: 568 420 115, 569 441 543  
IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235  
zápis do obchodního rejstříku vedeného  
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10763

Za zhotovitele

**Dům dětí a mládeže,** ①  
**Jindřichův Hradec, Růžová 10**

Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec  
Tel.: 384 361 196 E-mail: info@ddmjh.cz  
Tel.: 602 161 031 IČO: 42409152

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dům dětí a mládeže	0,00	136 926,48	28 754,56	165 681,04	100
1004-MP	ZR 04 - zdravotnicka, vzduchotechnika, svítidla	0,00	-62 260,00	-13 074,60	-75 334,60	-45
1004-VP	ZR 04 - odvětrání pece/hasící přístroje/zdravotnicka/svítidla/nápi	0,00	188 028,60	39 486,01	227 514,61	137
3004-MP	ZR 04 - zpevněné plochy (méněpráce)	0,00	-5 683,68	-1 193,57	-6 877,25	-4
3004-VP	ZR 04 - zpevněné plochy (vícepráce)	0,00	17 461,63	3 666,94	21 128,57	13
4001-MP	ZR 04 - oplocení (méněpráce)	0,00	-27 474,13	-5 769,57	-33 243,70	-20
4001-VP	ZR 04 - oplocení (vícepráce)	0,00	26 854,06	5 639,35	32 493,41	20
Celkem za stavbu		0,00	136 926,48	28 754,56	165 681,04	100

<i>méněpráce</i>	-95 417,81	-20 037,74	-115 455,55
<i>vícepráce</i>	232 344,29	48 792,30	281 136,59
<i>kontrolní součet</i>	136 926,48	28 754,56	165 681,04

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-9 610,48	-7
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			5 556,60	4
5	Komunikace	HSV			5 772,75	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 873,50	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 112,60	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			448,60	0
711	Izolace proti vodě	PSV			1 116,91	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 640,00	2
725	Zařizovací předměty	PSV			-13 830,00	-10
728	Vzduchotechnika	PSV			21 080,00	15
734	Armatury	PSV			6 645,00	5

736	Podlahové vytápění	PSV			-3 000,00	-2
799	Ostatní	PSV			32 300,00	24
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			71 821,00	52
Cena celkem					136 926,48	100

## Položkový rozpočet

S:	2019-004-SOD DDM Bratrská, Dačice		
O:	01	Dům dětí a mládeže	
R:	1004-MP	ZR 04 - zdravotnicka, vzduchotechnika, svítidla (méněpráce)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-57 100,00</b>
1	725319101	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	-19,00000	590,00	-11 210,00
		odpočet chybného smluvního množství : -20		-20,00000		
		zůstává pouze jednodřez v m.č. 1.11 (lodní modelář) : 1		1,00000		
2	725329101	Montáž dřezů dvojitých	soubor	-18,00000	740,00	-13 320,00
		odpočet chybného smluvního množství : -20		-20,00000		
		zůstává dvojdřez v m.č. 0.10 (kuchyňka) : 1		1,00000		
		zůstává dvojdřez v m.č. 1.09 (kuchyňka) : 1		1,00000		
3	725829301	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	-1,00000	150,00	-150,00
		m.č. 1.06 - odpočet baterie jednodřezu (nahrazen nerezovým žlabem) : -1		-1,00000		
4	725017964R11	Dřez kuchyňský nerez 600	soubor	-2,00000	7 710,00	-15 420,00
		m.č. 1.03 - odpočet jednodřezu (nábytek s dřezem zajišťuje investor) : -1		-1,00000		
		m.č. 1.06 - odpočet jednodřezu (nahrazen nerezovým žlabem) : -1		-1,00000		
5	725019828R22	Zástěny do sprchy program pro Inv	soubor	-1,00000	17 000,00	-17 000,00
		m.č. 0.05 - WC handicap - odpočet zástěny : -1		-1,00000		
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>-2 160,00</b>
6	728 001	Vzduchotechnika - změny viz. samostatný přílohový rozpočet (méněpráce)	soubor	1,00000	-2 160,00	-2 160,00
<b>Díl: 736</b>		<b>Podlahové vytápění</b>				<b>-3 000,00</b>
7	3.1.10	prostorový termostat ( 230 V)	kus	-4,00000	750,00	-3 000,00
		rozpočet - zařízení pro vytápění staveb - odpočet termostatů : -4		-4,00000		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>
8	M21 001	Elektroinstalace - záměna zářivkových svítidel za úspornější LED svítidla - bez vlivu na cenu	soubor	0,00000	-199 595,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	2019-004-SOD DDM Bratrská, Dačice		
O:	01	Dům dětí a mládeže	
R:	1004-VP	ZR 04 - odvětrání pece/hasicí přístroje/zdravotechnika/svítlidla/nápis/datové rozvody (vícepráce)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>8 112,60</b>
1	953941312	Osazení požárního hasičho přístroje na stěnu <i>hasicí přístroje dle PBR : 4</i>	kus	4,00000	77,40	309,60
2	959791114	Odvětrávací trouby z PVC, js 140 mm <i>odvětrání keramické pece - přívodní potrubí vedené dutinou panelu : 4,5</i>	m	4,50000	615,00	2 767,50
3	728614212	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm <i>odvětrání keramické pece - odvod vzduchu : 1</i>	kus	1,00000	243,50	243,50
4	429148016	Ventilátor axiální pro odvod teplého vzduchu z pece <i>odvětrání keramické pece - odvod vzduchu : 1</i>	kus	1,00000	920,00	920,00
5	44984124	Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC hasicí schopnost 113B <i>hasicí přístroje dle PBR : 4</i>	kus	4,00000	968,00	3 872,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>2 640,00</b>
6	722 001	D+M redukčního ventilu na přívodu vody <i>redukční ventil na přívodu vody z důvodu vyššího tlaku ve vodovodním řadu : 1</i>	kus	1,00000	2 640,00	2 640,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>43 270,00</b>
7	725 001	Doprava, montáž a dopojení a zprovoznění mycího žlabu <i>m.č. 1.06 - náhrada za původní jednoduché : 1</i>	kus	1,00000	4 460,00	4 460,00
8	725 002	Dodávka nerezového mycího žlabu na nohou SANELA SLUN 51E, délka 1900 mm s elektronikou a výtakovými ramínky <i>m.č. 1.06 - náhrada za původní jednoduché : 1</i>	kus	1,00000	31 310,00	31 310,00
9	725 003	Úprava vody a přívod elektroinstalace k mycímu žlabu <i>m.č. 1.06 - náhrada za původní jednoduché : 1</i>	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00
10	725 201	D+M sprchového závěsu včetně nosné rohové tyče s podpěrrou <i>m.č. 0.05 - WC handicap - sprchový závěs : 1</i>	kus	1,00000	3 650,00	3 650,00
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>23 240,00</b>
11	728 001	Vzduchotechnika - změny viz. samostatný přílohový rozpočet (vícepráce)	soubor	1,00000	23 240,00	23 240,00
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>6 645,00</b>
12	734266412	Šroubení uzav.dvoutrub.přímé,Heimeir Vekotec DN 15 <i>připojovací šroubení pro tělesa VK : 15</i>	kus	15,00000	443,00	6 645,00
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>32 300,00</b>
13	799 001	D+M nápisu na fasádě "Dům dětí a mládeže" výřezy z PVC tl. 19 mm, mokry autolak s distancí 20 mm na vrtošroub	kus	1,00000	32 300,00	32 300,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>
14	M21 001	Elektroinstalace - záměna žárovkových svítidel za úspornější LED svítidla - bez vlivu na cenu	soubor	0,00000	199 595,00	0,00
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>71 821,00</b>
15	M22 001	Strukturovanou kabeláž, vč. oživení, konfigurace sítě podle potřeb DDM podrobně viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	71 821,00	71 821,00

### Položkový rozpočet

S:	2019-004-SOD DDM Bratrská, Dačice		
O:	01	Dům dětí a mládeže	
R:	1004-VP	ZR 04 - odvětrání pece/hasící přístroje/zdravotechnika/svítlidla/nápis/datové rozvody (vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

### Položkový rozpočet

S:	2019-004-SOD DDM Bratrská, Dačice		
O:	01	Dům dětí a mládeže	
R:	3004-MP	ZR 04 - zpevněné plochy (méněpráce)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-5 477,47</b>
1	596215021	Klazení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm zúžení spodního přípojovacího chodníku : -12,5*(2,0-1,2)	m2	-10,00000	235,00	-2 350,00
				-10,00000		
2	592452630	Dlažba zámková přírodní vlnka tl. 60 mm zúžení spodního přípojovacího chodníku : -12,5*(2,0-1,2)*1,01	m2	-10,10000	309,65	-3 127,47
				-10,10000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-206,21</b>
3	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-2,06210	100,00	-206,21

## Položkový rozpočet

S:	2019-004-SOD DDM Bratrská, Dačice		
O:	01	Dům dětí a mládeže	
R:	3004-VP	ZR 04 - zpevněné plochy (vícepráce)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>5 556,60</b>
1	338920022	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm <i>osazení palisád u rohu garáže : 12*0,15</i>	m	1,80000 <i>1,80000</i>	1 417,00	2 550,60
2	59228413	Palisáda přírodní výška 80 cm <i>osazení palisád u rohu garáže : 12</i>	kus	12,00000 <i>12,00000</i>	250,50	3 006,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>11 250,22</b>
3	182911121	Zpevnění svahu do 1 : 1 prkny v homině 1 až 4 <i>okapový chodník na rohu - prkenná obruba : (6,5+4,5)*0,1</i>	m2	1,10000 <i>1,10000</i>	1 220,00	1 342,00
4	289971212	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m <i>okapový chodník mezi spodním chodníčkem a garáží : 12,5*0,5</i> <i>okapový chodník pod venkovních schodištém : 4,5*1</i>	m2	10,75000 <i>6,25000</i> <i>4,50000</i>	14,80	159,10
5	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm <i>okapový chodník na rohu : (6,5+4,5)*0,5</i>	m2	5,50000 <i>5,50000</i>	563,00	3 096,50
6	639571115	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm <i>okapový chodník na rohu : (6,5+4,5)*0,6</i>	m2	6,60000 <i>6,60000</i>	217,00	1 432,20
7	639571215	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm <i>okapový chodník mezi spodním chodníčkem a garáží : 12,5*0,5</i> <i>okapový chodník pod venkovních schodištém : 4,5*1</i>	m2	10,75000 <i>6,25000</i> <i>4,50000</i>	442,50	4 756,88
8	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP <i>okapový chodník mezi spodním chodníčkem a garáží : 12,5*0,5*1,1</i> <i>okapový chodník pod venkovních schodištém : 4,5*1*1,1</i>	m2	11,82500 <i>6,87500</i> <i>4,95000</i>	39,20	463,54
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>654,81</b>
9	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,54808	100,00	654,81

## Položkový rozpočet

S:	2019-004-SOD DDM Bratrská, Dačice		
O:	01	Dům dětí a mládeže	
R:	4001-MP	ZR 04 - oplocení (méněpráce)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-27 474,13</b>
1	311311912	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25 <i>změna provedení podezdívky - odpočet : -29,75*0,3*0,3</i>	m3	-2,67750	2 750,00	-7 363,13
				-2,67750		
2	311351805	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení <i>změna provedení podezdívky - odpočet : -29,75*2*0,4</i>	m2	-23,80000	620,00	-14 756,00
				-23,80000		
3	311351806	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-odstranění <i>změna provedení podezdívky - odpočet : -29,75*2*0,4</i>	m2	-23,80000	225,00	-5 355,00
				-23,80000		

## Položkový rozpočet

S:	2019-004-SOD DDM Bratrská, Dačice		
O:	01	Dům dětí a mládeže	
R:	4001-VP	ZR 04 - oplocení (vícepráce)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>						<b>17 863,65</b>
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,07613	36 193,00	2 755,37
změna provedení podezdívky - spodní plot (svazující výztuž zdí 50 kg/m3) : (4,65+5,5)*0,5*0,3*0,050				0,07613		
2	348922321	Zdivo plot.tl.300mm z tvar.2str.štíp.přirodní	m2	5,07500	1 961,00	9 952,08
změna provedení podezdívky - spodní plot : (4,65+5,5)*0,5				5,07500		
3	348924211	Stříška plot.zedř tl.300mm z tvar.štíp.přirodní	m	10,15000	508,00	5 156,20
změna provedení podezdívky - spodní plot : (4,65+5,5)				10,15000		
<b>Díl: 91</b>						<b>7 873,50</b>
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
4	917762111	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	18,10000	435,00	7 873,50
změna provedení podezdívky - vrchní plot : 2+2,9+10,5+2,7				18,10000		
<b>Díl: 711</b>						<b>1 116,91</b>
<b>Izolace proti vodě</b>						
5	711132311	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků, vč. dodávky nop. fólie PVC v. nopů 10 mm	m2	5,07500	220,00	1 116,50
změna provedení podezdívky - spodní plot : (4,65+5,5)*0,5				5,07500		
6	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00041	1 000,00	0,41