



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu a stavby (P+R)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-6138/2017/ŠI, číslo smlouvy Zhotovitele: 304-PVO/2017
ISPROFIN: 500 372 0015, uzavřené dne 14.12.2017

Název zakázky: „DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2672 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-6138/2017/ŠI

ISPROFOND: 500 372 0015

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

IČ: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616,

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Zdeňkem Chrdlem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 304-PVO/2017

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je přerušení postupu prací na Díle. Důvodem k přerušení postupu prací na Díle je rozšíření epidemie viru označovaného jako SARS-CoV-2, která měla za následek vyhlášení nouzového stavu na území České republiky (*Usnesením vlády České republiky č. 194 ze dne 12.03.2020*) a přijetí dalších nezbytných opatření pro zajištění bezpečnosti a zachování provozu infrastruktury. Zejména došlo ze strany Objednatele k přijetí opatření, na základě kterých se omezuje přístup cizích osob do prostor Objednatele, z nichž dochází k řízení provozu.

V důsledku tohoto opatření není možné ze strany Zhotovitele přistoupit k převedení dálkového ovládání tratě na dispečerské pracoviště v Praze, jakož i k zajištění dálkového ovládání dopraven v úseku Rokycany – Plzeň z téhož dispečerského sálu v CDP Praha včetně uzlu Plzeň, a dokončení druhé etapy prováděného Díla v termínu stanoveném v Harmonogramu postupu prací dle Smlouvy o dílo.

S ohledem na tuto skutečnost Objednatel oznámil dne 23.03.2020 Zhotoviteli pokyn k přerušení postupu prací na Díle dle odst. 3.8 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen Obchodní podmínky), a zrušil také plánovanou výluk, v rámci níž mělo dojít k převedení dálkového ovládání tratě na dispečerské pracoviště v Praze.

Vzhledem k přerušení postupu prací na Díle ve smyslu Obchodních podmínek tak nedochází po dobu trvání přerušení postupu prací na Díle k prodloužení povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu postupu prací.

Smluvní strany dále shodně konstatují, že Dodatečná výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací nebo vydaném rozkazu o výluce (ROV) nebo obojím, která bude muset být pro provedení prací schválena, představuje Dodatečnou výlukou poskytnutou z důvodů okolností vyšší moci dle odst. 3.16.4 Obchodních podmínek.

Účelem tohoto dodatku č. 3 je dohoda smluvních stran o některých opatřeních v souvislosti s přerušením postupu prací, zejména s ohledem na opětovné zahájení prací, zejména s ohledem na zajištění dostatečných kapacit Zhotovitele pro opětovné zahájení prací na Díle a zajištění Dodatečné výluky.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-6138/2017/ŠI, číslo smlouvy Zhotovitele: 304-PVO/2017, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odstavce 5.12, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/P+R/16/17
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

- Příloha č. 2: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby VTP/P-P+R/04/17
 - c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby VTP/R-P+R/08/17
 - d) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací/Harmonogram plnění
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - *neaplikuje se*

2) Příloha č. 1 – Obchodní podmínky – OP/P+R/16/17

- ruší se stávající text odst. 3.15 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a nahrazuje se následujícím textem v tomto znění:

3.15 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle do dvou měsíců ode dne doručení pokynu Objednatele k obnovení prací, ne však dříve, než do jednoho měsíce od dne oznámení termínu Dodatečné výluky ze strany Objednatele, případně ne dříve než 90 dnů ode dne doručení pokynu Objednatele k obnovení prací v případě, že o Dodatečnou výlukou bude žádat Zhotovitel po dohodě s Objednatelem.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-6138/2017/ŠI, číslo smlouvy Zhotovitele: 304-PVO/2017, nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

Za Objednatele:

30 -04- 2020

V Praze dne.....

Za Zhotovitele:

17 -04- 2020

V Praze dne.....

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel společnosti
AŽD Praha s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 750708

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c57a95c8-3656-4d84-8403-908f02554ebb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.05.2020 07:39:01



640a5d35-0cff-4578-aafb-7b2abdf0541b