

Změnový list číslo 33**Identifikace akce**

Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1
Číslo akce SMVS:	014V12100 7014
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín

Předmět změnového listu

Stavební úpravy u ČSPHM

Část díla dotčená změnovým listem

PS 05 - Benzínová stanice; SO 13 - Zpevněné plochy

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Komunikace u benzínové stanice navržena ze zámkové dlažby.

Nové řešení :

Úprava vstupní šachty úkapové nádrže a odkalovací armatury, výšková úprava přírodního potrubí do úkapové nádrže, výšková úprava šachty pod výdejní stojan a přístřešku čerpací stanice; úprava komunikace.

Zdůvodnění změny :

Při výkopových pracích vyšlo najevo, že se v místě čerpací stanice nachází masivní betonový základ původního stavebního objektu. Bylo rozhodnuto o zvýšení nivelety komunikace v místě čerpací stanice a to vyvolalo úpravu již vyrobené a osazené technologie a úpravu komunikace (ostrůvek s kačírkem).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ano

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :

Zápis z KD č.31, bod 31/1, ze dne 31.10.2019

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: není

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu: navýšení o 11 847,08 Kč bez DPH

Přípočty k ceně díla bez DPH: 163 140,53 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH: -151 293,45 Kč****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 11 847,08 Kč****DPH 2 487,89 Kč****Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 14 334,97 Kč**

Přílohy: položkový rozpočet změny č.33

Za zhotovitele:


Za projektanta:

Za technický dozor investora:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KRP pro ekonomiku

Datum :

13. 02. 2020

KAŇKO
VÁ
RenataDigitálně
podepsal
KAŇKOVÁ Renata
Datum:
2020.05.15
09:54:48 +02'00'Digitálně
podepsal
Datum:
2020.05.13
16:17:13 +02'00'Digitálně podepsal
Datum: 2020.05.11
20:08:45 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		163 140,53	197 400,04	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	163 140,53	197 400,04	STA
2017/014-2-01	SO 01-Připrava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C			Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A			Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E			Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F			Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis



2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu			Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy	115 659,99	139 948,59	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	115 659,99	139 948,59	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice	47 480,54	57 451,45	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-151 293,45	-183 065,07	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-151 293,45	-183 065,07	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C			Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A			Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E			Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F			Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis



2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu			Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy	-151 293,45	-183 065,07	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	-151 293,45	-183 065,07	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice			Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-13 - SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy

Úroveň 3:

2017/014-2-13-1 - SO 13-Zpevněné plochy

Místo:

Chrudim

Datum: --

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

115 659,99

Přípočty

1 - Zemní práce	13 957,27
1.1 - Zemní práce - odvodnění	66 793,28
111 - Sanace zemní pláně	
21 - Úprava podloží a základ.spáry	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	
57 - Kryty štěrkových a živičných komunikací	
59 - Dlažby a předlažby komunikací	
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	
91 - Doplnující práce na komunikaci	34 496,82
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	
99 - Staveništní přesun hmot	412,62



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-13 - SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy
 Úroveň 3:

2017/014-2-13-1 - SO 13-Zpevněné plochy

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Kozelužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


115 659,99

D		1	Zemní práce	13 957,27				
1	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	24,480	39,13	957,90	SoD SO 09
2	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	24,480	38,80	949,82	SoD PS 09
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,480	492,22	12 049,55	SoD SO 03 D

D		1.1	Zemní práce - odvodnění	66 793,28				
4	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	244,260	18,10	4 421,11	CS URS 2020 01
5	M	693111460	geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	244,260	31,04	7 581,83	SoD SO 05 F
VV					212,400	1,15	244,260	
VV					Součet		244,260	
6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	212,400	107,00	22 726,80	CS URS 2020 01
7	M	583374020	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 16/22	t	36,108	887,99	32 063,54	SoD SO 02 A
VV					212,4*0,1*1,7		36,108	
VV					Součet		36,108	

D		91	Doplňující práce na komunikaci	34 496,82				
61	K	916131213	Osazení stoj. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	54,800	368,50	20 193,80	SoD
66	M	59217488	Obrubník silniční 1000/150/250, přírodní	kus	42,000	132,81	5 578,02	SoD
	M	59217523R	Obrubník betonový oblouky R0,5; R1, R2, přírodní	kus	20,000	436,25	8 725,00	nová položka

D		99	Staveništní přesun hmot	412,62				
69	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	41,345	9,98	412,62	SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis: 2017/014-2-PS05 - PS 05-Benzinová stanice

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

47 480,54

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

8 817,54

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické

8 817,54

N00 - Benzinová stanice

38 663,00

N01 - Benzinová stanice

38 663,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis: 2017/014-2-PS05 - PS 05-Benzinová stanice

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadávatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 480,54

o PSV

Práce a dodávky PSV

8 817,54

d 767

Konstrukce zámečnické

8 817,54

1	K	767995102	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg <small>prodĺoužení 3 ks sloupů nadstřešení o 350 mm</small>	kg	89,250	97,48	8 700,09	SoD C
			<small>370,35785,0</small>		89,250			
2	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,350	87,00	117,45	SoD

d N00

Benzinová stanice

38 663,00

d N01

Benzinová stanice

38 663,00

3	K	PS 05-003-1R	Prodloužení vstupní šachty úkapové nádrže a odkalovací armatury DN80	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	nová položka
4	K	PS 05-003-2R	Výšková úprava přívodního potrubí z ecodrainu do úkapové nádrže (šachta + potrubí)	kpl	1,000	21 875,00	21 875,00	nová položka
5	K	PS 05-005-1R	Výšková úprava pod výdejní stojan - celá nová šachta	kpl	1,000	12 288,00	12 288,00	nová položka



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Souplí:

2017/014-2-13 - SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy

Úroveň 3:

2017/014-2-13-1 - SO 13-Zpevněné plochy

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-151 293,45

Odpočty

1 - Zemní práce

1.1 - Zemní práce - odvodnění

111 - Sanace zemní pláně

21 - Úprava podloží a základ.spáry

3 - Svislé a kompletní konstrukce

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

-48 933,10

57 - Kryty šterkových a živichných komunikací

59 - Dlažby a předlažby komunikací

-100 991,14

87 - Potrubí z trub z plastických hmot


89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

91 - Doplnující práce na komunikaci

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

99 - Staveništní přesun hmot

-1 369,21



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-13 - SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy

Úroveň 3:

2017/014-2-13-1 - SO 13-Zpevněné plochy

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-151 293,45	
D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							-48 933,10	
40	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-167,390	153,54	-25 701,06	URS 2016/I
41	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-44,380	192,45	-8 540,93	URS 2016/I
43	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 150 mm	m2	-44,380	331,03	-14 691,11	URS 2016/I
D 59 Dlažby a předlažby komunikací							-100 991,14	
46	K	596211113	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-167,390	255,86	-42 828,41	URS 2016/I
47	K	596212213	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-44,380	280,03	-12 427,73	URS 2016/I
48	M	59245110	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	-172,410	199,99	-34 480,28	URS 2016/I
50	M	592451170	Dlažba zámková tl. 8 cm přírodní	m2	-45,710	246,22	-11 254,72	URS 2016/I
D 99 Staveništní přesun hmot							-1 369,21	
69	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-137,195	9,98	-1 369,21	URS 2016/I

