

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 10. 2019
uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 19000502

a

Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.
se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
IČO: 46977660
DIČ: CZ46977660
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 14. 12. 1992 v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 7850
zastoupen Ing. Jiřím Pavlíčkem, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 929/2019

**II.
Preambule**

- (1) Smluvní strany spolu dne 24. 10. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo, číslo objednatele 19000502, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „SoD“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „**REKONSTRUKCE KOMUNIKACE – ZASTÁVKA KREMATORIUM**“.
- (2) Během realizace díla byly zjištěny následující předem nepředvídatelné okolnosti, a to:
 - v průběhu odstraňování asfaltové vrstvy na chodníku bylo zjištěno, že její tloušťka je oproti předpokládaným 5 cm cca 25 cm,
 - po nevyhovujících dynamických zkouškách na pláni bylo nutné přistoupit k sanaci pláně v rozsahu celé stavby,
 - v průběhu provádění díla byla objevena kaverna o rozměrech cca 5 m x 3 m x 2,75 m, kterou bylo nutné sanovat,
 - bylo nutné instalovat chráničky pod přístupem k přechodu pro chodce,
 - došlo k navýšení rozsahu prací o rekonstrukci chodníku ke vjezdu do Krematoria v délce cca 20 m a šířce cca 3 m.

- (3) Smluvní strany konstatují, že pro všechny výše uvedené změny, platí, že je objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zvýšení ceny díla bylo smluvními stranami sjednáno v návaznosti na rozpočet části díla, jenž je přílohou č. 1 tohoto dodatku, jakož i na povahu jednotlivých výše uvedených změn.
- (4) Tento dodatek je zpracován v souladu s čl. XVII. odst. (6) SoD a ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Změna SoD

- (1) Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na změně čl. IV., Cena díla, odst. (1) SoD, který se ruší a nahrazuje zněním:

**(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2 598 284,70 Kč;
z toho SO 01 Zastávka 1 949 209,93 Kč bez DPH,
SO 02 Veř. osvětlení 649 074,77 Kč bez DPH.**

- (2) Dále se smluvní strany dohodly na tom, že čl. IV., Cena díla, odst. (5) SoD se na svém konci doplňuje o následující znění: **Součástí položkového rozpočtu díla je i položkový rozpočet díla přiložený k dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1.**

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

Přílohy:

Příloha č. 1: rozpočet díla

Za objednatele:

V Brně dne **15 -05- 2020**

Za zhotovitele:

V Brně dne **12 -05- 2020**

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Ing. Jiří Pavlíček
jednatel