



DODATEK Č. 1

K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-000816

Číslo smlouvy Zhotovitele: 17TD10081

ISPROFIN: 327 111 3622

Název zakázky: I/21 Trstěnice – Drmoul, stavební dozor

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupeno: XXXXXXXXXX, ředitelem Správy Karlovy Vary

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „BR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“

zastoupená: vedoucím společníkem **IBR Consulting, s. r. o.**
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
zastoupeným: XXXXXXXXXX jednatelem společnosti
IČO: 250 23 446
DIČ: CZ25023446
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748
vedoucím společnosti: „BR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“

další společník: **SGS Czech Republic, s. r. o.**
se sídlem: K Hájkům 1233/2, 155 00 Praha 5
IČO: 485 89 241
DIČ: CZ48589241
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

další společník: **BUNG Ingenieure AG**
se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika
Německo
IČO: HRB 337392
zápis v obchodním rejstříku: Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B,
vložka 337392

další společník: **BUNG CZ s. r. o.**
se sídlem: Americká 339/39, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 274 54 576
DIČ: CZ27454576
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 113589

(dále jen „**Konzultant**“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

Mezi stranami je nesporné, že v rozsahu změn popsanych v SO B/1, v SO A/1, v SO B/2 a v SO C/1 měl být mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě týkající se veřejné zakázky I/21 Trstěnice – Drmoul, stavební dozor, číslo smlouvy Objednatele: 07PT-000816, číslo smlouvy Zhotovitele: 17TD10081, a tento dodatek měl být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejněn bez zbytečného odkladu nejpozději do třech měsíců od podpisu dodatku v registru smluv.

Vzhledem k tomu, že k uzavření dodatku administrativním nedopatřením nedošlo, narovnávají smluvní strany svá vzájemná práva a povinnosti takto:

I.

Zdůvodnění Dodatku č. 1

1. V průběhu realizace prací vznikla potřeba rozšířit tým Asistenta správce stavby o specialistu (TDS) se zaměřením na činnosti „Specialista ocelových konstrukcí“ a „Specialista protikorozní ochrany“. Nutnost rozšíření týmu TDS vznikla z důvodu chybějící položky v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Detailní popis zdůvodnění je specifikován v SO B/1, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
2. Na základě archeologických nálezů vyskytujících se ve staničení km 9,800 – 10,800 stavby „I/21 Trstěnice – Drmoul“ došlo k prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o 68 dní (z původních 693 dní na 761 dní). Vlivem této skutečnosti vyvstala potřeba prodloužení délky poskytování služeb Konzultanta, konkrétně pak jeho jednotlivých členů týmu Asistentů správce stavby, Technické dozorcí správy a Expertů posuzujících projektovou dokumentaci. Detailní popis a zdůvodnění jsou specifikovány v SO A/1, v SO B/2 a v SO C/1, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Ceny dle jednotlivých SO:

• SO B/1 (Technická dozorčí správa) bez DPH	600 000 Kč
• SO A/1 (tým Asistenta správce stavby) bez DPH	710 400,- Kč
• SO B/2 (Technická dozorčí správa) bez DPH	1 065 300,- Kč
• SO C/1 (Expertí posuzující PD) bez DPH	212 000,- Kč

Celkové navýšení ceny bez DPH 2 587 700,- Kč

Celkové navýšení ceny s DPH 3 131 117,- Kč

3. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany shodně uvádí, že Konzultant má nárok na jakoukoli platbu dle tohoto Dodatku jen v rozsahu skutečně provedených prací v závislosti na skutečné potřebě prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu z důvodu archeologických nálezů.

II.

Změna smlouvy

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se původní znění Pod-čl. 22.1 odst. 2 VOP/ZOP Souhrnu smluvních dohod ze dne 01.08.2017 ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Předpokládaný termín pro dokončení: 24 měsíců od předání staveniště zhotoviteli + 3 měsíce na dokončení a vyvedení stavby + 6 měsíců se předpokládá zimní přestávka + 68 dní prodloužení z důvodu archeologických nálezů“

2. Původní smluvní cena se navyšuje následujícím způsobem:

Ceny podle článku Smlouvy „Rozpis služeb sloužící k nacenění“ ve znění Dodatku č. 1 činí:

- za tým Asistenta správce stavby **10 976 100,- Kč bez DPH**
- za Technickou dozorčí správu **11 814 800,- Kč bez DPH**
- za Expertu posuzující projektovou dokumentaci **1 060 000,- Kč bez DPH**

CELKEM bez DPH	23 850 900,- Kč
DPH 21%	5 008 689,- Kč
CELKEM s DPH	28 859 589,- Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření a uveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje v deseti (10) stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Objednatel a osm (8) stejnopisů obdrží Konzultant.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – SO B/1 (Průvodní a Změnový list)
 - Příloha č. 2 - SO A/1 (Průvodní a Změnový list)
 - Příloha č. 3 – SO B/2 (Průvodní a Změnový list)
 - Příloha č. 4 – SO C/1 (Průvodní a Změnový list)

V Karlových Varech dne 12 -05- 2020

Za Objednatele:

██████████, ředitel Správy Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby



V Praze dne 12 -05- 2020

Za Konzultanta:

██████████
jednatel společnosti
IBR Consulting, s.r.o.

Podpis oprávněné osoby



**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 3**

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
Název zakázky: I/21 Trstěnice – Drmoul, stavební dozor
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: B/2
Název SO/PS: Technická dozorčí správa

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	21 263 200,00 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	10 149 500,00 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 065 300,00 Kč, 10,49 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	23 638 900,00 Kč, 111,17 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Předmětem původní zakázky bylo poskytnutí služeb TDS na stavbě „I/21 Trstěnice – Drmoul“. V průběhu realizace zakázky došlo k jejímu prodloužení, se kterým se pojí i prodloužení doby plnění TDS. Prodloužení stavby bylo způsobeno Claimem z důvodu archeologických nálezů v úseku km 9,8 – 10,8 stavby I/12 Trstěnice – Drmoul. Ve Změně tedy dochází k navýšení těchto služeb, které jsou potřebné a nezbytné k řádnému dokončení zakázky „I/21 Trstěnice – Drmoul“. Původní služby Technické dozorčí správy byly poskytnuty na délku trvání stavby, tzn. Na 693 dní. Vlivem popsanych skutečností došlo k prodloužení doby pro poskytování služeb o 68 dní. Celková doba poskytovaných služeb tak činí 761 dní.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené změny nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků objednatele vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?)

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Započtení položek (skupiny 2) podle § 9 Směrnice a náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3) podle § 10 Směrnice, se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny, Započtení položek ani Nepředvídané změny, ale splňují náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení díla (skupina 4) podle § 11 Směrnice.

Změna je zařazena do Skupiny 4 z důvodu skutečností, že vlivem prodloužení prací na stavbě „I/21 Trstěnice – Drmoul“ bylo nezbytné prodloužit i provádění TDS, která je nezbytná k řádnému dokončení zmiňované stavební zakázky, což se týká technické dozorčí správy. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je stavebník dle § 152, odst. (4) 183/2006Sb. Stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka. Technická dozorčí správa je součástí týmu TDS.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: XXXXXXXXXX Podpis: datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: XXXXXXXXXX Podpis: datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo zakázky: I/21 Trstěnice - Drmoul, stavební dozor, ISPROFOND 327 111 3622 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Technická dozorcí správa	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: B/2	Číslo ZBV: 3.4
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené zakázky uzavřené dne 1.8.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: IBR+SGS+BUNG-AG+UNG-CZ_TDI, Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Předmětem původní zakázky bylo poskytnutí služeb TDS na stavbě „I/21 Trstěnice – Drmoul“. V průběhu realizace zakázky došlo k jejímu prodloužení, se kterým se pojí i prodloužení doby plnění TDS. Prodloužení stavby bylo způsobeno Claimem z důvodu archeologických nálezů v úseku km 9,8 – 10,8 stavby I/21 Trstěnice – Drmoul. Ve Změně tedy dochází k navýšení těchto služeb, které jsou potřebné a nezbytné k řádnému dokončení zakázky „I/21 Trstěnice – Drmoul“.

Původní služby Technické dozorcí správy byly poskytnuty na délku trvání stavby, tzn. na 693 dní. Vlivem popsanych skutečností došlo k prodloužení doby pro poskytování služeb o 68 dní. Celková doba poskytovaných služeb tak činí 761 dní.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené změny nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků objednatel vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

V souladu se změním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupina 1), podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Započtení položek (skupiny 2) podle § 9 Směrnice a náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3) podle § 10 Směrnice, se závěrem, že práce nespňují náležitosti Vyhrazené změny, Započtení položek ani Nepředvídané změny, ale splňují náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení díla (skupiny 4) podle § 11 Směrnice.

Změna je zařazena do Skupiny 4 z důvodu skutečnosti, že vlivem prodloužení prací na stavbě „I/21 Trstěnice – Drmoul“ bylo nezbytné prodloužit i provádění TDS, která je nezbytná k řádnému dokončení zmiňované stavební zakázky, což se týká technické dozorcí správy. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je stavebník dle § 152, odst. (4) 183/2006Sb. Stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka. Technická dozorcí správa je součástí týmu TDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 065 300,00	1 065 300,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

TELEFON: [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE]

DATUM: 18.2.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Karlovy Vary

[REDAKCE]
Investiční referent

Závodní 369/82

360 06 Karlovy Vary

Projekt: **I/21 Trstěnice - Drmoul**

ČZ 203 B/02 – Technická dozorčí správa

Stanovisko Technické asistence (TA) k návrhu zdůvodnění změny pro zařazení změny do režimu ZBV

Cena změny: 1 065 300,00 CZK
Změny kladné: 1 065 300,00 CZK
Změny záporné: 0,00 CZK

Zdůvodnění změny Správcem stavby:

Rozšíření činnosti Technické dozorčí správy

Jedná se o situaci, kdy předmětem původní zakázky bylo poskytnutí služeb TDS na stavbě „I/21 Trstěnice – Drmoul“ po dobu 693 dní.

Vlivem zastížení archeologických nálezů, zejména pravěkých zahloubených objektů v km 8,20 – 8,40 a dále pak reliktvů vodohospodářské stavby středověkého nebo raně novověkého původu v úseku od km 10,08 - 10,20, však došlo v případě stavby I/21 Trstěnice - Drmoul k prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o 68 dní.

Vzhledem k tomu, že výkon služby TDS je nutný po celou dobu realizace stavby, je nutné o výše uvedený počet 68 dní navýšit i výkon některých pracovníků v rámci týmu TDS.

Doklady:

- | | |
|---|-----|
| • Krycí list ZBV | 1/2 |
| • Průvodní list zařazení změny do skupiny | 1/3 |
| • Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV) | 1/4 |
| • Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV) | 1/5 |
| • Přehled zařazení změn do Skupin | 1/6 |
| • Změnový list (Skupina 4) | 1/7 |
| • Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4) | 1/8 |
| • Soupis prací | 1/9 |

Hodnocení TA:

V případě položek Změn kladných č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6

není možné tyto položky zařadit mezi tzv. **Vyhrazené změny**, tzn. mezi změny, jimiž se rozumí zejména měření skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací, **ačkoliv by procentní navýšení výměr položek č. 1 a 2 jejich zařazení do Skupiny 1 – Vyhrazené změny umožňovalo.**

Procentní navýšení položek Změn kladných č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 se pohybuje od 7,94% do 93,75% a **toto navýšení výměr položek by mohlo být - v případě položek Změn kladných č. 1 a 2 - považováno za dopřesnění položky v rámci dopracování projektové dokumentace do stupně RDS.**

Důvodem navýšení výše uvedených položek Změn kladných však je nezbytné prodloužení realizace stavby z důvodu archeologických nálezů o 68 dnů s tím, že po tuto dobu je též nezbytné vykonávat příslušný výkon TDS.

Navýšení rozsahu činnosti Týmů asistentů správce stavby o výše zmíněný objem 68 dní bylo odsouhlaseno „Dohodou za účasti správce stavby dle Pod-článku 3.5 VOP/ZOP“ uzavřenou mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 30.8.2019 s tím, že skutečný rozsah výkonu TDS bude Zhotovitelem fakturován dle skutečnosti, na základě platných a vzájemně odsouhlasených podkladů a dokladů.

Je tedy zřejmé, že se jedná o problém, který Objednatel/Správce stavby i Zhotovitel sledovali a průběžně řešili.

Položky Změn kladných č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 není možné zařadit do Skupiny 1 a současně se nejedná o položky, které lze zařadit do některé ze skupin č. 2, 3, 5 nebo 6.

V případě položek Změn kladných č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 hodnotíme změnu jako nezbytnou k dokončení stavby, neboť bez zohlednění nově zastižených skutečností na staveništi (archeologické nálezy) a bez vyřešení tohoto stavu i z hlediska činnosti TDS by nebylo možné pokračovat v realizaci stavby I/21 Trstěnice - Drmoul.

Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek a Směrnice GR ŘSD č. 18/2017, verze 1.2 lze položky Změn kladných č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 uvedené v této ZBV akceptovat a zařadit do příslušné Skupiny - v tomto případě do Skupiny č. 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Položky Změn kladných č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 lze zařadit – s využitím Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, verze 1.2, § 11 - do Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Poznámka:

Toto vyjádření vydává TA k návrhu ZBV.

PRAGOPROJEKT, a.s.
středisko Technické asistence (TA) K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 4**

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
Název zakázky: I/21 Trstěnice – Drmoul, stavební dozor
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C/1
Název SO/PS: Experti posuzující projektovou dokumentaci

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	21 263 200,00 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	848 000,00 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	212 000,00 Kč, 25,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	23 850 900,00 Kč, 112,17 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Předmětem původní zakázky bylo poskytnutí služeb TDS na stavbě „I/21 Trstěnice – Drmoul“. V průběhu realizace zakázky došlo k jejímu prodloužení, se kterým se pojí i prodloužení doby plnění TDS. Prodloužení stavby bylo způsobeno Claimem z důvodu archeologických nálezů v úseku km 9,8 – 10,8 stavby I/12 Trstěnice – Drmoul. Ve Změně tedy dochází k navýšení těchto služeb, které jsou potřebné a nezbytné k řádnému dokončení zakázky „I/21 Trstěnice – Drmoul“.

Původní služby Expertů posuzujících projektovou dokumentaci byly poskytnuty na délku trvání stavby, tzn. Na 693 dní. Vlivem popsanych skutečností došlo k prodloužení doby pro poskytování služeb o 68 dní. Celková doba poskytovaných služeb tak činí 761 dní.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené změny nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků objednatele vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Započtení položek (skupiny 2) podle § 9 Směrnice a náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3) podle § 10 Směrnice, se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny, Započtení položek ani Nepředvídané změny, ale splňují náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení díla (skupina 4) podle § 11 Směrnice.

Změna je zařazena do Skupiny 4 z důvodu skutečnosti, že vlivem prodloužení prací na stavbě „I/21 Trstěnice – Drmoul“ bylo nezbytné prodloužit i provádění TDS, která je nezbytná k řádnému dokončení zmiňované stavební zakázky, což se týká expertů posuzujících PD. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je stavebník dle § 152, odst. (4) 183/2006Sb. Stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka. Experti posuzující projektovou dokumentaci jsou součástí týmu TDS.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: XXXXXXXXXX Podpis: datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: XXXXXXXXXX Podpis: datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo zakázky: I/21 Trstěnice - Drmoul, stavební dozor, ISPROFOND 327 111 3622 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Experti posuzující projektovou dokumentaci		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C/1	Číslo ZBV: 4.4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.8.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: IBR+SGS+BUNG-AG+UNG-CZ_TDI, Sokořovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9			
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny: Předmětem původní zakázky bylo poskytnutí služeb TDS na stavbě „I/21 Trstěnice – Drmoul“. V průběhu realizace zakázky došlo k jejímu prodloužení, se kterým se pojí i prodloužení doby plnění TDS. Prodloužení stavby bylo způsobeno Claimem z důvodu archeologických nálezů v úseku km 9,8 – 10,8 stavby I/12 Trstěnice – Drmoul. Ve Změně tedy dochází k navýšení těchto služeb, které jsou potřebné a nezbytné k řádnému dokončení zakázky „I/21 Trstěnice – Drmoul“. Původní služby Expertů posuzujících projektovou dokumentaci byly poskytnuty na délku trvání stavby, tzn. na 693 dní. Vlivem popsanych skutečností došlo k prodloužení doby pro poskytování služeb o 68 dní. Celková doba poskytovaných služeb tak činí 761 dní. Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené změny nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků objednatel vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností. V souladu se změnám článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupina 1), podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Započtení položek (skupiny 2) podle § 9 Směrnice a náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3) podle § 10 Směrnice, se závěrem, že práce nespňují náležitosti Vyhrazené změny, Započtení položek ani Nepředvídané změny, ale splňují náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení díla (skupiny 4) podle § 11 Směrnice. Změna je zařazena do Skupiny 4 z důvodu skutečnosti, že vlivem prodloužení prací na stavbě „I/21 Trstěnice – Drmoul“ bylo nezbytné prodloužit i provádění TDS, která je nezbytná k řádnému dokončení zmiňované stavební zakázky, což se týká expertů posuzujících PD. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je stavebník dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00		212 000,00	212 000,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

TELEFON: [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE]

DATUM: 18.2.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Karlovy Vary

[REDAKCE]
Investiční referent

Závodní 369/82

360 06 Karlovy Vary

Projekt: **I/21 Trstěnice - Drmoul**

ČZ 204 C/01 – Experti posuzující projektovou dokumentaci

Stanovisko Technické asistence (TA) k návrhu zdůvodnění změny pro zařazení změny do režimu ZBV

Cena změny: 212 000,00 CZK

Změny kladné: 212 000,00 CZK

Změny záporné: 0,00 CZK

Zdůvodnění změny Správcem stavby:

Rozšíření činnosti služeb Expertů posuzujících projektovou dokumentaci

Jedná se o situaci, kdy předmětem původní zakázky bylo poskytnutí služeb Expertů posuzujících projektovou dokumentaci na stavbě „I/21 Trstěnice – Drmoul“ po dobu 693 dní.

Vlivem zastížení archeologických nálezů, zejména pravěkých zahloubených objektů v km 8,20 – 8,40 a dále pak relikvů vodohospodářské stavby středověkého nebo raně novověkého původu v úseku od km 10,08 - 10,20, však došlo v případě stavby I/21 Trstěnice - Drmoul k prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o 68 dní.

Vlivem popsanych skutečností došlo k prodloužení doby pro poskytování služeb o 68 dní.

Celková doba poskytovaných služeb tak činí 761 dní.

Doklady:

- | | |
|---|-----|
| • Krcí list ZBV | 1/2 |
| • Průvodní list zařazení změny do skupiny | 1/3 |
| • Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV) | 1/4 |
| • Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV) | 1/5 |
| • Přehled zařazení změn do Skupin | 1/6 |
| • Změnový list (Skupina 4) | 1/7 |
| • Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4) | 1/8 |
| • Soupis prací | 1/9 |

Hodnocení TA:

V případě položek Změn kladných č. 1 a 2

není možné tyto položky zařadit mezi tzv. Vyhrazené změny, tzn. mezi změny, jimiž se rozumí zejména měření skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací,

Procentní navýšení položek Změn kladných č. 1 a 2 se pohybuje od 20,00% do 60,00% a toto navýšení výměr položek nemůže být považováno za dopřesnění položky v rámci dopracování projektové dokumentace do stupně RDS.

Důvodem navýšení výše uvedených položek Změn kladných však je nezbytné prodloužení realizace stavby z důvodu archeologických nálezů o 68 dnů s tím, že po tuto dobu je též nezbytné vykonávat příslušné služby Expertů posuzujících projektovou dokumentaci.

Navýšení rozsahu činnosti služeb Expertů posuzujících PD o výše zmíněný objem 68 dní bylo odsouhlaseno „Dohodou za účasti správce stavby dle Pod-článku 3.5 VOP/ZOP“ uzavřenou mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 30.8.2019 s tím, že skutečný rozsah výkonu Expertů bude Zhotovitele fakturován dle skutečnosti, na základě platných a vzájemně odsouhlasených podkladů a dokladů.

Je tedy zřejmé, že se jedná o problém, který Objednatel/Správce stavby i Zhotovitel sledovali a průběžně řešili.

Položky Změn kladných č. 1 a 2 není možné zařadit do Skupiny 1 a současně se nejedná o položky, které lze zařadit do některé ze skupin č. 2, 3, 5 nebo 6.

V případě položek Změn kladných č. 1 a 2 hodnotíme změnu jako nezbytnou k dokončení stavby, neboť bez zohlednění nově zastižených skutečností na staveništi (archeologické nálezy) a bez vyřešení tohoto stavu i z hlediska činnosti Expertů posuzujících PD by nebylo možné pokračovat v realizaci stavby I/21 Trstěnice - Drmoul.

Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek a Směrnice GR ŘSD č. 18/2017, verze 1.2 lze položky Změn kladných č. 1 a 2 uvedené v této ZBV akceptovat a zařadit do příslušné Skupiny - v tomto případě do Skupiny č. 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Položky Změn kladných č. 1 a 2 lze zařadit – s využitím Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, verze 1.2, § 11 - do Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Poznámka:

Toto vyjádření vydává TA k návrhu ZBV.

středisko Technické asistence (TA)

PRAGOPROJEKT, a.s.

v.l. 1/2019

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1**

Věcně příslušný útvar:	ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
Název stavby:	I/21 Trstěnice – Drmoul, stavební dozor
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	B/01
Název SO/PS:	Technická dozorčí správa

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	21 263 200,00 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	10 149 500,00 Kč (bez DPH)
Orientaç. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientaçní cena navrhovaných Změn kladných:	600 000,00 Kč, 5,91 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	21 863 200,00 Kč, 102,82 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

V průběhu realizace prací vznikla potřeba rozšířit tým Správce stavby o specialistu (TDS) se zaměřením na činnosti Specialista ocelových konstrukcí a Specialista protikorozní ochrany. Nutnost rozšíření týmu o TDS vznikla z důvodu rozšíření prací v oblasti mostních a silničních ocelových svodidel, mostní a silniční zábradlí, mostní ložiska a závěry (viz Návrh ASS k rozsahu prací specialisty OK + PKO ze dne 17.01.2109).

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné změny se nejedná o tzv. "řetězení změn", jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené změny nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) - závazků objednatele vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Započtení položek (skupiny 2) podle §9 Směrnice a náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3) podle § 10 Směrnice, se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny, Započtení položek ani Nepředvídané změny, ale splňují náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení díla (skupina 4) podle § 11 Směrnice.

Změna je zařazena do Skupiny 4 z důvodu skutečnost, že vlivem rozšíření prací v oblasti svodidel, zábradlí, mostních ložisek a mostních závěrů bylo nezbytné pro provedení služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě, rozšířit tým TDS o konkrétní specialisty.

Dotčené položky:

Specialista ocelových konstrukcí	310 000,00 Kč	100%
Specialista protikorozní ochrany	290 000,00 Kč	100%

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: XXXXXXXXXX Podpis: datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: XXXXXXXXXX Podpis: datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/21 Trstěnice – Drmouš, stavební dozor, ISPROFOND 327 111 3622

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Technická dozorcí správa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

B/01

Číslo ZBV:

1.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.8.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI", Sokolovská 352/215, Vysočany, 160 00 Praha 9, IČ: 25023446

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V průběhu realizace prací vznikla potřeba rozšířit tým Správce stavby o specialistu (TDS) se zaměřením na činnosti Specialista ocelových konstrukcí a Specialista protikorozi ochrany. Nutnost rozšíření týmu o TDS vznikla z důvodu rozšíření prací v oblasti mostních a silničních ocelových svodidel, mostní a silniční zábradlí, mostní ložiska a závěry (viz Návrh ASS k rozsahu prací specialisty OK + PKO ze dne 17.01.2109).

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Započtení položek (skupiny 2) podle §9 Směrnice a náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3) podle § 10 Směrnice, se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny, Započtení položek ani Nepředvídané změny, ale splňují náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení díla (skupina 4) podle § 11 Směrnice.

Změna je zařazena do Skupiny 4 z důvodu skutečnost, že vlivem rozšíření prací v oblasti svodidel, zábradlí, mostních ložisek a mostních závěrů bylo nezbytné pro provedení služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě, rozšířit tým TDS o konkrétní specialisty.

Dotčené položky:

Specialista ocelových konstrukcí	310 000,00 Kč	100%
Specialista protikorozi ochrany	290 000,00 Kč	100%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	600 000,00	600 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Číslo paré:

VYŘIZUJE: [REDAKCE] **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
TELEFON: [REDAKCE] Závod Karlovy Vary
E-MAIL: [REDAKCE] Investiční referent
DATUM: 21.5.2019 Závodní 369/82
360 06 Karlovy Vary

Projekt: **I/21 Trstěnice - Drmoul**
ČZ 201 B./01 – Technická dozorčí správa

Stanovisko Technické asistence (TA) k návrhu zdůvodnění změny pro zařazení změny do režimu ZBV

Cena změny: 600 000,00 CZK
Změny kladné: 600 000,00 CZK
Změny záporné: 0,00 CZK

Zdůvodnění změny Správcem stavby:
Rozšíření činnosti TDS.

Jedná se o situaci, kdy v době zadání výše uvedené zakázky byl rozsah činností týmu správce stavby stanoven dle předpokládané potřeby jednotlivých funkcí.

V průběhu realizace zakázky však došlo k okolnostem, které vyžadují rozšíření služeb, tj. rozšíření činnosti TDS.

Vzhledem ke skutečnosti, že se na stavbě pracuje s ocelovou konstrukcí a protikorozní ochranou, bylo navrženo na KD dne 13. 9. 2018 rozšíření výše zmíněného týmu o pozice Specialisty ocelových konstrukcí a Specialisty protikorozní ochrany.

Doklady:

- Krycí list 1/1
- Průvodní list zařazení změny 1/2
- Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou změnu) 1/3
- Rozpis ocenění změn položek (pro celou změnu) 1/4
- Přehled zařazení změn 2/5
- Změnový list dle § 31 SGRŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 1/7
- Rozpis ocenění změn položek dle § 31 SGRŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 1/8
- Příloha č. 1 - Zápis_KD_6_Trstěnice 1/9

Hodnocení TA:

Lze vyrozumět, že se jedná o situaci, kdy původně navržený rozsah služeb týmu TDS v Prováděcí smlouvě se projevila jako nedostačující pro řádné a kompletní kontroly prováděného díla a bylo jej nutno rozšířit o pozice Specialisty ocelových konstrukcí a Specialisty protikorozní ochrany.

Na 6. KD stavby konaném dne 13.9.2018 bylo konstatováno (doslovný přepis):

„ASS upozorňuje objednatele, že tým TDS neobsahuje specialisty např. Specialistu pro ocelové kce a PKO (tubusy SO 203 a ML a MZ pro SO).

ASS doporučuje firmu PONTEX s.r.o.

Objednatel zajistí smluvní vztah s daným specialistou“.

Požadované rozšíření služeb bylo zalkulováno základním odborným stanovením nutného počtu odpracovaných dní s tím, že výsledná fakturace bude prováděna na základě skutečně odpracované a provedené činnosti, která bude potvrzena Objednatelem.

Navrhované rozšíření služeb:

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba	Cena Kč
B) Technická dozorčí správa					
Asistent specialista geotechnika	6	21	126	5300	667 800,00 Kč
Asistent specialista pro pozemní komunikace (vč. propustků)	30	21	630	5300	3 339 000,00 Kč
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	30	10	300	5300	1 590 000,00 Kč
Asistent specialista trubní vedení	8	8	64	5300	339 200,00 Kč
Asistent specialista v oboru lektro (silno a slaboproud)	15	5	75	5300	397 500,00 Kč
Asistent specialista geodet ÚOZI	30	10	300	5300	1 590 000,00 Kč
Asistent specialista ekodozor	30	4	120	5300	636 000,00 Kč
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	30	10	300	5300	1 590 000,00 Kč
Specialista ocelových konstrukcí	x	x	50	6200	310 000,00 Kč
Specialista protikorozní ochrany	x	x	50	5800	290 000,00 Kč
Specialisté OK a PKO celkem:				CELKEM	600 000,00 Kč

Jako základní náplň činnosti specialistů je třeba uvést mj. :

Mostní ložiska:

- převímka v černém stavu
- převímka při PKO 3x
- převímka před vyskladněním

Obdobná činnost bude požadována i v případě mostních závěrů a ostatních ocelových prvků. Další součinnost bude požadována ze strany specialistů OK a PKO při technických přejímkách.

Změnu č. 201 je třeba vypořádat na základě ustanovení SGRŘ ŘSD ČR č.18/2017 ver. 1.2, § 31 Dodatečné dodávky nebo služby nezbytné k dokončení ve smyslu § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s tím, že hodnota dodatečných služeb nebo dodávek, jejichž potřeba vznikla na základě výše uvedeného § 31, se započítává do limitu pro zákonem povolená změny a změna v osobě poskytovatele:

- a) není možná z důvodu ekonomických a technických (více osob na jednu činnost, duplicita úkonů, různá kvalita výstupů), tak i z hlediska přebírání odpovědnosti za provedené služby,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů (náklady a čas na vypsání nové veřejné zakázky) a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Celkově se jedná o první změnu závazku.

Požadované rozšíření činnosti TDS je tedy možné – s využitím Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, verze 1.2 - zprocesovat na základě § 31 Dodatečné dodávky nebo služby nezbytné k dokončení.

Poznámka:

Toto vyjádření vydává TA k návrhu ZBV.

středisko Technické asistence (TA)


PRAGOPROJEKT, a.s.
zapsán v OR
vč.1434

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 2**

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
Název zakázky: I/21 Trstěnice – Drmoul, stavební dozor
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: A/1
Název SO/PS: Tým asistenta správce stavby

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	21 263 200,00 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	10 265 700,00 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	710 400,00 Kč, 6,92 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	22 573 600,00 Kč, 106,16 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Předmětem původní zakázky bylo poskytnutí služeb TDS na stavbě „I/21 Trstěnice – Drmoul“ po dobu 693 dní. Vlivem archeologických nálezů v km 9,800 až 10,800 však došlo u dohlížené Stavby k prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o 68 dní (řešeno samostatným claimem v rámci stavby „I/21 Trstěnice – Drmoul“). Aby bylo možné zajistit služby TDS po celou dobu Stavby, musí se proto o nezbytný počet dní navýšit i výkon některých pracovníků v rámci týmu TDS, což je předmětem tohoto ZBV.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené změny nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků objednatele vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Započtení položek (skupiny 2) podle § 9 Směrnice a náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3) podle § 10 Směrnice, se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny, Započtení položek ani Nepředvídané změny, ale splňují náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení díla (skupina 4) podle § 11 Směrnice.

Důvodem pro zařazení předmětné změny Skupiny 4 je skutečnost, že pro dodržení § 152 odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, je u staveb financovaných z veřejného rozpočtu nezbytné zajistit výkon TDS po celou dobu výstavby.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: XXXXXXXXXX Podpis: datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: XXXXXXXXXX Podpis: datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo zakázky: I/21 Trstěnice - Drmouř, stavební dozor, ISPROFOND 327 111 3622 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Tým asistenta správce stavby		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: A/1	Číslo ZBV: 2.4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené zakázky uzavřené dne 1.8.2017 (dáte jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: IBR+SGS+BUNG-AG+UNG-CZ_TDI, Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9			
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny:			
<p>Předmětem původní zakázky bylo poskytnutí služeb TDS na stavbě „I/21 Trstěnice – Drmouř“ po dobu 693 dní. Vlivem archeologických nálezů v km 9,800 až 10,800 však došlo u dohlážené Stavby k prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o 68 dní (řešeno samostatným claimem v rámci stavby „I/21 Trstěnice – Drmouř“). Aby bylo možné zajistit služby TDS po celou dobu Stavby, musí se proto o nezbytný počet dní navýšit i výkon některých pracovníků v rámci týmu TDS, což je předmětem tohoto ZBV.</p> <p>V souladu se změním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupina 1), podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Započtení položek (skupiny 2) podle § 9 Směrnice a náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3) podle § 10 Směrnice, se závěrem, že práce nespňují náležitosti Vyhrazené změny, Započtení položek ani Nepředvídané změny, ale splňují náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení díla (skupiny 4) podle § 11 Směrnice.</p> <p>Důvodem pro zařazení předmětné změny Skupiny 4 je skutečnost, že pro dodržení § 152 odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, je u staveb financovaných z veřejného rozpočtu nezbytné zajistit výkon TDS po celou dobu výstavby.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00		710 400,00	710 400,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

VYŘIZUJE: [REDAKCE]
TELEFON: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]
DATUM: 18.2.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Karlovy Vary
[REDAKCE]
Investiční referent
Závodní 369/82
360 06 Karlovy Vary

Projekt: **I/21 Trstěnice - Drmoul**
ČZ 202 A/01 – Tým asistenta správce stavby

Stanovisko Technické asistence (TA) k návrhu zdůvodnění změny pro zařazení změny do režimu ZBV

Cena změny: 710 400,00 CZK
Změny kladné: 710 400,00 CZK
Změny záporné: 0,00 CZK

Zdůvodnění změny Správcem stavby:
Rozšíření činnosti Týmu asistenta správce stavby

Jedná se o situaci, kdy předmětem původní zakázky bylo poskytnutí služeb Týmu asistenta správce stavby na stavbě „I/21 Trstěnice – Drmoul“ po dobu 693 dní.

Vlivem zastížení archeologických nálezů, zejména pravěkých zahloubených objektů v km 8,20 – 8,40 a dále pak reliktní vodohospodářské stavby středověkého nebo raně novověkého původu v úseku od km 10,08 - 10,20, však došlo v případě stavby I/21 Trstěnice - Drmoul k prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o 68 dní.

Vzhledem k tomu, že výkon služby Týmu asistenta správce stavby je nutný po celou dobu realizace stavby, je nutné o výše uvedený počet 68 dní navýšit i výkon některých pracovníků v rámci Týmu.

Doklady:

- | | |
|---|-----|
| • Krycí list ZBV | 1/2 |
| • Průvodní list zařazení změny do skupiny | 1/3 |
| • Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV) | 1/4 |
| • Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV) | 1/5 |
| • Přehled zařazení změn do Skupin | 1/6 |
| • Změnový list (Skupina 4) | 1/7 |
| • Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4) | 1/8 |
| • Soupis prací | 1/9 |

Hodnocení TA:

V případě položek Změn kladných č. 1, 2, 3 a 4

není možné tyto položky zařadit mezi tzv. Vyhrazené změny, tzn. mezi změny, jimiž se rozumí zejména měření skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací, **ačkoliv by procentní navýšení výměr položek č. 1, 2 a 4 jejich zařazení do Skupiny 1 – Vyhrazené změny umožňovalo.**

Procentní navýšení položek Změn kladných č. 1, 2, 3 a 4 se pohybuje od 0,42% do 20,24% a **toto navýšení výměr položek by mohlo být - v případě položek Změn kladných č. 1, 2 a 4 - považováno za dopřesnění položky v rámci dopracování projektové dokumentace do stupně RDS.**

Důvodem navýšení výše uvedených položek Změn kladných však je nezbytné prodloužení realizace stavby z důvodu archeologických nálezů o 68 dnů s tím, že po tuto dobu je též nezbytné vykonávat příslušný výkon Týmu asistenta správce stavby.

Navýšení rozsahu činnosti Týmu asistenta správce stavby o výše zmíněný objem 68 dní bylo odsouhlaseno „Dohodou za účasti správce stavby dle Pod-článku 3.5 VOP/ZOP“ uzavřenou mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 30.8.2019 s tím, že skutečný rozsah výkonu Týmu asistenta správce stavby bude Zhotovitelem fakturován dle skutečnosti, na základě platných a vzájemně odsouhlasených podkladů a dokladů.

Je tedy zřejmé, že se jedná o problém, který Objednatel/Správce stavby i Zhotovitel sledovali a průběžně řešili.

Položky Změn kladných č. 1, 2, 3 a 4 **není možné zařadit do Skupiny 1 a současně se nejedná o položky, které lze zařadit do některé ze skupin č. 2, 3, 5 nebo 6.**




V případě položek Změn kladných č. 1, 2, 3 a 4 hodnotíme změnu jako nezbytnou k dokončení stavby, neboť bez zohlednění nově zastížených skutečností na staveništi (archeologické nálezy) a bez vyřešení tohoto stavu i z hlediska činnosti Týmu asistenta správce stavby by nebylo možné pokračovat v realizaci stavby I/21 Trstěnice - Drmoul.

Z hlediska Zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek a Směrnice GŘ ŘSD č. 18/2017, verze 1.2 lze položky Změn kladných č. 1, 2, 3 a 4 uvedené v této ZBV akceptovat a zařadit do příslušné Skupiny - v tomto případě do Skupiny č. 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Položky Změn kladných č. 1, 2, 3 a 4 lze zařadit – s využitím Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, verze 1.2, § 11 - do Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Poznámka:

Toto vyjádření vydává TA k návrhu ZBV.


středisko Technické asistence



PRAGOPROJEKT, a.s.

ŘSD
ICO:
122