

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000327	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/93803/2017	9
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o., IČO 27263827	

název ZL:	Sklep se studánkou - nález původní dlažby		
dotčené st. objekty:	SO 12.4 Sklep se studánkou	předloženo na KD dne:	KD č. 72, dne 11.7.2019

předmět změny: Na základě nálezové situace nebude provedena podlaha sklepa z nová cihelné dlažby, ale bude archeology vyčištěna a následně doplněna dlažba původní kamenná.
zdůvodnění nezbytnosti změny: Důvodem změny je nález většího množství dobře zachované historické dlažby z lomového kamene. S ohledem na cíle projektu "zachování původní koncepce zahrady" objednatel rozhodl o změně PD v zachování a doplnění původní dlažby.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Stav a míra dochovalosti původní dlažby z lomového kamene plochých tvarů, včetně odvodňovacích kanálů nebyl znám. Dlažba byla kompletně ukryta pod nánosem bahna. Sonda ve fázi přípravy PD odhalila nepravidelné dochování podlahy a předpokládala raději podlahu novou.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce není možno oddělit a samostatně zadat, protože jsou součástí objektu SO 12.4 Sklep se studánkou
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ,

méněpráce	bez DPH	-31 564,35	Kč
	21%DPH	-6 628,51	Kč
	celkem	-38 192,86	Kč
vícepráce	bez DPH	36 533,11	Kč
	21%DPH	7 671,95	Kč
	celkem	44 205,06	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	4 968,76	Kč
	21%DPH	1 043,43	Kč
	celkem	6 012,20	Kč
vliv na termín dokončení není			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD: Na základě sond v PD bylo počítáno s nutností přeložit kamennou dlažbu novým materiálem. Na základě objeveného stavu dlažby původní z lomového kamene souhlasím s ponecháním a repasí dlažby kamenné.
vyjádření TDS: Souhlasím s nově navrženým řešením.
vyjádření objednatele: Potřeba změny vyvstala po odhalení kamenné dlažby během stavby. Se změnovým listem souhlasím. Jedná se o nezpůsobitelné výdaje, protože dotační finanční prostředky byly vyčerpány.
vyjádření orgánů památkové péče: Orgán památkové péče vydal ke změně Závažné stanovisko.
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet změny
podklad č. 1	Rozhodnutí - závazné stanovisko KÚ Jihomoravského kraje – Odbor kultury a památkové
podklad č. 2	Fotodokumentace

za zhotovitele:	xxxxxxxxxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxxxxxx	Datum	
za TDS:	xxxxxxxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxxxxxx	Datum	

Příloha č. 1 - Rozpočet změny

S:	2018 - 04	SH Pernštejn - Obnova zahrad a parku - I.ETAPA, zahrada, cenová hladina RTS 2015/II
O:	20	VCP + MNP
R:	20.04	SO 12.4 Sklep se studánkou - Výměna dlažby z cihel za dlažbu z lomového kamene

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 175,27
1	632211411R01	Doplnění dlažby z lomového kamene do MC do 4 m2, kámen použit z místních zdrojů (SOD - 15- 01.01. - SO 12.4)	m2	15,00000	1 300,00	19 500,00
2	632244911R01	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do písku naplocho (SOD - 15- 01.01. - SO 12.4)	m2	-44,45683	710,00	-31 564,35
3		Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	t	10,67040	120,00	1 280,45
4		Očištění lomového kamene od hlíny a písku	t	10,67040	196,00	2 091,40
5		Výběr kamene vhodného pro zdění	t	10,67040	280,00	2 987,71
6		Přisekání kamenných nebo jiných, ploch nad 2 m2 RTS	t	10,67040	373,00	3 980,06
7		Příplatek za provedení archeology - Rozšíření archeologického dozoru	m3	3,00000	1 300,00	3 900,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 793,49
8	999281105RX1	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m, Ztížené podmínky (SOD - 15- 01.01. - SO 12.4)	t	6,98372	400,00	2 793,49

Celkem	4 968,76 Kč
---------------	--------------------

mcp	-31 564,35
VCP	36 533,11