

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 4. 12. 2019

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

---

**OBJEDNATEL: Město Vítkov**

se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7  
zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města  
IČ: 00300870  
DIČ: CZ00300870  
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka,  
starosta města  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka,  
starosta města, [REDACTED], TDS: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-1323821/0100

**ZHOTOVITEL: FABRIKO MORAVA, s. r. o.**

sídlo: Životice u Nového Jičína 207, Mořkov  
zastoupen: [REDACTED], [REDACTED] – jednatelé společnosti  
  
IČ: 28632761  
DIČ: CZ28632761  
bankovní spojení: Fio banka, a. s.  
číslo účtu: 2000513585/2010

### 1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla u projektu „Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov“ z důvodu početní chyby u dodatku č. 1 a z důvodu víceprací a méněprací, které jsou zdůvodněny ve změnových listech č. 4 - 13.

### 2. CENA DÍLA

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3.1 Cena díla smlouvy se mění s ohledem na početní chybu v dodatku č. 1 a přiložené změnové listy takto:

<b>cena bez DPH (dodatek č. 1)</b>	<b>1 848 843,20 Kč</b>	po úpravě
<b>cena víceprací bez DPH</b>	<b>212 042,45 Kč</b>	
<b>cena méněprací bez DPH</b>	<b>- 83 052,64 Kč</b>	
<b>cena dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>1 977 833,01 Kč</b>	

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel.

3.2 Dodatek byl schválen Radou města dne 12. 5. 2020 číslo usnesení 1177/32.

Ve Vítkově dne 14. 5. 2020

.....  
Za objednatele:

.....  
Za zhotovitele:

Přílohy: Změnový list č. 4 - 13

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 4		
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 10.4.2020		
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	<b>Viz příloha</b>		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Rozvod nových domovních zvonků</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení nových zvonkových rozvodů do jednotlivých bytů, nových domovních telefonů a elektrickém vrátném do stávajících vstupních dveří. Jako MNP bude odečteno zvonkové tlačítkové tablo. PD nepočítal s touto úpravou.				
Počet připojených listů specifikací:	5			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM</b>				
Příloha: Položkový rozpočet				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] - TDS	
Datum:	10.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Rozvod nových domovních zvonků</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení nových zvonkových rozvodů do jednotlivých bytů, nových domovních telefonů a elektrickém vrátném do stávajících vstupních dveří. Jako MNP bude odečteno zvonkové tlačítkové tablo. PD nepočítal s touto úpravou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-2.650,- Kč</b>	<b>25.999,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>23.349,- Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 14. 5. 2020	Datum: 14. 5. 2020	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>5</b>	<b>Zvonky</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2020</b>	<b>BD Švermova 220, Vítkov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	4 708	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 850	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	15 791	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	23 349	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		23 349	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		23 349	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 14. 5. 2020		Datum : 14. 5. 2020
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0	%		23 349 Kč
DPH	15,0	%		3 502 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>26 852 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2020 BD Svermova 220,Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	5 Zvonky	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	18 441	0
M21 A Elektro VRN	0	2 850	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	4 708	0	0	0	0
M21 Elektromontáže MNP				-2 650	
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 708</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>15 791</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 558	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 558	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 558	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 558	0
Zařízení staveniště	0	0,0	23 349	0
Provoz investora	0	0,0	23 349	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	23 349	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	23 349	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2020 BD Švermova 220, Vítkov	Rozpočet:
Objekt :	5 Zvonky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	1	demontáž a likvidace stáv zvonků	hod	4,00	250,00	1 000,00
2	01	D+M tlačítko do KP, např. ABB TANGO, bílé	ks	4,00	131,00	524,00
3	02	D+M přístrojová krabice	ks	4,00	64,00	256,00
4	03	D+M rozvodná krabice s víčkem	ks	1,00	71,00	71,00
5	04	D+M Domácí telefon LM-8/W, bílý, s úpravou pro zvo	ks	4,00	952,00	3 808,00
6	05	D+M Tablo LASKOMEX CP-2502NR (jmenovky), stříbrné	ks	1,00	5 798,00	5 798,00
7	06	D+M krabice pod tablo LASKOMEX	ks	1,00	116,00	116,00
8	07	D+M Jednotka elektroniky EC-2502	ks	1,00	2 053,00	2 053,00
9	08	D+M Napájecí zdroj pro LASKOMEX EC-2502	ks	1,00	628,00	628,00
10	09	D+M čip bezkontaktní	ks	12,00	42,00	504,00
11	10	D+M J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	50,00	25,30	1 265,00
12	11	D+M J-Y(St)Y 8x2x0,8	m	20,00	32,30	646,00
13	12	D+M trubka KOPOS SUPER MONOFLEX 1216_L50	m	30,00	20,00	600,00
14	13	D+M elektrický zámek 12 V (dle dodavatele dveří)	ks	1,00	1 172,00	1 172,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>18 441,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21 A</b>	<b>Elektro VRN</b>				
15	001	Režie	kpl	1,00	650,00	650,00
16	002	podružný materiál	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
17	003	Doprava	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 A Elektro VRN</b>				<b>2 850,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
18	0001	prostup zdí (vrtaný otvor pro kabel)	ks	6,00	25,00	150,00
19	0002	prostup podlahou	ks	1,00	229,00	229,00
20	0003	kapsa pro KR/KP 68	ks	5,00	84,00	420,00
21	0004	vysekání rýhy pro tr. DN16	m	28,00	49,00	1 372,00
22	0005	zaomítání rýhy pro DN16	m	28,00	69,00	1 932,00
23	0006	sádra elektrikářská 20 kg	bal	1,00	156,00	156,00
24	0007	vysekání otvoru pro tablo + zaomítání	kpl	1,00	449,00	449,00
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>4 708,00</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 5		
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 30.4.2020		
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
		osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	<b>Viz příloha</b>		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Oprava špalet</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při výměně kastlíkových oken za nové PVC okna do stávajících otvorů došlo k obnažení zdiva. Samotný kastlík okna je širší než vnější špaleta (viz foto), proto bude provedení vnitřních špalet doplněním příslušné tloušťky EPS, nové stěrky, a nové štukové omítky. Zároveň došlo k vyrovnání zdiva pod oknem				
Počet připojených listů specifikací:		4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM</b>				
Příloha: Položkový rozpočet				



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] - TDS	
Datum:	30.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Oprava špalet</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při výměně kastlíkových oken za nové PVC okna do stávajících otvorů došlo k obnažení zdiva. Samotný kastlík okna je širší než vnější špaleta (viz foto), proto bude provedení vnitřních špalet doplněním příslušné tloušťky EPS, nové stěrky, a nové štukové omítky. Zároveň došlo k vyrovnání zdiva pod oknem</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-27.768,20,- Kč</b>	<b>88.109,20 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>60.341,- Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 14. 5. 2020	Datum: 14. 5. 2020	

## Rozpočet ZL č. 5

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
	<b>Změnový list č. 5</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2020</b>	<b>BD Švermova 220, Vítkov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	60 341	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		60 341	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		60 341	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		60 341	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum : 14. 5. 2020		Datum : 14. 5. 2020	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0	%		60 341 Kč
DPH	15,0	%		9 051 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>69 393 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2020 BD Švermova 220,Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	Změnový list č. 5	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 947	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	56 394	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>60 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	60 341	0
Oborová přírážka	0	0,0	60 341	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	60 341	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	60 341	0
Zařízení staveniště	0	0,0	60 341	0
Provoz investora	0	0,0	60 341	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	60 341	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	60 341	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2020 BD Švermova 220, Vítkov	Rozpočet:
Objekt :	Změnový list č. 5	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm dozdivky pod okny v 1NP	m2	5,90	669,00	3 947,10
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 947,10</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
2	612425900	Úprava vnitřního ostění po výměně oken-vylepení EPS tl.80-100,vč.doplňků,ukončené stěrkou sperlink	m	128,30	247,00	31 690,10
3	622481211RU1	Montáž výztužné sítě do stěrky-ostění a obv. stěny po výměně oken	m2	129,80	215,00	27 907,00
4	612421637R00	Omítka vnitřní štuková-ostění a obv. stěny po výměně oken	m2	129,80	175,00	22 715,00
5	613254	Sonda-strop 2NP- vč- opravy	kpl	1,00	1 850,00	1 850,00
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	-100,08	127,50	-12 760,20
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	-28,00	536,00	-15 008,00
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>56 393,90</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 6		
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 30.4.2020		
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:	<b>půdorysy</b>		
na rozpočtové podklady:	<b>Viz příloha</b>			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Hydroizolace koupelen</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, AD a TDS se dohodli na provedení hydroizolací do koupelen z důvodu zvýšení komfortu a předejití případným zatékáním do nosných konstrukcí a poškození těchto konstrukcí. Nebylo součástí PD				
Počet připojených listů specifikací:	5			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM</b>				
Příloha: Položkový rozpočet Půdorysy				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED] - TDS	
Datum:	30.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Hydroizolace koupelen</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, AD a TDS se dohodli na provedení hydroizolací do koupelen z důvodu zvýšení komfortu a předejití případným zatékáním do nosných konstrukcí a poškození těchto konstrukcí. Nebylo součástí PD</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>23.240,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>23.240,- Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 14. 5. 2020	Datum: 14. 5. 2020	

## Rozpočet ZL č. 6

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
	<b>Změnový list č. 6</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2020</b>	<b>BD Švermova 220, Vítkov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	23 240	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		23 240	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		23 240	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		23 240	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum : 14. 5. 2020		Datum : 14. 5. 2020	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0	%		23 240 Kč
DPH	15,0	%		3 486 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>26 726 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2020 BD Svermova 220,Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	Změnový list č. 6	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	23 240	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>23 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	23 240	0
Oborová přírážka	0	0,0	23 240	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	23 240	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	23 240	0
Zařízení staveniště	0	0,0	23 240	0
Provoz investora	0	0,0	23 240	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	23 240	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	23 240	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2020 BD Švermova 220, Vítkov</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>Změnový list č. 6</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
1	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	46,70	324,00	15 130,80
2	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	49,00	165,50	8 109,50
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>23 240,30</b>



Tabulka místností 1NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Poradka	Síňový	Strop	Pozn.
1 01	CHODBA-SCHODIŠTE	23,04	PVC	HB	HB	PVC LISTA
A 102	KOUPALNA	3,80	K.DL.	PVC+K.OB	SOVK.G+HB	-
A 103	K.Č.	1,4,0	K.DL.	PVC+K.OB	SOVK.G+HB	-
A 104	SPŮZ	9,2,35	PVC	K.OB+OB+HB	HB	PVC LISTA
A 105	KUCHYŇ	10,25	PVC	K.OB+OB+HB	HB	PVC LISTA
B 101	CHODBA	3,325	PVC	HB	HB	PVC LISTA
B 102	KOUPALNA	3,80	K.DL.	PVC+K.OB	SOVK.G+HB	-
B 103	MČ	1,4,0	K.DL.	PVC+K.OB	SOVK.G+HB	-
B 104	SPŮZ	1,4,0	PVC	K.OB+OB+HB	HB	PVC LISTA
B 105	KUCHYŇ	10,25	PVC	K.OB+OB+HB	HB	PVC LISTA
B 106	PONDŮ	22,23	PVC	HB	HB	PVC LISTA
		106,84 m <sup>2</sup>				

POZNÁMKY:

- K.DL. - keramická dlažba
- K.OB. - keramická obklad
- PVC+K.OB. - keramický obklad do výšky dveří.
- OD DVEŘÍ KE STŘEPNÍ KČEŇNĚ PVM OPÍVAJA A
- VÝTLAHLA - VÝTLAHLA
- SOVK.G+HB. - SOVK. Z KERAMICKÉ DLÁŽBY VZDOLN
- PVC LISTA. - PVC UNOLAP. + PODKLADNÁ VÍSTVA
- OBCL. - OBCL. ŽALUZIE DŮB. - OBCL.
- OPŤ. - POŽÁRNÍ ODOLNOST (M ŽAKY) (OP) PŘEDPISANO
- BSP(B) -
- Dik. - INTERIEROVÉ DVEŘE
- Ob.1. - EXTENZIVNÍ DVEŘE
- Ob.2. - EXTENZIVNÍ DVEŘE
- U. - NOVÉ PRYTVAĽO
- V. - NOVÁ VANA
- MČ. - NOVÝ MČ MESA.
- OBCL. - OBCL. ŽALUZIE TORSER. BUBR OBCL. ŽALUZIE
- NEROVNĚVÁ PLOCHA (NA GŤAMU) TOHNAJO ZOBIE

LEGENDA MATERIÁLOV:

- SESTRIEŠE KONSTRUKČIE
  - 1) - Čp v 1NP ISKALI
  - hydroizolácia transparentní nábr
  - izolácia sbitou anitka v zvodnení osťin
  - penetracie
  - hydroizolácia cementový nábr
  - porcovná úprava brňinového typu v zvodnení osťin
  - základná vrstva s textilní vztřibou/taškou
  - výsadková vrstva s výsadkovou taškou
  - hmotnosť potrubní pátování jákřev anitky
  - jádra anitky - 11,25mm
  - ČPp - 11,60mm
  - PVM - 11,20mm
- 2)2)3) - Čp v 1NP - VÝCHOĽNÍ, ŽEŇNÍ - ČÁSTENĽÁ OPRAVA 30K
  - konchbi porcovná úprava v zvodnení osťin vrchná nářevna
  - penetracie potrubní anitka v zvodnení osťin
  - výsadková vrstva s výsadkovou taškou
  - hmotnosť potrubní pátování jákřev anitky
  - jádra anitky - 11,25mm
  - ČPp - 11,60mm
  - PVM - 11,20mm
- 3)2)3) - Čp v 1NP - SEVEŇNÍ - KOMPLETNĽÁ OPRAVA 30K
  - porcovná úprava brňinového typu v zvodnení osťin
  - penetracie potrubní anitka v zvodnení osťin
  - výsadková vrstva s výsadkovou taškou
  - hmotnosť potrubní pátování jákřev anitky
  - jádra anitky - 11,25mm
  - ČPp - 11,60mm
  - PVM - 11,20mm

ZEMŇNĽÍ KONSTRUKČIE

- 1) - Čp v 1NP - 300mm
- ČPp - 11,30mm
- PVM - 11,20mm
- 2) - Čp v 1NP - 300mm
- ČPp - 11,30mm
- PVM - 11,20mm

LEGENDA VÝPLŇI NOVÝCH VNĚJŠÍCH OTVORŮ:

- 00-3) SKĽEPNÍ OKNO S PLASTOVÝM RÁMOM A BRÁNĽOSKLEM
- 00-3) SKĽEPNÍ OKNO S DREVOVÝM ŤÁKOVÝM RÁMOM A DVA OKSKLEM
- 00-3) PLASTOVÉ OKNO NA S-1) KOMBINOVĽÉ S DVŮSKĽEPNÍ OTEVĽAVĽÍ SKĽEPNÍ
- 00-3) PLASTOVÉ DVEŘE S NA S-1) KOMBINOVÝM RÁMOM A DVŮSKĽEPNÍ



200P. PROJEKČNÍ LIST	VEŠTĚLAČKA	1	SKLADBY	1
	FORMÁT	A3	SKLADBY	1
	SK. DOKUMENTACE	9	SKLADBY	1
				1/4 1:500

WWW.KOVALPROJEKT.CZ

**KOVALPROJEKT.CZ**

D.11. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

**PŮDORYS 1NP**

1:5000

ROZSAH: NOVĽÁ STAVBA

**NOVÝ STAV**

1:5000

ČÍSLO ÚKOLU: 1

ČÍSLO ETAPY: 1

ČÍSLO LISTU: 1/4

ČÍSLO DOKUMENTACE: 9

ČÍSLO MĚŘITELNÉHO PRŮŘEŽU: 1/4 1:500

ČÍSLO ÚKOLU: 1

ČÍSLO ETAPY: 1

ČÍSLO LISTU: 1/4

ČÍSLO DOKUMENTACE: 9

ČÍSLO MĚŘITELNÉHO PRŮŘEŽU: 1/4 1:500



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 7		
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 30.4.2020		
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	<b>Viz příloha</b>		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Úprava odvětrání kanalizace</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, AD a TDS se dohodli na provedení úpravy kanalizačního, odvětrávacího potrubí v m.č. A1.03 kanalizace zasahovala do prostoru WC. Nové odvětrání kanalizace bude zasekáno do zdiva a zaomítáno. Bude provedeno z potrubí HT				
Počet připojených listů specifikací:	4			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM</b>				
Příloha: Položkový rozpočet				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED] - TDS	
Datum:	30.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Úprava odvětrání kanalizace</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, AD a TDS se dohodli na provedení úpravy kanalizačního, odvětrávacího potrubí v m.č. A1.03 kanalizace zasahovala do prostoru WC. Nové odvětrání kanalizace bude zasekáno do zdiva a zaomítáno. Bude provedeno z potrubí HT</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>3.924,65 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>3.924,65 Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 14. 5. 2020	Datum: 14. 5. 2020	

## Rozpočet ZL č. 7

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
	<b>Změnový list č. 7</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2020</b>	<b>BD Švermova 220,Vítkov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	3 925	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	3 925	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	3 925	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 925	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 14. 5. 2020		Datum : 14. 5. 2020
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			3 925 Kč
DPH	15,0 %			589 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>4 514 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2020 BD Svermova 220,Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	Změnový list č. 7	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	3 925	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>3 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 925	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 925	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 925	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 925	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 925	0
Provoz investora	0	0,0	3 925	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 925	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 925	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2020 BD Švermova 220, Vítkov	Rozpočet:
Objekt :	Změnový list č. 7	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	721176114	Oprava potrubí pro odvětrání kanalizace-bourání, d+m potrubí HT d 80mm dl.5,3m	m	5,30	364,00	1 929,20
2	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	5,30	181,50	961,95
3	721-1	Zednické zapravení-zazdění+zaomítání	m	5,30	195,00	1 033,50
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>3 924,65</b>



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 30.4.2020	
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	<b>Viz příloha</b>		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Materiál kuchyňských linek</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení kuchyňských linek a pracovních desek z materiálu s příplatkem.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM</b>			
Příloha: Položkový rozpočet			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED] - TDS	
Datum:	30.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Materiál kuchyňských linek</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení kuchyňských linek a pracovních desek z materiálu s příplatkem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>10.033,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>10.033,- Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 14. 5. 2020	Datum: 14. 5. 2020	

## Rozpočet ZL č. 8

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
	<b>Změnový list č. 8</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2020</b>	<b>BD Švermova 220, Vítkov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	10 033	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	10 033	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	10 033	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	10 033	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 14. 5. 2020		Datum : 14. 5. 2020
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			10 033 Kč
DPH	15,0 %			1 505 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>11 538 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2020 BD Svermova 220,Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	Změnový list č. 8	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	10 033	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>10 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 033	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 033	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 033	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 033	0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 033	0
Provoz investora	0	0,0	10 033	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 033	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 033	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2020 BD Švermova 220, Vítkov	Rozpočet:
Objekt :	Změnový list č. 8	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
20	766810010RAD	Příplatek k materiálu linka dl.2m	ks	2,00	2 384,00	4 768,00
21	766810010RAG	Příplatek k materiálu linka dl.2m+ pracovní deska v dl. 2,4m přes prostor pračky	ks	1,00	2 687,00	2 687,00
22	766810010RAE	Příplatek k materiálu linka dl.2,4m	ks	1,00	2 578,00	2 578,00
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>10 033,00</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 9		
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 30.4.2020		
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	<b>Viz příloha</b>		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Klempířské prvky</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při provedení důkladné kontroly klempířských prvků na střeše, bylo zjištěno :				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- nadstřešní žlab je z části i krytina střechy a není poškozen rzí</li> <li>- krytina střechy je ve velice špatném stavu a nelze na ní provádět opravy</li> </ul>				
Proto bude stávající nadstřešní žlab ponechán a bude proveden nový nátěr žlabu. Budou ponechány klempířské prvky okolo komínu. Budou vyměněny pouze atikové plechy a ukončovací plech u stěny				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM</b>				
Příloha: Položkový rozpočet				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] - TDS	
Datum:	30.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Klempířské prvky</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při provedení důkladné kontroly klempířských prvků na střeše, bylo zjištěno :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadstřešní žlab je z části i krytina střechy a není poškozen rzí</li> <li>- krytina střechy je ve velice špatném stavu a nelze na ní provádět opravy</li> </ul> <p>Proto bude stávající nadstřešní žlab ponechán a bude proveden nový nátěr žlabu. Budou ponechány klempířské prvky okolo komínu. Budou vyměněny pouze atikové plechy a ukončovací plech u stěny</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-26.674,44 Kč</b>	<b>2.156,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-24.518,44 Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 14. 5. 2020	Datum: 14. 5. 2020	

## Rozpočet ZL č. 9

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
	<b>Změnový list č. 9</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2020</b>	<b>BD Švermova 220, Vítkov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-24 518	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-24 518	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-24 518	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-24 518	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 14. 5. 2020		Datum : 14. 5. 2020
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			-24 518 Kč
DPH	15,0 %			-3 678 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-28 196 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	2020 BD Svermova 220,Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	Změnový list č. 9	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Natěry		2 156			
Klempířské konstrukce		-26 674			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-24 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-24 518	0
Oborová přírážka	0	0,0	-24 518	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-24 518	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-24 518	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-24 518	0
Provoz investora	0	0,0	-24 518	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-24 518	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-24 518	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2020 BD Švermova 220, Vítkov</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>Změnový list č. 9</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 10		
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 30.4.2020		
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	<b>Viz příloha</b>		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Neprovedené práce</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny: Práce uvedené v rozpočtu nebyly provedeny</b>				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM</b>				
Příloha: Položkový rozpočet				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] - TDS	
Datum:	30.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Neprovedené práce</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Práce uvedené v rozpočtu nebyly provedeny</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-25.960,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-25.960,- Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 14. 5. 2020	Datum: 14. 5. 2020	

## Rozpočet ZL č. 10

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
	<b>Změnový list č. 10</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2020</b>	<b>BD Švermova 220, Vítkov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-25 960	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-25 960	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-25 960	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-25 960	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 14. 5. 2020		Datum : 14. 5. 2020
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			-25 960 Kč
DPH	15,0 %			-3 894 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-29 854 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2020 BD Svermova 220,Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	Změnový list č. 10	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních		-2 835			
Doplňující konstrukce a práce na pozemních		-23 125			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-25 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-25 960	0
Oborová přírážka	0	0,0	-25 960	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-25 960	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-25 960	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-25 960	0
Provoz investora	0	0,0	-25 960	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-25 960	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-25 960	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2020 BD Švermova 220, Vítkov</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>Změnový list č. 10</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 11		
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 30.4.2020		
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	<b>Viz příloha</b>		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Malby, nátěry společné prostory</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení nových výmaleb společných prostorů chodby a nátěr ocelového madla.				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM</b>				
Příloha: Položkový rozpočet				



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] - TDS	
Datum:	30.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Malby, nátěry společné prostory</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení nových výmaleb společných prostorů chodby a nátěr ocelového madla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>30.814,70 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>30.814,70 Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 14. 5. 2020	Datum: 14. 5. 2020	

## Rozpočet ZL č. 11

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
	<b>Změnový list č. 11</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2020</b>	<b>BD Švermova 220,Vítkov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	30 815	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	30 815	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		30 815	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		30 815	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 14. 5. 2020		Datum : 14. 5. 2020
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0	%		30 815 Kč
DPH	15,0	%		4 622 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>35 438 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2020 BD Svermova 220,Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	Změnový list č. 11	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Natěry	0	4 850	0	0	0
784 Malby	0	25 965	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>30 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	30 815	0
Oborová přírážka	0	0,0	30 815	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	30 815	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	30 815	0
Zařízení staveniště	0	0,0	30 815	0
Provoz investora	0	0,0	30 815	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	30 815	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	30 815	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2020 BD Švermova 220, Vítkov</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>Změnový list č. 11</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
6	783-1	Nátěr zábradlí ve schodišti-madlo 8019, ostatní jak záručně slon. kost 1014, vě. odmaštění	soubor	1,00	4 850,00	4 850,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>4 850,00</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
7	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x-schodiště	m2	243,80	29,50	7 192,10
8	784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x-schodiště	m2	243,80	51,50	12 555,70
9	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m schodiště	m2	243,80	25,50	6 216,90
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>25 964,70</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 30.4.2020	
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	<b>Viz příloha</b>		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Sokl na štítu</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, TDS a AD se dohodli na úpravě soklové části fasády na štítové straně. Vyčnívající kamenný základ bude srovnaný nalepením XPS, přestěrkováním a natažením mozaikové omítky. Na přesahu soklové části bude provedeno oplechování			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM</b>			
Příloha: Položkový rozpočet			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] - TDS	
Datum:	30.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Sokl na štítu</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, TDS a AD se dohodli na úpravě soklové části fasády na štítové straně. Vyčnívající kamenný základ bude srovnaný nalepením XPS, přestěrkováním a natažením mozaikové omítky. Na přesahu soklové části bude provedeno oplechování</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>23.845,90 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>23.845,90 Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 14. 5. 2020	Datum: 14. 5. 2020	

## Rozpočet ZL č. 12

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
	<b>Změnový list č. 12</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2020</b>	<b>BD Švermova 220,Vítkov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	18 618	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	5 228	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		23 846	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		23 846	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		23 846	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 14. 5. 2020		Datum : 14. 5. 2020
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0	%		23 846 Kč
DPH	15,0	%		3 577 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>27 423 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2020 BD Svermova 220,Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	Změnový list č. 12	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	18 618	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	5 228	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>18 618</b>	<b>5 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	23 846	0
Oborová přírážka	0	0,0	23 846	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	23 846	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	23 846	0
Zařízení staveniště	0	0,0	23 846	0
Provoz investora	0	0,0	23 846	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	23 846	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	23 846	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	2020 BD Švermova 220, Vítkov	Rozpočet:
Objekt :	Změnový list č. 12	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	622319511R00	Izolace Weber XPS tl. 80 mm, bez PÚ-sokl štítová stěna	m2	14,80	578,00	8 554,40
2	622481211R00	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu-sokl štítová stěna	m2	14,80	215,00	3 182,00
3	622432111R00	Omítka stěn marmolit jemnozrná-sokl štítová stěna	m2	14,80	465,00	6 882,00
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>18 618,40</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
5	764913120	lemování soklu z lakovaného Pz plechu, rš 200mm	m	12,30	425,00	5 227,50
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>5 227,50</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 13		
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 30.4.2020		
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	<b>Viz příloha</b>			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Domovní schránky</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, TDS a AD se dohodli na osazení nových domovních schránek na vnější špaletu vstupních dveří				
Počet připojených listů specifikací:	4			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM</b>				
Příloha: Položkový rozpočet				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] - TDS	
Datum:	30.4.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Domovní schránky</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, TDS a AD se dohodli na osazení nových domovních schránek na vnější špaletu vstupních dveří</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>3.920,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>3.920,- Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

## Rozpočet ZL č. 13

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
	<b>Změnový list č. 13</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2020</b>	<b>BD Švermova 220,Vítkov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	3 920	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		3 920	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 920	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 920	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 14. 5. 2020		Datum : 14. 5. 2020
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0	%		3 920 Kč
DPH	15,0	%		588 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>4 508 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2020 BD Svermova 220,Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	Změnový list č. 13	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce	3 920	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 920	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 920	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 920	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 920	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 920	0
Provoz investora	0	0,0	3 920	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 920	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 920	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2020 BD Švermova 220, Vítkov</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>Změnový list č. 13</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce</b>				
4	91-1	D+M schránek na fasádu 320x240x60, hnědá, 2 klíče	ks	4,00	980,00	3 920,00
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce</b>				<b>3 920,00</b>