

Veřejná zakázka č.: VZ 45.19
Identifikátor zakázky: P19V00000205
Číslo smlouvy odboru: 4/031/108/20

Smlouva o dílo – návrh

Dodatek č. 3

Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih			5
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0703	2019	ODK
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IC: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

STAVIA – silniční stavby, a.s.
Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zastoupena [redacted] místopředsedou představenstva

IC: 25864092
DIČ: CZ25864092
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B,
vložka 2384.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 3

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2656/ROMb-JIH/1822/47 ze dne 14. 5. 2020 dohodly uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/031/148/19 ze dne 30. 7. 2019.

čl. II.

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SOD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 (položkový rozpočet) tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0703/2019/ODK:

Čl. III. odst. 1. smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě – Hrabůvce	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21 % [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD	12 398 234,56	2 603 629,26	15 001 863,82
Dodatek č. 1	289 687,39	289 687,39	60 834,35	350 521,74
Dodatek č. 2	136 588,00	136 588,00	28 683,48	165 271,48
Dodatek č. 3	- 176 761,27	101 483,86	- 75 277,41	- 15 808,26	- 91 085,67
Cena díla – CELKEM vč. dodatku č. 1, 2 a 3			12 749 232,54	2 677 338,83	15 426 571,37

čl. III. Závěrečná ujednání


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo agendové č. S/0703/2019/ODK zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je

trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum: 18-05-2020




Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 15. 05. 2020

Místo: Ostrava Hrabůvka _____



mistopředseda představenstva



Evidenční list změny stavby č. 3

Název a evidenční číslo stavby: "Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.7.2019 č. smlouvy objednatele: S/0703/2019/ODK

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava
 Úmob Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Střádatů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky

AD: [REDACTED]

TDS: ARMIPADO spol. s.r.o. Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice

Přílohy: 1) Rozpočet s výkazem výměr 2) Zápis ve stavebním deníku 3) Statická zkouška - protokol	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Tento změnový list řeší především rozdílový rozpočet mezi SOD a skutečně zaměřeným stavem. Z důvodu nevyhovující únosnosti podloží nutná realizace výměnné vrstvy před domem č. 5. Také byla provedena oprava chodníku u vinotěky ve výměře cca 15m2

Časový vliv na plnění SoD: Tyto práce nemají vliv na termín realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
75 277,41	0,61%	0,00	0,00%	75 277,41

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	27.4.2020
TDS:	jméno	datum	27.4.2020
Zhotovitel:	jméno	datum	27.4.2020
Objednatel:	jméno	datum	27.4.2020

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Položkový rozpočet

Zakázka :

Oprava chodníků na ul. J. Kotase v Ostravě - Hrabůvce

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									-75 277,41

1	B				Rozdílový rozpočet SOD a skutečnost				-176 761,27
	005	O		HSV	Komunikace				5 499,98

Seznam položek pro oddíl :

P	1	113151114			Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	37,000	m2	281,00	10 397,00
					37	37,000			
P	2	564861111			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	-37,470	m2	126,00	-4 721,22
					"Podklad pod zámkovou dlažbu				
					-(6233+14,22+44,25)+(6195+59)	-37,470			
P	3	564831111			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	-1,200	m2	69,50	-83,40
					"Poklad pod dvojřádek				
					-456*0,2	-91,200			
					450*0,2	90,000			
P	4	596211133			Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm pl přes 300 m2	-37,470	m2	200,00	-7 494,00
					-37,47	-37,470			
S	5	59245038			Zámková dlažba H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	-38,594	m2	200,00	-7 718,82
					-37,47*1,03	-38,594			
P	6	573211111			Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	37,000	m2	8,66	320,42
					-368	-368,000			
					(450*0,9)	405,000			
P	7	577143111			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m ruční pokládka	37,000	m2	400,00	14 800,00
008	O			HSV	Trubní vedení				7 000,00

Seznam položek pro oddíl :

P	8	899431111			Výšková úprava uličního vstupu (hydrant, šoupě, poklop)	8,000	ks	875,00	7 000,00
					-7	-7,000			
					"RŠ				
					6+2	8,000			
					"RŠ kolektor (200kg)				
					1	1,000			
					"Šoupě				
					6	6,000			

009	O			HSV	Ostatní konstrukce a práce				-171 077,39
------------	----------	--	--	------------	-----------------------------------	--	--	--	--------------------

Seznam položek pro oddíl :

P	9	916231213			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	-532,000	m	180,00	-95 760,00
					-(3420+59)+2947	-532,000			
S	10	59217410			Betonový chodníkový obrubník 100x10x25 cm přírodní	-547,960	kus	126,00	-69 042,96
					-532*1,03	-547,960			
P	11	917461111			Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-6,000	m	195,00	-1 170,00
					-456+450	-6,000			
S	12	58380211			Krajník silniční KS3	-6,180	m	460,00	-2 842,80
					-6*1,03	-6,180			
P	13	916111123			Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	-12,000	m	120,00	-1 440,00
					-6*2	-12,000			
S	14	58380110			Kostka dlažební drobná 10cm	-0,261	t	2 100,00	-547,83
					-6*0,2/4,6	-0,261			
S	15	916991121			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	-27,380	m3	10,00	-273,80
					-532*0,05	-26,600			
					-6*0,05	-0,300			
					-12*0,04	-0,480			

988	O			HSV	Odvoz suti				949,05
------------	----------	--	--	------------	-------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	16	979087212			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	3,330	t	25,00	83,25
					37*0,05*1,8	3,330			
P	17	979081111			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	3,330	t	90,00	299,70
					3,33	3,330			
P	18	979081121			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	33,300	t	5,00	166,50
					3,33*10	33,300			

P 19 979099145 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně) 3,330 t 120,00 399,60
3,33 3,330

998	O	HSV	Přesun hmot						-19 132,92
-----	---	-----	-------------	--	--	--	--	--	------------

Seznam položek pro oddíl :

P 20	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	-109,150	t	168,00				-18 337,21
		-37,47*0,2*1,1*1,8	-14,838						
		-37,47*0,05*1,8	-3,372						
		-38,594*0,06*2,4	-5,558						
		-532*0,05*2,1	-55,860						
		-547,96*56/1000	-30,686						
		-6*0,05*2,1	-0,630						
		-6,48*57/1000	-0,369						
		-24*0,04*2,1	-2,016						
		-0,261	-0,261						
		37*0,05*2,4	4,440						
P 21	998223091	Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace s krytem dlažděným - ručně	-109,150	t	7,29				-795,70
		-109,15	-109,150						

2	B		Vícepráce - sanace pláně u domu č.p. 5						79 879,27
001	O	HSV	Zemní práce						37 045,44

Seznam položek pro oddíl :

P 22	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	43,200	m3	87,60				3 784,32
		144*0,3	43,200						
P 23	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	43,200	m3	29,30				1 265,76
P 24	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	43,200	m3	63,50				2 743,20
		43,2	43,200						
P 25	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	43,200	m3	285,00				12 312,00
		43,2	43,200						
P 26	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000	43,200	m3	21,60				933,12
P 27	171201201	Uložení sypaniny na skládky	43,200	m3	17,20				743,04
P 28	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	77,760	t	150,00				11 664,00
		43,2*1,8	77,760						
P 29	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	144,000	m2	25,00				3 600,00
		144	144,000						

005	O	HSV	Komunikace						28 152,00
-----	---	-----	------------	--	--	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P 30	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	144,000	m2	126,00				18 144,00
		144	144,000						
P 31	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	144,000	m2	69,50				10 008,00
		144	144,000						

998	O	HSV	Přesun hmot						14 681,83
-----	---	-----	-------------	--	--	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

P 32	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	85,536	t	168,00				14 370,05
		144*0,3*1,1*1,8	85,536						
P 33	998223091	Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace s krytem dlažděným - ručně	42,768	t	7,29				311,78
		85,536/2	42,768						

3	B		Vícepráce - chodník vinotéka						21 604,60
001	O	HSV	Zemní práce						6 241,93

Seznam položek pro oddíl :

P 34	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých do tl 50 mm	14,220	m2	25,50				362,61
		7,97+6,25	14,220						
P 35	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 250 mm	14,220	m2	190,00				2 701,80
		14,22	14,220						
P 36	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	8,000	m	49,40				395,20
		8	8,000						
P 37	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	1,422	m3	87,60				124,57
		"Odkopávky tl. do 10cm pro novou konstrukci chodníků							
		14,22*0,1	1,422						
P 38	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	1,422	m3	29,30				41,66
P 39	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	0,480	m3	336,00				161,28
		"Úprava rýhy pro pokládku obrubníků							
		8*0,3*0,2	0,480						
P 40	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	0,480	m3	169,00				81,12

P	41	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 1,422*0,48	1,902 m3	63,50	120,78
P	42	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 1,902	1,902 m3	285,00	542,07
P	43	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 1,902*10	1,902 m3	21,60	41,08
P	44	171201201	Uložení sypaniny na skládky	1,902 m3	17,20	32,71
P	45	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) 1,902*1,8	3,424 t	150,00	513,54
P	46	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním "Nové chodníky 14,22 "Nové obruby 8*0,3	16,620 m2	25,00	415,50
P	47	181301113	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm "Terénní úpravy kolem obrubníků 8*1	8,000 m2	13,50	108,00
S	48	R	Substrát pro trávníky 8*0,1	0,800 M3	400,00	320,00
P	49	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. travního semene	8,000 m2	35,00	280,00
005	O	HSV	Komunikace			7 867,44
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>						
P	50	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 200 mm "Poklad pod obrubníky 8*0,3 "Podklad pod zámkovou dlažbu 14,22	16,620 m2	126,00	2 094,12
P	51	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm pl přes 300 m2 14,22	14,220 m2	200,00	2 844,00
S	52	59245038	Zámková dlažba H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní 14,22*1,03	14,647 m2	200,00	2 929,32
009	O	HSV	Ostatní konstrukce a práce			2 482,24
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>						
P	53	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 8	8,000 m	180,00	1 440,00
S	54	59217410	Betonový chodnikový obrubník 100x10x25 cm přírodní 8*1,03	8,240 kus	126,00	1 038,24
S	55	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 8*0,05	0,400 m3	10,00	4,00
988	O	HSV	Odvoz suti			2 859,45
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>						
P	56	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 14,22*0,05*1,8 14,22*0,25*2,1 8*0,05*2,1 8*56/1000	10,033 t	25,00	250,83
P	57	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	10,033 t	90,00	902,97
P	58	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 10,033*10	100,330 t	5,00	501,65
P	59	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně) 14,22*0,25*2,1 8*0,05*2,1 8*56/1000	8,754 t	120,00	1 050,42
P	60	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně) 14,22*0,05*1,8	1,280 t	120,00	153,58
998	O	HSV	Přesun hmot			2 153,54
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>						
P	61	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 0,8*1,6 16,62*0,2*1,1*1,8 14,22*0,05*1,8 14,647*0,06*2,4 8*57/1000 8*0,05*2,1	12,546 t	168,00	2 107,81

P 62 998223091	Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - ručně 12,546/2	6,273 t	7,29	45,73
		6,273		