

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
na
AKTUALIZACI DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A
PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
(A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU)

**Název zakázky: „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. -
Častolovice - Solnice, 4. část“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1681/2019

ISPROFOND: 5523520012

a

**účastníci Společnosti „SP + SEU_Týniště – Častolovice, 4. část_akt. DÚR, DSP“ založené Smlouvou
o společnosti ze dne 27. 02. 2019**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

IČO: **25793349**, DIČ: **CZ25793349**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B 6088**

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva**

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00**

IČO: **05165024**, DIČ: **CZ05165024**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze,**

spisová značka **B 21645**

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem**

Korespondenční adresa: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00**

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 27. 02. 2019

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na aktualizaci dokumentace pro územní řízení a projektovou dokumentaci pro stavební povolení (a výkon autorského dozoru) pro stavbu „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část“, která nabyla účinnosti 28.5. 2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na žádost Zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně Harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu plnění pro 2. Dílčí etapu - do 30.6.2020 a pro 3. Dílčí etapu - do dvou měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí 1.etapy.
- 1.2 Důvodem pro úpravu termínu plnění pro 2. a 3. dílčí etapu Harmonogramu plnění je skutečnost, že objednatel přerušil od 17.9.2019 do 16.1.2020 provádění prací na díle, protože došlo ke komplikacím při projednávání a schválení změny č. 2 územního plánu Rychnova nad Kněžnou.

Také v současné době stále nejsou dokončeny geotechnické průzkumy nezbytné pro řádné provedení díla. Na základě požadavků vyplývajících ze schválených územních plánů a na základě koordinace s navazujícími stavbami („Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice, 3.část“ a „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“) bylo nutno přehodnotit rozsah jednotlivých průzkumů. A zejména v místech vazeb na související investice došlo ke zvětšení jejich rozsahu. Tyto geotechnické průzkumy nebylo možno dokončit z důvodu neobdržení dostatečných výluk železničního provozu a také z důvodu nevhodných teplotních rozsahů v daném období pro jejich provedení.

- 1.3 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění
- 1.4 Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 1, který tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv .
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tato příloha:
Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1
- 2.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 14.5.2020

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímtová
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímtová
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

– změna dle dodatku č. 1

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy předpoklad 03/2019	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy nefakturační termín	Rozdělení DUR (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.) včetně aktualizace a předání kompletní žádosti o územní rozhodnutí pro 1. etapu Lipovka, pro 2. etapu bude předáno pouze technické řešení DUR	1.etapa – dokumentace a kompletní žádost o ÚR včetně všech povinných příloh 2.etapa – předložení technického řešení
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 6. 2020 (fakturace – 15 % ceny díla mimo AD)	Zpracování kompletní DSP pro 1. etapu a technického řešení 2. etapy v nezbytně nutném rozsahu pro vzájemnou koordinaci se všemi souvisejícími stavbami (3. a 5. část „Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.-Častolovice-Solnice“, stavby v lokalitě průmyslové zóny, případně další stavby v dané lokalitě stavby).	Samostatná DSP 1. etapy k připomínkám a DSP 2. etapy v nezbytně nutném rozsahu pro koordinaci

<p>6. <u>Dílčí etapa</u></p>	<p>12 měsíců Předpoklad (fakturace – cena díla za AD, fakturace s čtvrtletním plněním)</p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby – 1. etapy</u>; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců</p>	<p>Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta</p>
<p>7. <u>Dílčí etapa</u></p>	<p>18 měsíců Předpoklad (fakturace – cena díla za AD, fakturace s čtvrtletním plněním)</p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby – 2. etapy</u>; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců</p>	<p>Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta</p>
<p><u>Termín dokončení Díla</u></p>	<p><u>předpoklad do 31. 12. 2021</u> (v závislosti na zahájení 6. A 7. Dílčí etapy)</p>		<p>Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)</p>

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 753285

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e86b4710-5f3b-4d59-9e33-c09171c4db7f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2020 09:38:00



a31f1902-1fd8-4603-8d4e-b7285c874d84