



00-397/2020

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 397/2020

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:



MKOLP002LNEE

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Město Kolín**
se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
zastoupen: Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
Zástupce objednatele ve věcech technických:
Ing. Miroslav Káninský, tel.: 321 748 353, e-mail: miroslav.kaninsky@mukolin.cz
a Karin Dostálová, tel.: 321 748 293, e-mail: karin.dostalova@mukolin.cz
(dále: „objednatel“)

Zhotovitel: **LEVEL, a.s.**
se sídlem: Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Košíře
zastoupen: [REDACTED]
IČO: 64948960
DIČ: CZ64948960
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1053005336/5500

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 3703
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zástupce zhotovitele ve věcech [REDACTED]
(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají tento:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943“

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 16.04.2019 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943“ (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

1. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací, které ve svém důsledku vedou ke změně termínu provedení díla.
2. Smluvní strany sjednávají, že v souladu s čl. 3 odst. 3. 4 písm. a) a písm. b) smlouvy o dílo a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, prodlužují termín provedení díla sjednaného v čl. 2 odst. 2.2.3. smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se též dohodly na posunutí termínu ukončení realizace z důvodu neočekávaných a nutných víceprací o 6 týdnů. Popis časového dopadu jednotlivých změn je součástí stanoviska technického dozoru.
4. Článek č. 2, odst. 2.2.3 smlouvy o dílo nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k provedení celého díla nejpozději do 58 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.

Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k nemožnosti zahájení plnění díla či přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby provedení díla, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Stanovisko technického dozoru

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20. 4. 2020, usnesení č. 2212/58/RM/2020.

Objednatel: Město Kolín

V Kolíně dne 24. 4. 2020

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

Zhotovitel: LEVEL, a.s.

V Praze dne 24. 4. 2020

Podkrovní vestavba odborných učeben pro základní školu Kolín II, Kmochova 943

Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Věc Vyjádření technického dozoru investora k dodatku SoD č. 3

Akce Podkrovní vestavba odborných učeben pro základní školu
Kolín II, Kmochova 943

Předmětem Dodatku smlouvy o dílo č. 3 je úprava – prodloužení termínu dokončení prací a předání díla na výše uvedené akci.

Prodloužení termínu je způsobeno prováděním dodatečných stavebních úprav, které vyplývají z provázanosti stavby s následujícími profesemi a dodávkami a z nutnosti provádění stavebních prací, které nebylo možné v dostatečném předstihu a s odpovídající péčí předpokládat.

Na stavbě dochází k navyšování objemu prací z nutnosti řešení některých skrytých či v projektové dokumentaci nespecifikovaných detailů, zapracovávání některých nových požadavků vyvolaných koordinací s dodavateli navazujících dodávek a prací (konektivita, vnitřní vybavení, nábytek), zapracovávání některých nových požadavků vyžadující změnu technologie provádění prací.

Při provádění prací dochází ke komplikacím především u sádkartonových protipožárních obkladů stávajících dřevěných konstrukcí, kde se objevují četné „skryté“ detaily a nové konstrukce. V celkovém objemu je jejich realizace pro zhotovitele pracně a časově náročná. Dále dochází i k navyšování rozsahu jednotlivých profesí např. nové samostatné chlazení serverovny vč. pomocných konstrukcí, změny a navýšení rozsahu u rozvodů silnoproudých a slaboproudých rozvodů vč. koncových prvků dle požadavků navazujících dodavatelů, provádění nových stavebních konstrukcí – např. nové vyzdívky okolo schodiště vč. povrchových úprav, dodávky nových ocelových madel zábradlí a ostatní.

K těmto technickým důvodům se nikoliv nevýznamně přidává i zohlednění stávajících vládních opatření spojených s pandemií koronaviru COVID-19, v jejichž důsledku dochází k opoždění dodávek materiálu i omezení pracovních kapacit (nemožnost návratu zahraničních pracovníků).

Posun termínu dokončení díla o 6 týdnů odpovídá reálně výše popsaným důvodům, vzniklé situaci a dosavadnímu průběhu výstavby.

V Kolíně dne 15.04.2020

