

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany




#### 1. Jihomoravský kraj

zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje  
se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno  
IČ: 70888337  
DIČ: CZ70888337, je plátcem DPH  
kontaktní osoba: Ing. Pavel Fišer, Ph.D., vedoucí oddělení strategického rozvoje  
Mgr. Tomáš Kubíček, referent oddělení strategického rozvoje  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město  
č.ú.: 27-7491250267/0100  
tel.: 541 651 348, 541 651 363  
fax.: 541 651 349  
email: [fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz](mailto:fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz), [kubicek.tomas@kr-jihomoravsky.cz](mailto:kubicek.tomas@kr-jihomoravsky.cz)

*(dále jen „objednatel“)*

a

#### 2. Moore Czech Republic s.r.o.

zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107235  
zastoupený: Ing. Radovan Hauk, jednatel  
se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČ: 27244784  
DIČ: CZ27244784  
kontaktní osoba: Aleš Nechuta, manager  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
č.ú.: 2109933858/2700  
tel.:   
fax:   
e-mail: 

*(dále jen „zhotovitel“)*

## II.

### Účel dodatku

Účelem dodatku je úprava termínů dodání plnění v důsledku pandemie nákazy Covid-19, která zapříčinila zpoždění prací.

## III.

### Předmět dodatku

#### 1. Text článku VI. odst. 2, 3 a 4 Doba a místo plnění, místo předání se ruší a nahrazuje tímto textem:

2.

Termín pro dokončení a předání jednotlivých částí díla vč. zapracování připomínek k dílu:

- a) termín pro dokončení a předání díla dle čl. IV odst. 5.A.2, 5.A.3 – nejpozději do 28.06.2019
- b) termín pro dokončení a předání díla dle čl. IV odst. 5.A.4 – nejpozději do 27.09.2019
- c) termín pro dokončení a předání díla dle čl. IV odst. 5.A.14 – nejpozději do 18.10.2019
- d) termín pro dokončení a předání díla dle čl. IV odst. 5.A.5, 5.A.6, 5.A.7, 5.A.8, 5.A.9, 5.A.10, 5.A.11, 5.A.12, 5.A.13, 5.B.2, 5.B.3 – nejpozději do 31.07.2020
- e) termín pro dokončení a předání díla dle čl. IV odst. 5.C – nejpozději do 30.09.2020
- f) termín pro dokončení a předání díla v celém rozsahu dle čl. IV odst. 5.A, 5.B, 5.C – nejpozději do 30.09.2020.

#### 3. Termíny pro realizaci veřejných projednávání se stakeholdery (5.A.3., odst. 2):

1. kolo veřejných projednávání: nejpozději do 20.09.2019,
2. kolo veřejných projednávání: nejpozději do 24.01.2020,
3. kolo veřejných projednávání: nejpozději do 31. 07. 2020.

#### 4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v celém rozsahu jeho zadání nejpozději **do 30.09. 2020**. Místem předání díla je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.“

## IV.

### Závěrečná ujednání

1. S výjimkou změn uvedených v článku III dodatku zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední stranou.
4. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy.

**Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

O uzavření dodatku rozhodla Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 145. schůzi konané dne 20.04.2020 usnesením č. 9777/20/R145.

V Brně dne 19.05.2020

V Praze dne 29.04.2020

.....  
Jihomoravský kraj  
objednatel

.....  
zhotovitel