

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1275/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/036

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

██████████, ředitel sekce investiční

oprávnění jednat o věcech technických:

██████████, pověřen řízením sekce technické  
██████████, referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

email: ██████████

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

**SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.**

sídlo:

Zbraslavice 331, 285 21 Zbraslavice

oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing. Alois Holík, statutární ředitel

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Ing. Alois Holík, statutární ředitel

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, vedoucí realizace

IČO:

252 61 282

DIČ:

CZ 252 61 282

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

██████████

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5548

tel.: ██████████

fax: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „**VD Štěchovice - úpravy účelové komunikace**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8.8.2016, ve znění dodatku č. 1.

3. Důvodem prodloužení termínu je změna nakládání s odstraněnými betonovými prvky, než jak bylo uvažováno v PD. Bylo dohodnuto druhotné využití vybouraného betonu jeho rozdrčením na betonový recyklát a použití tohoto recyklátu do podkladních vrstev místo šterkodrti, čímž byla dosažena finanční úspora na straně objednatele. Opatření mechanizace na drcení betonu bylo nicméně spojeno s časovými průtahy, o které je nyní termín dokončení díla prodloužen.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
- zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
  - předání a převzetí díla: nejpozději do **136** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště)

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....

Ve Zbraslavicích dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Alois Holík  
statutární ředitel  
**SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.**