

**Projekt:** Stojany pro kola v Liberci  
**Objednatel:** Statutární město Liberec  
**Projektant:** Kancelář architektury města  
**Dodavatel:** TEWIKO systems, s.r.o.  
**Umístění:** Liberec  
**Smlouva č.:** DS201901175

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>POŘADOVÉ ČÍSLO: 002</b>
<b>PROJEKT:</b> Stojany pro kola v Liberci <b>ZMĚNU NAVRHL:</b> Projektant a dodavatel <b>ADRESÁT:</b> Objednatel	<b>DATUM: 24. 04. 2020</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚN: Stabilní opěrné stojany pro dvě kola (k zabudování do země)</b> <b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Seznam změn k Analýze umístění stojanů, verze 8</b>	
<p><b>DŮVOD KE ZMĚNĚ:</b>  V průběhu dubna a května 2020 probíhá realizace umístování stabilních stojanů pro kola (k zabudování do země) na 24 místech v Liberci. Na základě postupujících prací a konzultací objednatele, projektanta, dodavatele a dalších zúčastněných institucí (správci sítí, ZOO atd.) vyvstaly níže popsané změny pro umístění stojanů. <b>Detail nacenění více / méně prací popsaných níže je součástí přílohy tohoto změnového listu.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Změna umístění stojanů v lokalitě Moskevská/Zámečnická</b>  Na základě vyjádření NIPI (Národního institutu pro integraci osob) došlo k opětovnému projití míst s požadavkem na dlažbu pro nevidomé se záměrem vhodněji umístit stojany mimo vodící linii pro nevidomé. V důsledku toho nastala <b>změna v umístění 4 stojanů v lokalitě Moskevská/Zámečnická</b> a vznikly dále popsané <b>více práce</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaměření / vytýčení vodovodní sítě na nově dohodnutém místě;</li> <li>- odstranění, odvoz: 3ks patníku, 1ks odpadkový koš;</li> <li>- osazení nového koše: výkop s likvidací + zhotovení betonového základu pro nový odpadkový koš;</li> <li>- doplnění žulové mozaiky: cca 2 m2 - dodávka s pokládkou</li> </ul> </li> <li><b>Změna umístění stojanů v lokalitě Šaldovo náměstí</b>  Na žádost firmy ELSET, s.r.o. jako pořadatele akcí <b>na Šaldově náměstí</b> a odboru cestovního ruchu, kultury a sportu byly zváženy možnosti <b>změny v umístění 4 stojanů</b>. V určeném místě pro stojany jsou stavěny stánky, pódium. S dotčenými stranami (ELSET s.r.o., odbor SM, odbor cestovního ruchu, KAM, odbor SR) bylo dohodnuto přemístění 4 stojanů, což si vyžádalo pozastavení již započatých prací a úpravu povrchu do původního stavu. Následně bylo prověřeno více míst v dané lokalitě a <b>nově vytyčeno umístění pro 2x stabilní stojan</b> na místo 4 ks stojanů.  <b>Více práce jsou za již zbudované betonové základy pro 4 stojany, které nebudou využity.</b> </li> <li><b>Snížení počtu stojanů v lokalitě Nového magistrátu</b>  Na základě podnětu odboru majetkové správy byl dodatečně prověřen názor na umístění stojanů s hasiči / odd. krizového řízení <b>pro lokalitu Nového magistrátu</b>. Umístění bylo shledáno z hlediska požární ochrany v pořádku a změna nastala ve <b>snížení počtu stojanů ze 4 na 2</b>. Tato změna představuje částečné pozastavení již započatých prací a úpravu povrchu do původního stavu.  <b>Více práce jsou za již zbudované betonové základy pro 2 stojany, které nebudou využity.</b> </li> </ol>	

**Projekt:** Stojany pro kola v Liberci  
**Objednatel:** Statutární město Liberec  
**Projektant:** Kancelář architektury města  
**Dodavatel:** TEWIKO systems, s.r.o.  
**Umístění:** Liberec  
**Smlouva č.:** DS201901175

Výše popsaná změna představuje více a méně práce – viz příloha tohoto ZL

VÍCE / MÉNĚ práce – stojany pro kola				
Č	POPIS			CELKEM
1.	Navýšení – více práce, viz Příloha č. 1			20 710 Kč
2.	Odpočty – méně práce, viz Příloha č. 1			0 Kč
Celkem bez DPH				20 710 Kč

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy na dodávku stojanů zůstávají realizací změny nedotčena.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní PD
vliv na cenu díla:	ANO	+ 25 059 Kč vč. DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	

**Přílohy:**

Příloha\_VÍCE / MÉNĚ práce

**Projekt:** Stojany pro kola v Liberci  
**Objednatel:** Statutární město Liberec  
**Projektant:** Kancelář architektury města  
**Dodavatel:** TEWIKO systems, s.r.o.  
**Umístění:** Liberec  
**Smlouva č.:** DS201901175

**VYJÁDŘENÍ DODAVATELE:**

S realizací změny souhlasím.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Radim Kozák, jednatel společnosti

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_