

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0476/2013/Po

č.smlouvy zhotovitele: 6117/MP

ISPROFIN: 5113720006

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

c) ve věcech organizačních:

[REDACTED]
[REDACTED]

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

[REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00, Praha 2

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupen **Ing. Davidem Krásou**, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

Kontaktní osoby:

- e) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted]
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- f) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
- g) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]
[redacted]
- h) osoba odpovědná za architektonické řešení: [redacted]
[redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

(dále jen „*zhotovitel*“)

PREAMBULE

Dne 7.7.2015 byla v Centrální komisi Ministerstva dopravy schválena „Aktualizace studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna 2015“. Její součástí je také stavba „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“. Schválená varianta R1spěš je částečně v rozporu s požadavky MČ Praha 7. Z toho důvodu byla dodatkem č. 5 ke smlouvě zadána „Podkladová technicko-ekonomická studie pro zadání PD“ (zkráceně PTES), která měla za úkol danou problematiku prověřit a závěry z jejího projednání mají sloužit jako podklad pro dopracování přípravné dokumentace stavby.

S ohledem na dosud neschválenou dokumentaci pro změnu územního plánu v lokalitě Bubny Zátory v Praze 7 (objednatel Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) a dosud nedokončené projednání PTES s MČ Praha 7 a nutnost zapracování závěrů projednání do díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

I.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP, ve znění dodatků 1 až 5 takto:

1) Článek 4 – Doba plnění

- body 4.5., 4.6. a 4.7. v článku 4 ve znění dodatku č. 5 Smlouvy se upravují následovně:

Následující znění uvedené v dodatku č. 5 se ruší:

- 4.5.** Předložení aktualizace kompletní přípravné dokumentace k projednání, včetně podkladů pro žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení (v souladu s dokumenty uvedenými v preambuli, včetně úsporných návrhů žst. Praha-Bubny, zastávky Praha-Výstaviště a mezistaničního úseku, dle připomínek iniciativy JASPERS, dopad nasazení ETCS – úprava kolejového řešení žst. Praha-Bubny, případných změn EIA apod.) **do 29.07.2016**
- 4.6.** Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR **do 30.10.2016**

- 4.7. **Ukončení prací**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby **do 31.03.2017**

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 6:

- 4.5. Předložení aktualizace kompletní přípravné dokumentace k projednání, včetně podkladů pro žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení (v souladu s dokumenty uvedenými v preambuli, včetně úsporných návrhů žst. Praha-Bubny, zastávky Praha-Výstaviště a mezistaničního úseku, dle připomínek iniciativy JASPERS, dopad nasazení ETCS – úprava kolejového řešení žst. Praha-Bubny, případných změn EIA apod.) **do 31.05.2017**
- 4.6. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR **do 31.10.2017**
- 4.7. **Ukončení prací**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby **do 31.05.2018**

2) **Článek 5 – Cena za dílo**

- bod 5.1. B) v článku 5 ve znění dodatku č. 5 Smlouvy se upravuje následovně:

Následující znění uvedené v SoD se ruší:

5.1. **B) Z toho dle termínů plnění:**

Předložení návrhu PTES k projednání **do 04.01.2016**

Cena	1 159 200,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	243 432,- Kč
Celková cena	1 402 632,- Kč

Čistopis kompletní PTES se zapracováním připomínek **do 15.03.2016**

Cena	128 800,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	27 048,- Kč
Celková cena	155 848,- Kč

Předložení dokumentace k projednání (včetně dopadů Studie proveditelnosti a Urbanistické studie v termínu **do 29.07.2016**:

Cena	287 900,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	60 459,- Kč
Celková cena	348 359,- Kč

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **do 30.10.2016**:

Cena	409 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	85 995,- Kč
Celková cena	495 495,- Kč

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 6:

5.1. **B) Z toho dle termínů plnění:**

Předložení návrhu PTES k projednání **do 04.01.2016**

Cena	1 159 200,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	243 432,- Kč
Celková cena	1 402 632,- Kč

(částka objednatelům uhrazena)

Čistopis kompletní PTES se zapracováním připomínek **do 15.03.2016**

Cena	128 800,- Kč
DPH (základní sazba 21%).....	27 048,- Kč
Celková cena.....	155 848,- Kč

(částka objednatelům uhrazena)

Předložení dokumentace k projednání (včetně dopadů Studie proveditelnosti a Technicko-ekonomické studie) v termínu **do 31.05.2017**:

Cena	287 900,- Kč
DPH (základní sazba 21%).....	60 459,- Kč
Celková cena.....	348 359,- Kč

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **do 31.10.2017**:

Cena	409 500,- Kč
DPH (základní sazba 21%).....	85 995,- Kč
Celková cena.....	495 495,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP nedotčené tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne: **26 -07- 2016**

V Praze dne: 25.7.2016

Objednatel:

Zhotovitel:
