

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2003 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Milady Horákové 549 - výměna ocelových dveří na rampu**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Martin Dostálek
Sídlo	xxx
Telefon	xxx
Email:	xxx
IČ	60143533
DIČ	CZ7204213082
Bankovní spojení	xxx
	č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností v příčinné souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru na území České republiky, a to od 14.00 hodin dne 12. března 2020 a navazujícími usneseními vlády o jeho opakovaném prodlužování, dochází ke změně termínu dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 2. 2020 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.

Důvodem je prodloužení dodací lhůty subdodavatele, firmy WEBER, a to dodávky materiálu pro vrchní břízolitovou omítku z Německa.

II.

- Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **19.05.2020**
se ruší a nahrazuje se novým textem:
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **01.06.2020**
- Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 19. 5. 2020

.....
za zhotovitele
Martin Dostálek

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 19. 5. 2020