

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D600200004 ze dne 13.2.2020

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D600200004**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 211200002

Název akce: **VD Rožátov, rekonstrukce systému provizorního hrazení šterkové propusti**

Účastníci smlouvy :

Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu:

závod Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05

Osoba oprávněná k podpisu:

XXX, ředitel závodu

Zástupce pro věci technické:

XXX

XXX

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

JaP - Jacina, s.r.o.

Adresa sídla:

Nákladní 1486, 29501 Mnichovo Hradiště

Statutární orgán:

Petr Jacina, jednatel

Stanislava Jacinová, jednatelka

Osoba oprávněná k podpisu:

Petr Jacina, jednatel

Stanislava Jacinová, jednatelka

Zástupce pro věci technické:

XXX

IČ:

25655108

DIČ:

CZ25655108

Obchodní rejstřík:

Městský soud v Praze, oddíl C vložka 58497

Bankovní spojení:

4200241907 / 6800

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.D600200004 na akci „**VD Rožátov, rekonstrukce systému provizorního hrazení štěrkové propusti**“ v jednotlivých člancích takto:

I.

1. Znění článku 3. Předmět smlouvy bodu 3.1 předmětné smlouvy se mění takto:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, přesněji se navyšuje rozsah stávající položky – etapy, požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u montáží 2. etapy – stavební úpravy spodní konstrukce prováděné pod vodou v celkové výši 132 000,00 Kč bez DPH.

| Stavební objekt – akce je dělena na etapy | Dodatečné stavební práce |
|--|---------------------------------|
| 1. etapa | 0,00 Kč |
| 2. etapa | + 132 000,00 Kč |
| 3. etapa | 0,00 Kč |
| CELKEM (Kč bez DPH) | 132 000,00 Kč |

2. Znění článku 4. Doba plnění díla bodu 4.3 předmětné smlouvy se mění takto:

Termín dokončení díla je: nejpozději do 19. 6. 2020

Stávající znění:

Termín dokončení díla je: nejpozději do 29. 5. 2020

Odůvodnění změny termínu dokončení díla:

Smlouva byla oboustranně podepsána dne 13. 2. 2020 s předpokladem zahájení prací v průběhu 3/2020, kdy bylo naplánováno předání staveniště zhotoviteli. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou ČR kvůli pandemií COVID-19, které bylo oznámeno 13. 3. 2020, byly pozastaveny veškeré činnosti pro realizaci akce a nedošlo tak ani k předání staveniště. Staveniště bylo předáno dle stavebního deníku až 8. 4. 2020, tzn. cca 17 pracovních dnů po vyhlášení nouzového stavu.

Dále byl v průběhu prací zjištěn nesoulad skutečnosti s předpoklady v zadávací dokumentaci v místě dosedacího prahu, kde byly v místě drážky oproti původním předpokladům a zadání shledány na délce 6,98 m nerovnosti v rozmezí 0 – 70 mm pod úroveň původně předpokládaného dna drážky. Dle schváleného postupu bude srovnán dosedací práh/drážka v celé délce tak, aby stavební připravenost splňovala požadavky na těsnost a funkčnost mobilního hrazení. Rovinnost prahu ± 15 mm. V rámci snížení prahu bude nutností i srovnání dosedacího prostoru pro středovou vzpěru, obě boční drážky pro vedení hrazení, tak aby byla zaručena bezproblémová instalace a demontáž i v čase budoucím. Z toho vyplývají dodatečné potápěčské práce, které se nedaly bez průzkumu dna štěrkové propusti se zaměřením speciálně na rovinnost drážky předpokládat. Rozsah je cca 4 pracovní dny potápěčských

prací. Na základě výše uvedených důvodů bylo přistoupeno k nezbytnému prodloužení termínu dokončení díla o 15 pracovních dnů (21 kalendářních dnů).

3. Znění článku 5.Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky bodu 5.1 předmětné smlouvy se mění takto:

Celková cena bez DPH činí: 418.740,00 Kč,

slovy: čtyřistaosmnácttisícšedmsetčtyřicet korun českých bez DPH.

Cena je navýšena o 132.000,00 Kč bez DPH

Stávající znění:

Celková cena bez DPH činí 286.740,00 Kč

slovy: dvěštosmdesátšesttisícšedmsetčtyřicet korun českých bez DPH.

Odůvodnění změny ceny díla:

Důvodem změny ceny díla je potřeba provést dodatečné stavební práce v místě dosedacího prahu/drážky za pomoci potápěčů v rozsahu 4 pracovních dnů nad rámec původního rozsahu prací. Tyto práce jsou oceněny dle jednotkových cen původní cenové nabídky, tzn. 4 x 33.000,- = 132.000,- Kč (bez DPH). Z charakteru konstrukce jinou technologii provádění nelze použít.

Z těchto důvodů se obě strany dohodly na dodatečných pracích a dodávkách.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží text Dodatku č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:
V Jablonci nad Nisou dne

Za zhotovitele:
V Mnichově Hradišti dne

.....
XXX
ředitel závodu

.....
Stanislava Jacinová
jednatelka